Grid Co. Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Sexta-feira, 06/11/2026

gerado 07/11 às 06:19 · uso interno (PCM e engenharia)

12%	118	82	49	2.272	138
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
16 de 134 programadas · +135 fora do plano	103 não iniciadas · 15 em andamento	corretivas e religamentos	46.3 h diurnas · média 7 d: 34/dia	de 3.372 abertas · saldo do dia -50	18 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	68	10	5	53	15%
RenoGrid	23	0	4	19	0%
2C	13	6	2	5	46%
Sal Energia	6	0	2	4	0%
Athon	6	0	1	5	0%
Axis	6	0	1	5	0%
Greenyellow	5	0	0	5	0%
Semp	2	0	0	2	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+74 NO PAINEL)

33 Corretiva · **32** Religamento · **13** Religamento Remoto · **4** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#18721	Corretiva	Ipixuna do Pará 1	Substituição de módulos	PA Norte 03
#18748	Religamento	Timon 1	Verificação de comunicação do	MA Leste 01
#18747	Religamento	Timon 1	Religamento do TIM100-CABN3	MA Leste 01
#18764	Corretiva Emergencial	Marabá 2	Religamento do MAB200-INVR3.5	PA Leste 01
#18758	Religamento	Capitão Poço 1	Religamento do ATHN-CPP100	PA Norte 01
#18707	Religamento	Santa Maria do Pará 1	Verificação de comunicação do	PA Norte 01
#18706	Religamento	Santa Maria do Pará 1	Religamento do SMP100-CABN6	PA Norte 01
#18798	Relig. remoto	Petrolina 2	Religamento do AXIS-PTL200	PE Oeste 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+41 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#18812	Remoto (COS)	Jacundá 100 · Norte	0.0 h
#18807	Queda de energia	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta
#18806	Queda de energia	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta
#18808	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#18804	Em campo	Morada Nova · Nordeste	aberta
#18801	Remoto (COS)	Junco · Nordeste	0.3 h
#18798	Remoto (COS)	Petrolina 2 · Nordeste	0.8 h
#18799	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.1 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 12% no dia** — 16 das 134 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 103 não iniciadas e 15 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 135 tarefas que não estavam programadas.
- **82 OS não programadas entraram** (**33** Corretiva · **32** Religamento · **13** Religamento Remoto · **4** Corretiva Emergencial). Thopen concentra 35 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 49 no dia** (46.3 h diurnas de parada), contra média de 34/dia nos 7 dias anteriores. Dia acima do padrão da semana.
- **RenoGrid teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 23); por supervisor, Fred Alexandrino (4% de 75).
- **Backlog segue em 2.272 tarefas atrasadas** de 3.372 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 126 tarefas criadas e 176 finalizadas — saldo -50.
- **138 ativos com sinal de recorrência**, 18 crítico(s): Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (União 1 - PI, 14 falhas); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 12 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S45, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	75	3	32	4%
Danuth Fernandes	25	3	19	12%
Camila Viana	19	6	8	32%
Patrick Viana	12	4	5	33%
Daniel Camurça	3	0	0	0%

SEMANA 45 · 02–06 NOV 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (118) (+110 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#15299	Santana do Ipanema: vedação dos postes de CF	Thopen	AL Oeste 01	pausado
#15968	[Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15968	[Grid Co.] - MPM - Infraestrutura	Thopen	AL Oeste 01	pausado
#15968	[Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#18736	[SEMP-TCN200] - Verificação de comunicação d	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#18734	[SEMP-TCN100] - Verificação de comunicação d	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - RSU	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - NCU	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 14 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 12 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 10 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 8 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Tracker 9.101** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sungrow 250HX-20** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.7 Huaweii SUN2000-330KTL-H7** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Estrutura Trackers Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.8 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Ipixuna do Pará 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor (P.E.) 6.4 Fronius ECO 25.0-3-S** — Cascavel - CE · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.4** — Cipó Guaçu - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.