

**50%**  
ADERÊNCIA DO DIA  
36 de 72 programadas ·  
+116 fora do plano

**36**  
PASSAM PARA HOJE  
34 não iniciadas · 2 em  
andamento

**75**  
NÃO PROGRAMADAS  
GERADAS  
corretivas e religamentos

**49**  
RELIGAMENTOS  
93.0 h diurnas · média 7 d:  
35/dia

**2.308**  
BACKLOG ATRASADO  
de 3.738 abertas · saldo do  
dia +118

**126**  
ATIVOS COM SINAL  
10 crítico(s) no  
Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

| CLIENTE     | PROGRAMADAS | FINALIZADAS | EM ANDAMENTO | NÃO INICIADAS | ADERÊNCIA |
|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| Thopen      | 41          | 26          | 0            | 15            | 63%       |
| Athon       | 10          | 4           | 0            | 6             | 40%       |
| RenoGrid    | 8           | 0           | 2            | 6             | 0%        |
| 2C          | 5           | 3           | 0            | 2             | 60%       |
| Axis        | 3           | 0           | 0            | 3             | 0%        |
| Utragaz     | 2           | 0           | 0            | 2             | 0%        |
| Sal Energia | 1           | 1           | 0            | 0             | 100%      |
| GD Energy   | 1           | 1           | 0            | 0             | 100%      |

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+67 NO PAINEL)

31 Religamento · 17 Corretiva · 16 Religamento Remoto · 11 Corretiva Emergencial

| OS     | TIPO                  | USINA                 | TAREFA                         | CLUSTER     |
|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| #15530 | Corretiva Emergencial | União 1               | Inspeção e normalização da Usi | PI Oeste 01 |
| #15499 | Corretiva Emergencial | Morada Nova 1         | Religamento do Inversor 1.5    | CE Leste 01 |
| #15486 | Religamento           | Matões 1              | Religamento do Athon - Matões  | MA Leste 02 |
| #15490 | Religamento           | Marabá 2              | Verificação de comunicação do  | PA Leste 01 |
| #15513 | Corretiva Emergencial | Marabá 2              | Religamento do Inversor 3.5    | PA Leste 01 |
| #15489 | Religamento           | Santa Maria do Pará 1 | Verificação de comunicação do  | PA Norte 01 |
| #15602 | Religamento           | Capitão Poço 1        | Religamento do Athon - Capitão | PA Norte 01 |
| #15587 | Religamento           | Capitão Poço 1        | Religamento da Cabine 3        | PA Norte 01 |

RELIGAMENTOS DO DIA (+41 NO PAINEL)

| OS     | COMO RESOLVEU    | USINA · REGIÃO                  | PARADA |
|--------|------------------|---------------------------------|--------|
| #15623 | Queda de energia | Araçoiaba da Serra · Sudeste    | aberta |
| #15622 | Em campo         | Primavera 1 · Sudeste           | aberta |
| #15621 | Em campo         | Capitão Poço 100 · Norte        | aberta |
| #15625 | Remoto (COS)     | Marialva 1 · Sul                | 0.0 h  |
| #15624 | Remoto (COS)     | Marialva 1 · Sul                | 0.0 h  |
| #15619 | Em campo         | Nova Xavantina 1 · Centro-Oeste | aberta |
| #15617 | Queda de energia | Timon 200 · Nordeste            | aberta |
| #15616 | Emergencial      | Jacundá 100 · Norte             | aberta |

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa.  
"aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- Aderência de 50% no dia** — 36 das 72 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 34 não iniciadas e 2 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 116 tarefas que não estavam programadas.
- 75 OS não programadas entraram** (31 Religamento · 17 Corretiva · 16 Religamento Remoto · 11 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 23 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- Religamentos: 49 no dia** (93.0 h diurnas de parada), contra média de 35/dia nos 7 dias anteriores. Dia acima do padrão da semana.
- Athon teve a menor aderência entre os clientes** (40% de 10); por supervisor, Danuth Fernandes (13% de 15).
- Backlog segue em 2.308 tarefas atrasadas** de 3.738 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 355 tarefas criadas e 237 finalizadas — saldo +118.
- 126 ativos com sinal de recorrência**, 10 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 7 falhas); Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 7 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

| SUPERVISOR        | PROG. | FINAL. | REPROG. | ADERÊNCIA |
|-------------------|-------|--------|---------|-----------|
| Fred Alexandrino  | 20    | 11     | 10      | 55%       |
| Camila Viana      | 16    | 10     | 6       | 62%       |
| Danuth Fernandes  | 15    | 2      | 9       | 13%       |
| Vitor Valadares   | 12    | 7      | 10      | 58%       |
| Pedro Candido     | 8     | 5      | 5       | 62%       |
| Marcelo Martineli | 1     | 1      | 1       | 100%      |

SEMANA 41 · 05-09 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Seg

49/102

Ter

36/72

Qua

34/458

Qui

31/271

Sex

14/266

Qua concentra 458 programadas — 39% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (36) (+28 NO PAINEL)

| OS     | TAREFA                                       | CLIENTE  | CLUSTER     | ESTADO       |
|--------|----------------------------------------------|----------|-------------|--------------|
| #10322 | [Grid Co.] - MPA - SPDA                      | Utragaz  | BA Sul 01   | Não Iniciada |
| #10322 | [Grid Co.] - MPA - RSU                       | Utragaz  | BA Sul 01   | Não Iniciada |
| #13201 | [Grid Co.] - MPA - Inversor                  | RenoGrid | CE Oeste 02 | Não Iniciada |
| #13201 | [Grid Co.] - MPA - Inversor                  | RenoGrid | CE Oeste 02 | Não Iniciada |
| #12945 | [Athon] - MPM - Infraestrutura               | Athon    | MA Leste 01 | Não Iniciada |
| #12700 | [Athon] - MPM - PPCI                         | Athon    | PA Leste 01 | Não Iniciada |
| #12700 | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trac | Athon    | PA Leste 01 | Não Iniciada |
| #12700 | [Athon] - MPM - Inversor                     | Athon    | PA Leste 01 | Não Iniciada |

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE
- Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO — Ibirapuçá 2 - BA · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Inversor 5.7 Huawei — Marabá 2 - PA · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi — Castelo do Piauí 1 - PI · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1 — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1 — Guaratingueta 5 - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel