

20%

ADERÊNCIA DO DIA

48 de 241 programadas · +68 fora do plano

193

PASSAM PARA HOJE

183 não iniciadas · 10 em andamento

54

NÃO PROGRAMADAS GERADAS

corretivas e religamentos

36

RELIGAMENTOS

70.6 h diurnas · média 7 d: 36/dia

1.809

BACKLOG ATRASADO

de 3.710 abertas · saldo do dia +443

68

ATIVOS COM SINAL

9 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	159	28	9	122	18%
RenoGrid	31	0	0	31	0%
Athon	22	8	1	13	36%
Sal Energia	7	3	0	4	43%
Axis	6	2	0	4	33%
GD Energy	6	4	0	2	67%
Greenyellow	4	1	0	3	25%
Utragaz	2	0	0	2	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+46 NO PAINEL)

23 Religamento Remoto · 18 Religamento · 8 Corretiva · 5 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#13844	Religamento	Araputanga 1	Verificação de comunicação do	MT Sul 01
#13817	Corretiva Emergencial	Ipixuna do Pará 1	Inspeção e normalização do QGB	PA Norte 03
#13865	Corretiva	Timon 1	Material STi	MA Leste 01
#13818	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 1	PA Norte 01
#13819	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 2	PA Norte 01
#13820	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 4	PA Norte 01
#13821	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 5	PA Norte 01
#13822	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 6	PA Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+28 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#13905	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#13828	Queda de energia	Colíder 1 · Centro-Oeste	1.0 h
#13894	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.4 h
#13893	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.4 h
#13892	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.4 h
#13891	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.4 h
#13890	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.4 h
#13874	Em campo	Marialva 1 · Sul	0.1 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- Aderência de 20% no dia** — 48 das 241 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 183 não iniciadas e 10 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 68 tarefas que não estavam programadas.
- 54 OS não programadas entraram** (23 Religamento Remoto · 18 Religamento · 8 Corretiva · 5 Corretiva Emergencial). Athon concentra 25 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- Religamentos: 36 no dia** (70.6 h diurnas de parada), contra média de 36/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- RenoGrid teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 31); por supervisor, Camila Viana (7% de 43).
- Backlog segue em 1.809 tarefas atrasadas** de 3.710 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 550 tarefas criadas e 107 finalizadas — saldo +443.
- 68 ativos com sinal de recorrência**, 9 crítico(s): Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 5 falhas); Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (Capitão Poço 1 - PA, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	54	14	27	26%
Pedro Candido	54	7	24	13%
Camila Viana	43	3	16	7%
Vitor Valadares	32	10	22	31%
TBD	24	3	0	12%
Danuth Fernandes	21	9	12	43%
Marcelo Martineli	13	2	3	15%

SEMANA 38 · 14-18 SET 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Seg
111/361

Ter
76/355

Qua
85/350

Qui
55/276

Sex
48/241

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (193) (+185 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#12709	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#13864	Piranometro	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - NCU	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE
- **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Embu Guaçu 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 5.9 Huawei** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 1.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Mãe do Rio 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel