

39%

ADERÊNCIA DO DIA

43 de 110 programadas · +111 fora do plano

67

PASSAM PARA HOJE

55 não iniciadas · 12 em andamento

43

NÃO PROGRAMADAS GERADAS

corretivas e religamentos

28

RELIGAMENTOS

72.3 h diurnas · média 7 d: 33/dia

2.143

BACKLOG ATRASADO

de 3.078 abertas · saldo do dia -65

104

ATIVOS COM SINAL

8 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	60	12	12	36	20%
Athon	19	12	0	7	63%
Axis	10	6	0	4	60%
Sal Energia	6	6	0	0	100%
GD Energy	6	6	0	0	100%
RenoGrid	4	0	0	4	0%
Utragaz	2	0	0	2	0%
2C	2	0	0	2	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+35 NO PAINEL)

18 Religamento · 13 Corretiva · 6 Religamento Remoto · 6 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#14556	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do 2C - Ipixuna do	PA Norte 03
#14552	Relig. remoto	Timon 1	Religamento da Cabine 3	MA Leste 01
#14566	Corretiva Emergencial	Marabá 2	Religamento do Disjuntor do In	PA Leste 01
#14567	Corretiva Emergencial	Marabá 2	Religamento do Disjuntor do In	PA Leste 01
#14532	Religamento	Capitão Poço 1	Religamento do Athon - Capitão	PA Norte 01
#14549	Corretiva	Santa Maria do Pará 1	Substituição da conexão do Tra	PA Norte 01
#14550	Corretiva	Santa Maria do Pará 1	Testes nos cabos da Cabine 3	PA Norte 01
#14564	Relig. remoto	Santa Maria do Pará 1	Religamento da Cabine 6	PA Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+20 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#14580	Remoto (COS)	Jacundá 100 · Norte	0.0 h
#14579	Em campo	Araputanga 1 · Centro-Oeste	aberta
#14578	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#14577	Queda de energia	Crateús 1 · Nordeste	0.1 h
#14575	Em campo	Piracicaba 1 · Sudeste	1.4 h
#14574	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#14569	Emergencial	Santa Maria do Par · Norte	6.0 h
#14563	Em campo	Crateús 1 · Nordeste	0.7 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 39% no dia** — 43 das 110 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 55 não iniciadas e 12 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 111 tarefas que não estavam programadas.
- **43 OS não programadas entraram** (18 Religamento · 13 Corretiva · 6 Religamento Remoto · 6 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 23 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 28 no dia** (72.3 h diurnas de parada), contra média de 33/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Thopen teve a menor aderência entre os clientes** (20% de 60); por supervisor, Marcelo Martineli (10% de 10).
- **Backlog segue em 2.143 tarefas atrasadas** de 3.078 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 104 tarefas criadas e 169 finalizadas — saldo -65.
- **104 ativos com sinal de recorrência**, 8 crítico(s): Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 4 falhas); Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	25	6	11	24%
Pedro Candido	23	3	13	13%
Camila Viana	21	14	9	67%
TBD	15	6	5	40%
Vitor Valadares	13	11	5	85%
Marcelo Martineli	10	1	6	10%
Danuth Fernandes	3	2	3	67%

SEMANA 39 · 21-25 SET 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Seg

73/123

Ter

46/90

Qua

65/104

Qui

43/110

Sex

38/364

Sex concentra 364 programadas — 46% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (67) (+59 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#10322	[Grid Co.] - MPA - QGBT	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Bateri	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#13201	[Grid Co.] - MPA - Inversor	RenoGrid	CE Oeste 02	Não Iniciada
#13201	[Grid Co.] - MPA - Inversor	RenoGrid	CE Oeste 02	Não Iniciada
#12945	[Athon] - MPM - Banco de baterias e Nobreaks	Athon	MA Leste 01	Não Iniciada
#12945	[Athon] - MPM - Estação Meteorológica	Athon	MA Leste 01	Não Iniciada
#12945	[Athon] - MPM - Sistemas de segurança	Athon	MA Leste 01	Não Iniciada
#12945	[Athon] - MPM - Infraestrutura	Athon	MA Leste 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE
- Inversor 5.7 Huawei — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1 — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Embu Guaçu 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil — Marabá 2 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 3.7 CANANDIAN SOLAR — Matões 1 - MA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel