

66%

ADERÊNCIA DO DIA

43 de 65 programadas · +69 fora do plano

22

PASSAM PARA HOJE

22 não iniciadas · 0 em andamento

46

NÃO PROGRAMADAS GERADAS

corretivas e religamentos

26

RELIGAMENTOS

23.6 h diurnas · média 7 d: 29/dia

1.787

BACKLOG ATRASADO

de 3.458 abertas · saldo do dia -1

60

ATIVOS COM SINAL

6 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	32	27	0	5	84%
Athon	13	6	0	7	46%
Semp	6	6	0	0	100%
Greenyellow	5	1	0	4	20%
Utragaz	2	0	0	2	0%
RenoGrid	2	0	0	2	0%
Axis	2	0	0	2	0%
2C	2	2	0	0	100%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+38 NO PAINEL)

16 Religamento · 13 Corretiva · 10 Corretiva Emergencial · 7 Religamento Remoto

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#13616	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do 2C-IPX100-QGBT2	PA Norte 03
#13647	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 1	PA Norte 01
#13647	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 2	PA Norte 01
#13647	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 4	PA Norte 01
#13647	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 5	PA Norte 01
#13647	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 6	PA Norte 01
#13614	Religamento	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01
#13638	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+18 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#13666	Em campo	Araputanga 1 · Centro-Oeste	aberta
#13665	Em campo	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta
#13663	Queda de energia	Nova Xavantina 2 · Centro-Oeste	aberta
#13662	Queda de energia	Nova Xavantina 1 · Centro-Oeste	aberta
#13669	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#13660	Queda de energia	Santo Antonio da P · Sul	aberta
#13659	Em campo	Crateús 1 · Nordeste	aberta
#13656	Queda de energia	Ponto Belo 1 · Nordeste	aberta

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa.
"aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- Aderência de 66% no dia** — 43 das 65 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 22 não iniciadas e 0 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 69 tarefas que não estavam programadas.
- 46 OS não programadas entraram** (16 Religamento · 13 Corretiva · 10 Corretiva Emergencial · 7 Religamento Remoto). Thopen concentra 18 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- Religamentos: 26 no dia** (23.6 h diurnas de parada), contra média de 29/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- Athon teve a menor aderência entre os clientes** (46% de 13); por supervisor, Camila Viana (46% de 13).
- Backlog segue em 1.787 tarefas atrasadas** de 3.458 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 141 tarefas criadas e 142 finalizadas — saldo -1.
- 60 ativos com sinal de recorrência**, 6 crítico(s): Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (Embu Guaçu 1 - SP, 4 falhas); Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Vitor Valadares	19	15	13	79%
Camila Viana	13	6	3	46%
Fred Alexandrino	9	7	2	78%
Danuth Fernandes	8	7	3	88%
Pedro Candido	7	3	2	43%
Marcelo Martineli	5	1	0	20%
TBD	4	4	4	100%

SEMANA 38 · 14–18 SET 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Seg

66/110

Ter

43/65

Qua

54/529

Qui

24/261

Sex

21/220

Qua concentra 529 programadas — 45% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (22) (+14 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#10322	[Grid Co.] - MPA - SPDA	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - RSU	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#12955	[Athon] - MPM - Estação Meteorológica	Athon	MA Leste 02	Não Iniciada
#10245	[Grid Co.] - MPA - Transformador	RenoGrid	MT Norte 01	Não Iniciada
#10245	[Grid Co.] - MPA - SPDA	RenoGrid	MT Norte 01	Não Iniciada
#12700	[Athon] - MPM - PPCI	Athon	PA Leste 01	Não Iniciada
#12700	[Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trac	Athon	PA Leste 01	Não Iniciada
#12700	[Athon] - MPM - Inversor	Athon	PA Leste 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE
- Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Embu Guaçu 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 5.7 Huawei — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 5.9 Huawei — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 3.1 Sungrow — Jacundá 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel