

44%

ADERÊNCIA DO DIA

34 de 78 programadas · +135 fora do plano

44

PASSAM PARA HOJE

42 não iniciadas · 2 em andamento

88

NÃO PROGRAMADAS GERADAS

corretivas e religamentos

40

RELIGAMENTOS

69.9 h diurnas · média 7 d: 34/dia

2.151

BACKLOG ATRASADO

de 3.206 abertas · saldo do dia -105

73

ATIVOS COM SINAL

9 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	33	10	2	21	30%
Athon	21	11	0	10	52%
Greenyellow	8	7	0	1	88%
RenoGrid	4	0	0	4	0%
2C	4	2	0	2	50%
Semp	3	3	0	0	100%
Utragaz	2	0	0	2	0%
Axis	2	0	0	2	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+80 NO PAINEL)

41 Corretiva · 29 Religamento · 10 Religamento Remoto · 8 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#14305	Religamento	Araputanga 1	Verificação de comunicação do	MT Sul 01
#14353	Religamento	Araputanga 1	Religamento do 2C - Araputanga	MT Sul 01
#14356	Relig. remoto	Timon 1	Religamento da Cabine 3	MA Leste 01
#14352	Corretiva	Matões 1	Inspeção e normalização do inv	MA Leste 02
#14370	Relig. remoto	Marabá 1	Religamento do Athon - Marabá	PA Leste 01
#14365	Corretiva	Santa Maria do Pará 1	Acompanhamento da Equatorial	PA Norte 01
#14364	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 1	PA Norte 01
#14364	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 2	PA Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+32 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#14387	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#14386	Em campo	Mandaguaçu · Sul	aberta
#14384	Em campo	Salto Pirapora 3 · Sudeste	aberta
#14376	Queda de energia	Crateús 1 · Nordeste	aberta
#14383	Remoto (COS)	Junco · Nordeste	0.3 h
#14375	Em campo	Marabá 100 · Norte	aberta
#14370	Remoto (COS)	Marabá 100 · Norte	0.1 h
#14367	Remoto (COS)	Junco · Nordeste	0.3 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- Aderência de 44% no dia** — 34 das 78 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 42 não iniciadas e 2 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 135 tarefas que não estavam programadas.
- 88 OS não programadas entraram** (41 Corretiva · 29 Religamento · 10 Religamento Remoto · 8 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 57 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- Religamentos: 40 no dia** (69.9 h diurnas de parada), contra média de 34/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- Thopen teve a menor aderência entre os clientes** (30% de 33); por supervisor, TBD (10% de 10).
- Backlog segue em 2.151 tarefas atrasadas** de 3.206 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 120 tarefas criadas e 225 finalizadas — saldo -105.
- 73 ativos com sinal de recorrência**, 9 crítico(s): Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas); Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Camila Viana	30	13	18	43%
Pedro Candido	15	6	7	40%
TBD	10	1	0	10%
Marcelo Martineli	9	8	2	89%
Vitor Valadares	8	4	4	50%
Fred Alexandrino	6	2	5	33%

SEMANA 39 · 21-25 SET 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Seg

60/117

Ter

34/78

Qua

34/411

Qui

17/229

Sex

21/168

Qua concentra 411 programadas — 41% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (44) (+36 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#12991	[Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módulo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12991	[Grid Co.] - MPM - Almojarifado NÃO USAR	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12991	[Grid Co.] - MPM - Tracker	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12991	[Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - SPDA	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - RSU	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#12722	[GreenYellow] - MPM - Inversor	Greenyellow	CE Oeste 02	Não Iniciada
#13201	[Grid Co.] - MPA - Inversor	RenoGrid	CE Oeste 02	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE
- **Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Embu Guaçu 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 2 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Cabine 1 Marialva Paraná Brasil** — Marialva 1 - PR · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 3.7 CANANDIAN SOLAR** — Matões 1 - MA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 1.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Mãe do Rio 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel