

62%

ADERÊNCIA DO DIA  
53 de 86 programadas ·  
+56 fora do plano

33

PASSAM PARA HOJE  
28 não iniciadas · 5 em  
andamento

73

NÃO PROGRAMADAS  
GERADAS  
corretivas e religamentos

43

RELIGAMENTOS  
16.3 h diurnas · média 7 d:  
28/dia

2.296

BACKLOG ATRASADO  
de 2.880 abertas · saldo do  
dia +53

105

ATIVOS COM SINAL  
7 crítico(s) no  
Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

| CLIENTE   | PROGRAMADAS | FINALIZADAS | EM ANDAMENTO | NÃO INICIADAS | ADERÊNCIA |
|-----------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| Athon     | 30          | 12          | 1            | 17            | 40%       |
| Thopen    | 29          | 20          | 4            | 5             | 69%       |
| Semp      | 8           | 8           | 0            | 0             | 100%      |
| GD Energy | 6           | 6           | 0            | 0             | 100%      |
| RenoGrid  | 6           | 3           | 0            | 3             | 50%       |
| Axis      | 3           | 3           | 0            | 0             | 100%      |
| Utragaz   | 2           | 0           | 0            | 2             | 0%        |
| 2C        | 2           | 1           | 0            | 1             | 50%       |

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+65 NO PAINEL)

28 Corretiva · 20 Religamento · 17 Religamento Remoto · 8 Corretiva Emergencial

| OS     | TIPO                  | USINA                 | TAREFA                      | CLUSTER     |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| #14998 | Religamento           | Araputanga 1          | Religamento da Usina        | MT Sul 01   |
| #14943 | Corretiva Emergencial | Jacundá 1             | Religamento do Inversor 3.1 | PA Leste 01 |
| #14969 | Corretiva             | Santa Maria do Pará 1 | Substituição do Fieldlogger | PA Norte 01 |
| #14987 | Relig. remoto         | Capitão Poço 1        | Religamento da Cabine 1     | PA Norte 01 |
| #14988 | Relig. remoto         | Capitão Poço 1        | Religamento da Cabine 2     | PA Norte 01 |
| #14989 | Relig. remoto         | Capitão Poço 1        | Religamento da Cabine 4     | PA Norte 01 |
| #14990 | Relig. remoto         | Capitão Poço 1        | Religamento da Cabine 5     | PA Norte 01 |
| #14991 | Relig. remoto         | Capitão Poço 1        | Religamento da Cabine 6     | PA Norte 01 |

RELIGAMENTOS DO DIA (+35 NO PAINEL)

| OS     | COMO RESOLVEU    | USINA · REGIÃO                    | PARADA |
|--------|------------------|-----------------------------------|--------|
| #15037 | Em campo         | Ipixuna 1 e 2 · Norte             | aberta |
| #15036 | Remoto (COS)     | Marialva 1 · Sul                  | 0.3 h  |
| #15028 | Remoto (COS)     | Santarem 1 e 2 · Norte            | 0.2 h  |
| #15035 | Remoto (COS)     | Marialva 1 · Sul                  | 0.1 h  |
| #15022 | Emergencial      | Marabá 200 · Norte                | aberta |
| #15025 | Queda de energia | Sítio dos Nogueira · Centro-Oeste | aberta |
| #15018 | Emergencial      | Marabá 200 · Norte                | aberta |
| #15017 | Em campo         | Ipixuna 1 e 2 · Norte             | aberta |

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa.  
"aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 62% no dia** — 53 das 86 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 28 não iniciadas e 5 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 56 tarefas que não estavam programadas.
- **73 OS não programadas entraram** (28 Corretiva · 20 Religamento · 17 Religamento Remoto · 8 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 44 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 43 no dia** (16.3 h diurnas de parada), contra média de 28/dia nos 7 dias anteriores. Dia acima do padrão da semana.
- **Athon teve a menor aderência entre os clientes** (40% de 30); por supervisor, Camila Viana (58% de 43).
- **Backlog segue em 2.296 tarefas atrasadas** de 2.880 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 193 tarefas criadas e 140 finalizadas — saldo +53.
- **105 ativos com sinal de recorrência**, 7 crítico(s): Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 6 falhas); Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil (Capitão Poço 1 - PA, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

| SUPERVISOR       | PROG. | FINAL. | REPROG. | ADERÊNCIA |
|------------------|-------|--------|---------|-----------|
| Camila Viana     | 43    | 25     | 43      | 58%       |
| Vitor Valadares  | 15    | 11     | 15      | 73%       |
| Fred Alexandrino | 12    | 9      | 11      | 75%       |
| Danuth Fernandes | 12    | 7      | 12      | 58%       |
| Pedro Candido    | 4     | 1      | 4       | 25%       |

SEMANA 40 · 28 SET – 02 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Seg

135/237

Ter

55/115

Qua

53/86

Qui

31/474

Sex

22/141

Qui concentra 474 programadas — 45% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (33) (+25 NO PAINEL)

| OS     | TAREFA                                       | CLIENTE  | CLUSTER     | ESTADO       |
|--------|----------------------------------------------|----------|-------------|--------------|
| #10322 | [Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção          | Utragaz  | BA Sul 01   | Não Iniciada |
| #10322 | [Grid Co.] - MPA - QGBT                      | Utragaz  | BA Sul 01   | Não Iniciada |
| #13201 | [Grid Co.] - MPA - Inversor                  | RenoGrid | CE Oeste 02 | Não Iniciada |
| #13201 | [Grid Co.] - MPA - Inversor                  | RenoGrid | CE Oeste 02 | Não Iniciada |
| #13310 | [Grid Co.] - MPA - Ar Condicionado           | RenoGrid | MT Sul 03   | Não Iniciada |
| #12701 | [Athon] - MPM - PPCI                         | Athon    | PA Leste 01 | Não Iniciada |
| #12701 | [Athon] - MPM - Módulos fotovoltaicos e trac | Athon    | PA Leste 01 | Não Iniciada |
| #12701 | [Athon] - MPM - Inversor                     | Athon    | PA Leste 01 | Não Iniciada |

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE
- Inversor 5.7 Huawei — Marabá 2 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1 — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
  - Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Embu Guaçu 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel