

67%

ADERÊNCIA DO DIA

71 de 106 programadas · +74 fora do plano

35

PASSAM PARA HOJE

32 não iniciadas · 3 em andamento

74

NÃO PROGRAMADAS GERADAS

corretivas e religamentos

38

RELIGAMENTOS

35.6 h diurnas · média 7 d: 27/dia

1.762

BACKLOG ATRASADO

de 3.399 abertas · saldo do dia -43

59

ATIVOS COM SINAL

7 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	61	36	3	22	59%
Athon	18	16	0	2	89%
Axis	8	6	0	2	75%
Semp	7	7	0	0	100%
Utragaz	3	1	0	2	33%
Sal Energia	3	1	0	2	33%
Greenyellow	2	2	0	0	100%
RenoGrid	2	0	0	2	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+66 NO PAINEL)

22 Religamento Remoto · 19 Corretiva · 18 Corretiva Emergencial · 15 Religamento

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#13666	Religamento	Araputanga 1	Religamento da Usina	MT Sul 01
#13739	Religamento	Timon 1	Religamento da Cabine 3	MA Leste 01
#13701	Corretiva	Marabá 2	Instalação da Luminária da Sal	PA Leste 01
#13686	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 1	PA Norte 01
#13686	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 2	PA Norte 01
#13686	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 4	PA Norte 01
#13686	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 5	PA Norte 01
#13686	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 6	PA Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+30 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#13743	Em campo	Sítio dos Nogueira · Centro-Oeste	aberta
#13742	Em campo	Sítio dos Nogueira · Centro-Oeste	aberta
#12906	Remoto (COS)	Pharmas 2 · Sul	aberta
#13741	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#12905	Remoto (COS)	Pharmas 3 · Sul	aberta
#13739	Em campo	Timon 100 · Nordeste	0.6 h
#12903	Remoto (COS)	Pharmas 4 · Sul	aberta
#13731	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	0.8 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa.
"aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- Aderência de 67% no dia** — 71 das 106 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 32 não iniciadas e 3 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 74 tarefas que não estavam programadas.
- 74 OS não programadas entraram** (22 Religamento Remoto · 19 Corretiva · 18 Corretiva Emergencial · 15 Religamento). Athon concentra 35 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- Religamentos: 38 no dia** (35.6 h diurnas de parada), contra média de 27/dia nos 7 dias anteriores. Dia acima do padrão da semana.
- Thopen teve a menor aderência entre os clientes** (59% de 61); por supervisor, Fred Alexandrino (29% de 28).
- Backlog segue em 1.762 tarefas atrasadas** de 3.399 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 125 tarefas criadas e 168 finalizadas — saldo -43.
- 59 ativos com sinal de recorrência**, 7 crítico(s): Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (Capitão Poço 1 - PA, 4 falhas); Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (Capitão Poço 1 - PA, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	28	8	5	29%
Vitor Valadares	26	23	4	88%
Pedro Candido	19	16	16	84%
Camila Viana	16	7	10	44%
Danuth Fernandes	14	14	0	100%
Marcelo Martineli	3	3	2	100%

SEMANA 38 · 14-18 SET 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Seg

82/131

Ter

46/66

Qua

71/106

Qui

27/484

Sex

44/235

Qui concentra 484 programadas — 47% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (35) (+27 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#10322	[Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - QGBT	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#12067	Testes de religamento remoto UFV - Vitesse	Sal Energia	CE Leste 01	Não Iniciada
#12866	Levantamento de EPC	Sal Energia	CE Leste 01	Não Iniciada
#6340	[Grid Co.] - MPS - Tracker	Thopen	MS Leste 01	pausado
#6340	[Grid Co.] - MPS - Caixas elétricas Strings	Thopen	MS Leste 01	pausado
#13623	Handover - RSU	Thopen	MT Leste 01	Não Iniciada
#13623	Handover – Relé de Proteção	Thopen	MT Leste 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE
- **Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Embu Guaçu 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 5.9 Huawei** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - **Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel