

20%

ADERÊNCIA DO DIA

24 de 119 programadas · +61 fora do plano

95

PASSAM PARA HOJE

79 não iniciadas · 16 em andamento

47

NÃO PROGRAMADAS GERADAS

corretivas e religamentos

28

RELIGAMENTOS

45.5 h diurnas · média 7 d: 33/dia

2.351

BACKLOG ATRASADO

de 3.668 abertas · saldo do dia +6

119

ATIVOS COM SINAL

8 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	75	12	9	54	16%
Athon	15	4	2	9	27%
RenoGrid	8	0	1	7	0%
Axis	6	1	2	3	17%
Greenyellow	5	5	0	0	100%
2C	5	0	1	4	0%
Utragaz	3	1	1	1	33%
Semp	1	0	0	1	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+39 NO PAINEL)

17 Corretiva · 13 Religamento · 10 Religamento Remoto · 7 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#15456	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do 2C-IPX100	PA Norte 03
#15396	Religamento	Morada Nova 1	Verificação de comunicação do	CE Leste 01
#15403	Corretiva Emergencial	Petrolina 3	Religamento do Inversor 1.2	PE Oeste 01
#15446	Religamento	Petrolina 3	Religamento do Axis - Petrolin	PE Oeste 01
#15438	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#15439	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#15440	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#15475	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+20 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#15493	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#15484	Queda de energia	Nova Xavantina 1 · Centro-Oeste	aberta
#15492	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#15485	Queda de energia	Santo Anastácio · Sudeste	aberta
#15482	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#15476	Remoto (COS)	Salto Pirapora 3 · Sudeste	0.0 h
#15479	Em campo	Marabá 200 · Norte	aberta
#15475	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa.
"aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- Adesão de 20% no dia** — 24 das 119 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 79 não iniciadas e 16 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 61 tarefas que não estavam programadas.
- 47 OS não programadas entraram** (17 Corretiva · 13 Religamento · 10 Religamento Remoto · 7 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 18 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- Religamentos: 28 no dia** (45.5 h diurnas de parada), contra média de 33/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- Thopen teve a menor adesão entre os clientes** (16% de 75); por supervisor, Pedro Candido (9% de 57).
- Backlog segue em 2.351 tarefas atrasadas** de 3.668 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 171 tarefas criadas e 165 finalizadas — saldo +6.
- 119 ativos com sinal de recorrência**, 8 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapua 2 - BA, 7 falhas); Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 7 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Pedro Candido	57	5	49	9%
Vitor Valadares	17	3	10	18%
Fred Alexandrino	16	5	9	31%
Camila Viana	14	3	10	21%
Danuth Fernandes	10	3	5	30%
Marcelo Martineli	5	5	0	100%

SEMANA 41 · 05-09 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (95) (+87 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#15208	Acompanhamento - Supressão Vegetal	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - Transformador	Utragaz	BA Sul 01	pausado
#10322	[Grid Co.] - MPA - Transformador	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#13201	[Grid Co.] - MPA - Inversor	RenoGrid	CE Oeste 02	Não Iniciada
#13201	[Grid Co.] - MPA - Inversor	RenoGrid	CE Oeste 02	Não Iniciada
#15290	Vargem Grande: troca de módulos danificados	Thopen	ES Norte 01	Não Iniciada
#12936	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termogr	Thopen	GO Centro 01	pausado
#15185	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termogr	Athon	MA Leste 01	pausado

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE
- Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO — Ibirapuã 2 - BA · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 5.7 Huawei — Marabá 2 - PA · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1 — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel