

14% ADERÊNCIA DO DIA 24 de 175 programadas · +91 fora do plano	151 PASSAM PARA HOJE 144 não iniciadas · 7 em andamento	69 NÃO PROGRAMADAS GERADAS corretivas e religamentos	25 RELIGAMENTOS 24.1 h diurnas · média 7 d: 31/dia	2.294 BACKLOG ATRASADO de 3.670 abertas · saldo do dia +264	127 ATIVOS COM SINAL 6 crítico(s) no Confiabilidade
--	---	--	--	--	---

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	94	8	2	84	9%
RenoGrid	35	5	3	27	14%
Athon	17	7	2	8	41%
Axis	10	0	0	10	0%
GD Energy	6	3	0	3	50%
Greenyellow	5	0	0	5	0%
Utragaz	3	0	0	3	0%
Sal Energia	2	1	0	1	50%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+61 NO PAINEL)

36 Corretiva · 21 Religamento · 6 Religamento Remoto · 6 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#15164	Religamento	Araputanga 1	Religamento da Usina	MT Sul 01
#15217	Religamento	Araputanga 1	Religamento da Usina	MT Sul 01
#15215	Religamento	Marabá 2	Religamento da Cabine 2	PA Leste 01
#15245	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01
#15246	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01
#15247	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01
#15180	Corretiva	Irecê 1	Realização de troca de atuador	BA Centro 01
#15181	Corretiva	Irecê 1	Ensaio de Capacitância na SKC	BA Centro 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+17 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#15313	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#15312	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#15309	Queda de energia	Mandaguapé · Sul	aberta
#15247	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.1 h
#15237	Queda de energia	Inhapi · Nordeste	3.0 h
#15228	Queda de energia	Belo Jardim · Nordeste	aberta
#15225	Em campo	Santarem 1 e 2 · Norte	1.2 h
#15224	Remoto (COS)	Santarem 1 e 2 · Norte	0.2 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 14% no dia** — 24 das 175 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 144 não iniciadas e 7 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 91 tarefas que não estavam programadas.
- **69 OS não programadas entraram** (36 Corretiva · 21 Religamento · 6 Religamento Remoto · 6 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 51 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 25 no dia** (24.1 h diurnas de parada), contra média de 31/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Axis teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 10); por supervisor, Danuth Fernandes (0% de 22).
- **Backlog segue em 2.294 tarefas atrasadas** de 3.670 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 405 tarefas criadas e 141 finalizadas — saldo +264.
- **127 ativos com sinal de recorrência**, 6 crítico(s): Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 6 falhas); Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil (Capitão Poço 1 - PA, 5 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	50	11	38	22%
Pedro Candido	47	2	39	4%
Camila Viana	28	8	11	29%
Vitor Valadares	23	3	17	13%
Danuth Fernandes	22	0	13	0%
Marcelo Martineli	5	0	3	0%

SEMANA 40 · 28 SET – 02 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (151) (+143 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#15179	Ronda Curta — Thopen - Santana do Ipanema 1	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15240	Ronda Curta — Semp - Tucano 1 - BA — 02/10/2	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - NCU	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módu	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#15161	[Usina] - Inspeção e normalização da Usina	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#12065	Testes de religamento remoto UFV - Salvaes	Sal Energia	CE Leste 02	Não Iniciada
#15205	Ronda Curta — GD Energy - Sol do Norte 2 - C	GD Energy	CE Norte 01	Não Iniciada
#15200	Ronda Curta — GD Energy - Sol do Norte 1 - C	GD Energy	CE Norte 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE
- Inversor 5.7 Huawei — Marabá 2 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1 — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel