

73%

ADERÊNCIA DO DIA

58 de 79 programadas · +134 fora do plano

21

PASSAM PARA HOJE

20 não iniciadas · 1 em andamento

56

NÃO PROGRAMADAS GERADAS

corretivas e religamentos

44

RELIGAMENTOS

56.0 h diurnas · média 7 d: 35/dia

2.036

BACKLOG ATRASADO

de 3.785 abertas · saldo do dia -95

129

ATIVOS COM SINAL

12 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	47	37	1	9	79%
Athon	8	5	0	3	62%
GD Energy	6	4	0	2	67%
Greenyellow	6	6	0	0	100%
Semp	3	3	0	0	100%
2C	3	1	0	2	33%
Utragaz	2	0	0	2	0%
RenoGrid	2	0	0	2	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+48 NO PAINEL)

29 Religamento · 13 Religamento Remoto · 9 Corretiva · 5 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#15848	Religamento	Sete Lagoas 2	Religamento do QGBT 1	MG Centro 01
#15863	Relig. remoto	Jacundá 1	Religamento do ATHN-JCD100	PA Leste 01
#15809	Religamento	Santa Maria do Pará 1	Religamento da Cabine 2	PA Norte 01
#15769	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01
#15770	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01
#15771	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01
#15772	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01
#15833	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+36 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#15868	Em campo	Mandaguaçu · Sul	aberta
#15867	Remoto (COS)	Córrego de Sapucaí · Sudeste	0.0 h
#15866	Em campo	Junco · Nordeste	aberta
#15865	Em campo	Primavera 1 · Sudeste	aberta
#15864	Remoto (COS)	Caxambu 1 · Sudeste	0.0 h
#15863	Remoto (COS)	Jacundá 100 · Norte	0.0 h
#15858	Remoto (COS)	Timon 200 · Nordeste	aberta
#15855	Em campo	São Bento do Una · Nordeste	aberta

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa.
"aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- Aderência de 73% no dia** — 58 das 79 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 20 não iniciadas e 1 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 134 tarefas que não estavam programadas.
- 56 OS não programadas entraram** (29 Religamento · 13 Religamento Remoto · 9 Corretiva · 5 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 33 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- Religamentos: 44 no dia** (56.0 h diurnas de parada), contra média de 35/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- Thopen teve a menor aderência entre os clientes** (79% de 47); por supervisor, Danuth Fernandes (33% de 12).
- Backlog segue em 2.036 tarefas atrasadas** de 3.785 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 154 tarefas criadas e 249 finalizadas — saldo -95.
- 129 ativos com sinal de recorrência**, 12 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 8 falhas); Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 7 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Pedro Candido	19	12	19	63%
Fred Alexandrino	17	13	17	76%
Camila Viana	17	17	17	100%
Danuth Fernandes	12	4	12	33%
Vitor Valadares	8	6	8	75%
Marcelo Martineli	6	6	6	100%

SEMANA 41 · 05-09 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Seg

84/124

Ter

79/97

Qua

45/61

Qui

58/79

Sex

24/478

Sex concentra 478 programadas — 57% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (21) (+13 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#10322	[Grid Co.] - MPA - QGBT	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - Nobreak e Banco de Bateri	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#15194	[Grid Co.] - MPM - Quadro de Junção	GD Energy	CE Norte 01	Não Iniciada
#15194	[Grid Co.] - MPM - Inversor	GD Energy	CE Norte 01	Não Iniciada
#13201	[Grid Co.] - MPA - Inversor	RenoGrid	CE Oeste 02	Não Iniciada
#13201	[Grid Co.] - MPA - Inversor	RenoGrid	CE Oeste 02	Não Iniciada
#15105	[Athon] - MPM - Estação Meteorológica	Athon	MA Leste 02	Não Iniciada
#15105	[Athon] - MPM - Sistemas de segurança	Athon	MA Leste 02	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE
- Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO — Ibirapuã 2 - BA · 8 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 5.7 Huawei — Marabá 2 - PA · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO — Ibirapuã 2 - BA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi — Castelo do Piauí 1 - PI · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1 — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1 — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3 — Macaíba 1 - RN · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1 — Guaratingueta 5 - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel