

86%

ADERÊNCIA DO DIA

57 de 66 programadas · +119 fora do plano

9

PASSAM PARA HOJE

6 não iniciadas · 3 em andamento

67

NÃO PROGRAMADAS GERADAS

corretivas e religamentos

41

RELIGAMENTOS

69.1 h diurnas · média 7 d: 29/dia

1.717

BACKLOG ATRASADO

de 3.598 abertas · saldo do dia -52

54

ATIVOS COM SINAL

2 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	42	38	3	1	90%
Athon	9	9	0	0	100%
Semp	6	6	0	0	100%
Utragaz	2	0	0	2	0%
Greenyellow	2	2	0	0	100%
RenoGrid	2	0	0	2	0%
Axis	2	1	0	1	50%
2C	1	1	0	0	100%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+59 NO PAINEL)

26 Religamento · 24 Corretiva · 14 Religamento Remoto · 3 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#13356	Relig. remoto	Matões 1	Religamento do Athon - Matões	MA Leste 02
#13357	Corretiva	Matões 2	Verificação para regularização	MA Leste 02
#13398	Corretiva	Matões 2	Inv2.25 - Substituição de módu	MA Leste 02
#13343	Relig. remoto	Marabá 1	Religamento do ATHN-MAB100	PA Leste 01
#13389	Corretiva Emergencial	Marabá 2	Religamento do Inversor 5.7	PA Leste 01
#13395	Corretiva Emergencial	Marabá 2	Religamento do Inversor 5.9	PA Leste 01
#13331	Religamento	Capitão Poço 1	Religamento do CPP100-CABN3	PA Norte 01
#13332	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 1	PA Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+33 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#13426	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#13425	Em campo	Crateús 1 · Nordeste	0.4 h
#13410	Remoto (COS)	Topázio (Matão 2) · Sudeste	0.3 h
#13408	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.2 h
#13411	Queda de energia	Colíder 1 · Centro-Oeste	1.0 h
#13405	Queda de energia	Fazenda Limão 1 · Sudeste	0.5 h
#13395	Emergencial	Marabá 200 · Norte	4.0 h
#13389	Emergencial	Marabá 200 · Norte	4.7 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- Aderência de 86% no dia** — 57 das 66 OS programadas finalizadas, acima da meta de 85%. 6 não iniciadas e 3 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 119 tarefas que não estavam programadas.
- 67 OS não programadas entraram** (26 Religamento · 24 Corretiva · 14 Religamento Remoto · 3 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 42 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- Religamentos: 41 no dia** (69.1 h diurnas de parada), contra média de 29/dia nos 7 dias anteriores. Dia acima do padrão da semana.
- Thopen teve a menor aderência entre os clientes** (90% de 42); por supervisor, Pedro Candido (81% de 16).
- Backlog segue em 1.717 tarefas atrasadas** de 3.598 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 125 tarefas criadas e 177 finalizadas — saldo -52.
- 54 ativos com sinal de recorrência**, 2 crítico(s): Inversor 5.9 Huawei (Marabá 2 - PA, 4 falhas); Inversor 3.1 Sungrow (Jacundá 1 - PA, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Pedro Candido	16	13	4	81%
Vitor Valadares	15	13	2	87%
Danuth Fernandes	14	13	4	93%
Camila Viana	10	9	2	90%
Fred Alexandrino	9	7	3	78%
Marcelo Martineli	2	2	1	100%

SEMANA 37 · 07-11 SET 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

Seg

5/31

Ter

86/101

Qua

52/63

Qui

57/66

Sex

63/542

Sex concentra 542 programadas — 67% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (9) (+1 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#10322	[Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - QGBT	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#6340	[Grid Co.] - MPS - Caixas elétricas Strings	Thopen	MS Leste 01	pausado
#10245	[Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção	RenoGrid	MT Norte 01	Não Iniciada
#10245	[Grid Co.] - MPA - QGBT	RenoGrid	MT Norte 01	Não Iniciada
#10169	[Grid Co.] - MPA - QGBT	Thopen	PA Oeste 01	pausado
#10169	[Grid Co.] - MPA - Cabine de Medição	Thopen	PA Oeste 01	pausado
#10422	[Axis] - MPM - Estrutura Fixa	Axis	PR Norte 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

- ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE
- Inversor 5.9 Huawei** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
 - Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel