

25%

ADERÊNCIA DO DIA

46 de 187 programadas · +133 fora do plano

141

PASSAM PARA HOJE

137 não iniciadas · 4 em andamento

47

NÃO PROGRAMADAS GERADAS

corretivas e religamentos

19

RELIGAMENTOS

37.9 h diurnas · média 7 d: 28/dia

2.248

BACKLOG ATRASADO

de 3.074 abertas · saldo do dia +33

106

ATIVOS COM SINAL

7 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	119	28	2	89	24%
Athon	24	6	0	18	25%
RenoGrid	13	0	0	13	0%
Axis	8	2	0	6	25%
GD Energy	7	6	0	1	86%
Sal Energia	6	3	0	3	50%
Greenyellow	4	1	1	2	25%
Utragaz	3	0	1	2	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+39 NO PAINEL)

22 Religamento · 21 Corretiva · 2 Religamento Remoto · 2 Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#14671	Religamento	Timon 1	Religamento do TIM100-CABN3	MA Leste 01
#14580	Relig. remoto	Jacundá 1	Religamento da Usina	PA Leste 01
#14615	Corretiva	Marabá 2	Recomposição da String danific	PA Leste 01
#14616	Corretiva	Marabá 2	Limpeza do QGBT 3	PA Leste 01
#14617	Corretiva	Santa Maria do Pará 1	Substituir Fontes capacitivas	PA Norte 01
#14619	Religamento	Santa Maria do Pará 1	Verificação de comunicação da	PA Norte 01
#14619	Religamento	Santa Maria do Pará 1	Verificação de comunicação da	PA Norte 01
#14645	Religamento	Santa Maria do Pará 1	Verificação de comunicação da	PA Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+11 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#14681	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#14680	Queda de energia	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta
#14671	Em campo	Timon 100 · Nordeste	1.8 h
#14640	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#14638	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#14635	Em campo	Guatambu 1 a 4 · Sul	aberta
#14632	Queda de energia	Cipó Guaçu · Sudeste	2.6 h
#14631	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- Aderência de 25% no dia** — 46 das 187 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 137 não iniciadas e 4 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 133 tarefas que não estavam programadas.
- 47 OS não programadas entraram** (22 Religamento · 21 Corretiva · 2 Religamento Remoto · 2 Corretiva Emergencial). Thopen concentra 30 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- Religamentos: 19 no dia** (37.9 h diurnas de parada), contra média de 28/dia nos 7 dias anteriores. Dia mais calmo que a semana.
- RenoGrid teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 13); por supervisor, Pedro Candido (7% de 60).
- Backlog segue em 2.248 tarefas atrasadas** de 3.074 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 224 tarefas criadas e 191 finalizadas — saldo +33.
- 106 ativos com sinal de recorrência**, 7 crítico(s): Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 4 falhas); Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 4 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SEMANA 39 · 21-25 SET 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Pedro Candido	60	4	16	7%
Camila Viana	50	18	19	36%
Fred Alexandrino	35	10	23	29%
Vitor Valadares	23	8	12	35%
Danuth Fernandes	15	5	3	33%
Marcelo Martineli	4	1	3	25%

Seg

85/284

Ter

59/218

Qua

73/218

Qui

49/219

Sex

46/187

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (141) (+133 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#12709	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12709	[Grid Co.] - MPM - Transformador Aéreo	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#12869	Levantamento de EPC	Utragaz	BA Sul 01	pausado
#10322	[Grid Co.] - MPA - NCU	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Embu Guaçu 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 2 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel