

Gargalos do PCM: a Semana 41 pela Teoria das Restrições

A Meta (Goldratt) aplicada à fila do PCM: identificar a restrição, explorar, subordinar, elevar, repetir. Para a Mesa de segunda 05/10.

PASSO 1 · IDENTIFICAR

A restrição

Capacidade de execução mal alocada: **47% da fila** (Handover + MPA/MPS) quase não entra na programação, e a carga não respeita a vazão de cada equipe.

Fila aberta total	58,9 mil HH · 3.652 tarefas
Vazão do sistema (S35 a S40)	1,9 a 6,4 mil HH/sem
Handover na fila	13,0 mil HH · 474 tarefas
MPA + MPS na fila	14,7 mil HH · 471 tarefas
Handover + MPAS na W41	278 de 1.535 tarefas (18%)
Pedro Candido (restrição)	fila de 50 semanas · W41 a 2,0x

PASSO 2 · EXPLORAR

Tirar mais da restrição, sem gastar

Reprogramar a semana do Pedro para 1,0x a vazão dele só itens de fila crítica (Handover e MPA das usinas da lista); o excedente sai hoje.
Pedro + Fabrício · até terça

Kit garantido na véspera para as 120 MPA programadas megôhmetro, luvas isolantes e drone conferidos antes do deslocamento: zero espera em campo.
Coordenação + Supervisores · toda tarde

49 corretivas na 3ª+ rolagem: fechar ou cancelar com causa
rolagem sem decisão rouba janela da restrição toda semana.
Cada supervisor no seu bloco · até sexta

PASSO 3 · SUBORDINAR

O resto do sistema serve a restrição

Fred vira pulmão da restrição
opera a 0,2x da própria vazão: assume no mínimo 100 tarefas de Handover/MPM dos clusters de Pedro e Danuth via apoio mútuo.
Fred · remanejo fechado até quarta

Regra de programação: ninguém acima de 1,0x da vazão
a Mesa não aprova semana programada acima da vazão medida do supervisor.
Mesa de segunda · vigora na W42

Camila e Marcelo completam a semana só com a lista crítica
estão a 0,4x: o espaço livre vai para Handover e MPA das usinas do topo, não para tarefa nova.
Camila + Marcelo · programação de hoje

PASSO 4 · ELEVAR

Aumentar a capacidade da restrição

Ferramental que trava MPA: comprar ou locar
proposta para o bloqueio de Cedro e fila de equipamentos de medição na Mesa de sexta.
Fabrício · proposta até sexta

RenoGrid com 1 técnico: terceiro ou remanejo permanente
cotação pronta para decisão na Mesa da próxima segunda (12/10).
Dallas + Fabrício · cotação na semana

Apoio mútuo vira rotina, não exceção
formalizar os pares de cluster na planilha de Apoio Mútuo com gatilho: fila acima de 20 semanas aciona o par.
Coordenação · registro até sexta

Passo 5 · repetir: no Fechamento de sexta a restrição é reavaliada com a foto nova; se mudou de lugar, o plano muda junto (sem inércia).

ONDE A FILA ESTÁ

Equipes: fila × vazão × carga da W41

Supervisor	Fila (HH)	Vazão HH/sem	Fila em semanas	W41 ÷ vazão
Pedro Candido	18.420	370	49,8	2,0x
Camila Viana	23.027	870	26,5	0,4x
Vitor Valadares	9.117	470	19,4	0,7x
Danuth Fernandes	2.882	150	19,2	1,9x
Marcelo Martineli	2.463	233	10,6	0,4x
Fred Alexandrino	3.030	1.563	1,9	0,2x

GARGALO 1

Handover: 13,0 mil HH parados

Usina	Tarefas	HH	Idade
São Bento do Una 1	17	3.147	194d
Vertentes 2	14	2.592	203d
Guatambú 1	56	2.470	54d
Alto Paraná 2	12	1.838	153d
Cipó Guaçu	33	1.110	19d

GARGALO 2

MPAS: 14,7 mil HH na fila

Usina	Tarefas	HH	Idade
Cidade Gaúcha 1	35	3.728	63d
Brodowski 1	27	1.904	no prazo
Demerval Lobão 1	28	1.848	77d
Ibirapuã 2	24	1.692	46d
Tupi Paulista 1 e 2	26	1.296	27d

A SEXTA COBRA

Três métricas no Fechamento

- 1** Handover + MPA + MPS fechados na semana: mínimo 80% das 278 tarefas programadas concluídas.
- 2** Idade máxima do Handover: São Bento do Una 1 e Vertentes 2 (194 a 203 dias) executados ou com data firmada.
- 3** Carga da W42 por supervisor: ninguém acima de 1,0x da vazão; Fred acima de 0,8x.

Alerta de inércia (passo 5): se a regra de 1,0x virar dogma, a restrição migra para o planejamento (MPA sem janela de desligamento ou sem kit). Sinal: vazão do Fred caindo ou HH bloqueado por material subindo com a carga "equilibrada".