Grid Co.

Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Quarta-feira, 04/11/2026

corte às 13:38 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

103	18	85	124	186 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ	FECHADAS	PENDENTES	JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
de 227 no dia · +116 fora do plano	17% da manhã	em 53 OS · 55 h	131 h a partir das 12:00	pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#12811	07:30	Nobres 1	Levantamento de EPC	Fred A.	0.3 h	8ª	não iniciada
#12814	10:35	Colíder 1	Levantamento de EPC	Fred A.	0.4 h	8ª	não iniciada
#13758	07:30	Alvares Machado	Handover – Inversores +8	Camila V.	2.4 h	7ª	não iniciada
#13714	10:10	Colíder 1	Abertura de Chamado para Garanti	Fred A.	0.3 h	7ª	não iniciada
#15298	07:30	Ouro Branco 1	Ouro Branco: vedação dos postes	Camila V.	1.6 h	5ª	pausado
#15297	07:30	Céu Azul 1	Céu Azul: instalação e configura	Fred A.	1.0 h	5ª	pausado
#15919	07:30	Matões 2	Substituição da Speed Dome 03	Danuth F.	0.2 h	4ª	pausado
#15928	07:30	Santa Maria do Pará	Limpeza das ventilações dos Inve	Camila V.	0.2 h	4ª	pausado
#15673	09:45	Colíder 1	[Inversor 1.3 SOLAREDGE] - Abert	Fred A.	0.3 h	4ª	em progresso
#15704	11:20	Céu Azul 1	MPM - Caixa d'água +1	Fred A.	0.3 h	4ª	não iniciada
#16235	01:15	Mandaguaçu 1	[Estrutura Trackers Estrada Juss	Fred A.	0.2 h	3ª	não iniciada
#16281	07:30	Ibirapuã 1	Inversor 04 - Readequação de Str	Danuth F.	0.2 h	3ª	pausado

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 41 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Fred Alexandrino	43	10	33	21 h	44 h	65 h
Camila Viana	31	5	26	21 h	24 h	45 h
Danuth Fernandes	24	3	21	8 h	39 h	46 h
Patrick Viana	4	0	4	5 h	24 h	29 h
sem responsável no BD	1	0	1	0 h	0 h	0 h

1 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #18183. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 17%** — 18 das 103 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **85 tarefas em 53 OS**, somando 55 h de execução.
- **A tarde já tem 124 tarefas programadas** (131 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **186 h** — acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **19 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 53 das pendências** e o cluster RJ Norte 01 tem 12. Hoje entraram ainda 35 OS não programadas (**19** Corretiva · **12** Religamento · **4** Religamento Remoto), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.