Grid Co.

Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Sexta-feira, 13/11/2026

corte às 13:28 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

76	11	65	91	119 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ	FECHADAS	PENDENTES	JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
de 172 no dia · +61 fora do plano	14% da manhã	em 33 OS · 51 h	68 h a partir das 12:00	pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#13758	07:30	Alvares Machado	Handover – Strings e Conjuntos d +3	Camila V.	5.1 h	4ª	não iniciada
#13835	07:30	Assis Chateaubriand	Handover – Relé de Proteção	Fred A.	2.4 h	3ª	não iniciada
#15764	08:15	Nova Xavantina 2	MPM - Cabine de Medição +5	Fred A.	2.0 h	3ª	não iniciada
#13624	07:30	Canarana 2	Handover – Strings e Conjuntos d +1	Fred A.	6.0 h	2ª	não iniciada
#17237	07:30	Colorado 1	Mapeamento de falhas em trackers	Fred A.	1.5 h	2ª	não iniciada
#15763	11:45	Nova Xavantina 2	MPM - Nobreak e Banco de Bateria	Fred A.	0.3 h	2ª	não iniciada
#19442	05:08	São Bento 5	Verificação de comunicação do Th	Danuth F.	0.2 h	1ª	não iniciada
#19443	05:30	Colíder 1	Religamento do RenoGrid - Colíde	Fred A.	0.2 h	1ª	não iniciada
#19444	05:36	Canarana 1	Religamento do THPN-CNN100	Fred A.	0.2 h	1ª	não iniciada
#19448	05:50	Crateús 1	Verificação de comunicação do Re	Fred A.	0.2 h	1ª	não iniciada
#19489	05:50	Aparecida do Taboado	Verificação de comunicação do AD	Fred A.	0.2 h	1ª	não iniciada
#19455	06:00	Nova Londrina 1	Religamento do THPN-NVL100-INVR1	Fred A.	0.2 h	1ª	não iniciada

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 21 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Fred Alexandrino	37	10	27	23 h	29 h	52 h
Danuth Fernandes	21	1	20	10 h	25 h	34 h
Camila Viana	17	0	17	17 h	8 h	25 h
Patrick Viana	1	0	1	1 h	6 h	7 h
Daniel Camurça	0	0	0	0 h	0 h	0 h

6 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #17056, #19435. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 14%** — 11 das 76 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **65 tarefas em 33 OS**, somando 51 h de execução.
- **A tarde já tem 91 tarefas programadas** (68 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **119 h** — acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **3 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 45 das pendências** e o cluster MT Leste 01 tem 7. Hoje entraram ainda 61 OS não programadas (**41** Corretiva · **10** Religamento · **6** Religamento Remoto · **4** Corretiva Emergencial), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.