Grid Co.

Fechamento da semana

Grid Co. · aderência, temas críticos e o que fica para a próxima semana

Semana 44 · 26–30 Out 2026

fechado sex 30/10 às 17:25 · uso interno

31% — ADERÊNCIA DA SEMANA
343 de 1.113 · meta 85%

718 — TAREFAS QUE ROLARAM
65% da programação

508 — FORA DO PLANO
executadas sem estar programadas

317 — NÃO PROGRAMADAS
corretivas e religamentos criados

182 — RELIGAMENTOS
286 h ponderadas de parada

2.073 — BACKLOG ATRASADO
de 3.679 abertas no fechamento

ADERÊNCIA POR DIA — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
119/280	81/269	58/224	48/168	37/170

QUATRO SEMANAS — TENDÊNCIA

SEMANA	PROG.	ADERÊNCIA	ROLARAM	NÃO PROG.	RELIG.	H PARADA
S42	905	66%	828	445	324	1172
S43	1.155	65%	527	433	248	764
S44	1.113	31%	718	317	182	286

POR CLIENTE

CLIENTE	PROG.	FINAL.	ROLARAM	ADERÊNCIA
Thopen	627	175	394	28%
Athon	192	62	148	32%
RenoGrid	97	6	56	6%
Greenyellow	41	12	15	29%
Axis	37	12	23	32%
Apolo	30	25	24	83%
Utragaz	28	19	19	68%
Sal Energia	19	14	15	74%

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	ROLARAM	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	420	64	247	15%
Danuth Fernandes	315	109	218	35%
Camila Viana	267	115	190	43%
Patrick Viana	61	13	23	21%
Daniel Camurça	49	42	40	86%
sem responsável no BD	1	0	0	0%

TEMAS CRÍTICOS DA SEMANA

- **Aderência de 31% na semana** — 343 das 1.113 tarefas programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. É a terceira semana seguida em queda: 66% → 65% → 31%.
- **718 tarefas rolaram** (65% da programação). 56 OS já rolaram 4 vezes ou mais e seguem abertas — são o tema crítico nº 1: cada uma dessas está há mais de um mês sendo empurrada.
- **Sex foi o pior dia** (22% de 170). Por cliente, RenoGrid teve a menor aderência; por supervisor, Fred Alexandrino.
- **317 OS não programadas entraram** (109 Religamento · 105 Corretiva · 78 Religamento Remoto · 25 Corretiva Emergencial), menos que na semana anterior (433). Isso consumiu HH que estava reservado ao plano.
- **182 religamentos** somaram 286 h ponderadas de indisponibilidade. Brodowski sozinha respondeu por 31 h — vale abrir análise de causa raiz.
- **Fora do plano, a equipe executou 508 tarefas** que não estavam programadas. É trabalho real, mas invisível na aderência — e sinal de que o plano não reflete o que o campo faz.
- **198 tarefas não couberam na semana**: 8 MPA noturnas esperam um dia nas observações e 2 são de usinas que não receberam dia. Essas duas causas dependem do PCM, não do campo.

Aderência = finalizadas ÷ programadas (linhas do plano; fora do plano contadas à parte). Meta 85%.

Detalhe da semana

reincidentes, religamentos, o que não coube e a engenharia

Semana 44 · 26–30 Out 2026

REINCIDENTES — OS COM 4 ROLAGENS OU MAIS QUE SEGUEM ABERTAS (56)

OS	USINA	TAREFA	TIPO	RESPONSÁVEL	ROLAGEM
#10157	Piracicaba 1	Investigação de anomalia no TC da Cabine	Corretiva	Danuth Fernandes	12ª
#10322	Ibirapuã 2	MPA - Relé de Proteção	MPA	Danuth Fernandes	10ª
#8796	Cedro 1	MPA - Módulo	MPA	Patrick Viana	10ª
#8799	Cedro 2	MPA - Módulo	MPA	Patrick Viana	10ª
#8783	Demerval Lobão 1	MPA - QGBT	MPA	Patrick Viana	10ª
#11790	Coração 1 e 2	Verificação de Tracker Parado	Corretiva	Fred Alexandrino	10ª
#12331	Coração 1 e 2	Inspeção Geral do Inversor	Inspeção	Fred Alexandrino	10ª
#10189	Araçoiaba da Serra 2	MPA - Transformador	MPA	Danuth Fernandes	9ª
#12612	Ceilândia 1	UFV-Ceilandia1] - Mapeamento dos Tracker	Inspeção	Fred Alexandrino	8ª
#12652	Senador Elói 1	Acompanhamento - Supressão Vegetal	Zeladoria	Camila Viana	8ª

Cada rolagem é uma semana perdida. Acima de 4, a causa raramente é capacidade: é peça, acesso, escopo ou a OS não cabe no dia. Vale decidir uma a uma na reunião de programação.

CLUSTERS COM PIOR ADERÊNCIA (≥10 TAREFAS)

CLUSTER	PROG.	FINAL.	ADER.
MT Leste 01	64	0	0%
MT Norte 01	29	0	0%
MS Leste 01	19	0	0%
SP Oeste 01	29	1	3%
PE Oeste 01	16	1	6%
PR Sul 01	44	3	7%

RELIGAMENTOS POR REGIÃO

REGIÃO	EVENTOS	PARTE
Nordeste	54	30%
Sudeste	41	23%
Sul	39	21%
Norte	26	14%
Centro-Oeste	22	12%

76 remoto (COS) · **56** em campo · **49** queda de energia · **1** programado

USINAS COM MAIS HORAS DE PARADA

USINA	DIURNAS
Brodowski	31 h
Topázio (Matão 2)	30 h
Ibirapuã 2	29 h
Linhares 1	28 h
Colíder 1	26 h
Colíder 2	24 h

NÃO PROGRAMADAS DA SEMANA — POR CLIENTE

CLIENTE	OS	PARTE
Thopen	136	43%
Axis	48	15%
Athon	42	13%
RenoGrid	23	7%
2C	15	5%
Apolo	13	4%

O QUE NÃO COUBE NA SEMANA — POR CAUSA

CAUSA	TAREFAS
sem capacidade nos dias da usina	188
MPA noturna sem dia definido	8
usina sem dia na semana	2

"MPA noturna sem dia" e "usina sem dia" dependem do PCM: defina o dia nas Observações da Semana e a próxima programação absorve.

ENGENHARIA — CONFIABILIDADE NO FECHAMENTO

- **148 ativos com sinal de recorrência**, 17 crítico(s) e 63 em atenção. Crítico: Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 15 falhas em 30 dias); Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 15 falhas em 30 dias); Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (União 1 - PI, 14 falhas em 30 dias); Inversor 1.1 (Cipó Guaçu - SP, 8 falhas em 30 dias); Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0 (Guatambú 1 - SC, 6 falhas em 30 dias); Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6 (Campos dos Goytacazes 1 - RJ, 5 falhas em 30 dias); Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3 (Macaíba 1 - RN, 5 falhas em 30 dias); Inversor 3.1 Sungrow (Jacundá 1 - PA, 5 falhas em 30 dias); Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0 (Guatambú 1 - SC, 4 falhas em 30 dias); Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi (Castelo do Piauí 1 - PI, 4 falhas em 30 dias); Inversor 1.5 Sungrow 250HX-20 (Topázio (Matão 2) - SP, 4 falhas em 30 dias); Inversor 1.7 Huaweii SUN2000-330KTL-H7 (Campos dos Goytacazes 1 - RJ, 4 falhas em 30 dias); Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão (Topázio (Matão 2) - SP, 4 falhas em 30 dias); Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa (Indaiatuba 1 - SP, 4 falhas em 30 dias); Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1 (Guaratingueta 5 - SP, 4 falhas em 30 dias); Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 3 falhas em 30 dias); Módulo Fotovoltaico Risen RSM132-8-640BMDG-660BMDG (Santa Maria do Pará 1 - PA, 3 falhas em 30 dias).
- **MTTR de 26.0 h** e MTBF de 5.550 h na frota monitorada. 44 ativos abaixo de 85% de disponibilidade.

Fontes: Programação Semanal, Gestão PCM, Gerencial e Confiabilidade (Fracttal via robô)