# Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

**Segunda-feira, 09/11/2026**

gerado 10/11 às 06:02 · uso interno (PCM e engenharia)

| 11% | 259 | 78 | 56 | 2.384 | 126 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADERÊNCIA DO DIA | PASSAM PARA HOJE | NÃO PROGRAMADAS GERADAS | RELIGAMENTOS | BACKLOG ATRASADO | ATIVOS COM SINAL |
| 31 de 290 programadas · +131 fora do plano | 217 não iniciadas · 42 em andamento | corretivas e religamentos | 43.8 h diurnas · média 7 d: 38/dia | de 3.756 abertas · saldo do dia +380 | 13 crítico(s) no Confiabilidade |

## PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

| CLIENTE | PROGRAMADAS | FINALIZADAS | EM ANDAMENTO | NÃO INICIADAS | ADERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Thopen | 172 | 14 | 21 | 137 | 8% |
| RenoGrid | 21 | 0 | 3 | 18 | 0% |
| Athon | 21 | 1 | 6 | 14 | 5% |
| Axis | 14 | 0 | 2 | 12 | 0% |
| Apolo | 13 | 3 | 1 | 9 | 23% |
| Greenyellow | 11 | 1 | 2 | 8 | 9% |
| Alves Lima | 10 | 9 | 0 | 1 | 90% |
| 2C | 10 | 2 | 3 | 5 | 20% |

## NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+70 NO PAINEL)

**28** Religamento Remoto · **27** Religamento · **14** Corretiva · **9** Corretiva Emergencial

| OS | TIPO | USINA | TAREFA | CLUSTER |
|---|---|---|---|---|
| #18997 | Religamento | Rio do Peixe 1 e 2 | [Rio do Peixe 1.2] - Religamen | PB Oeste 01 |
| #18999 | Religamento | Rio do Peixe 1 e 2 | [Rio do Peixe 1 e 2] - Religam | PB Oeste 01 |
| #18993 | Religamento | Gravatá 2 | [Gravatá 2] - Religamento da u | PE Leste 02 |
| #18995 | Religamento | Gravatá 2 | [Gravatá 2] - Religamento remo | PE Leste 02 |
| #19050 | Relig. remoto | Matões 1 | Religamento do ATHN-MTS100 | MA Leste 02 |
| #19051 | Relig. remoto | Matões 2 | Religamento do ATHN-MTS200 | MA Leste 02 |
| #18906 | Religamento | Marabá 2 | Religamento do Athon - Marabá | PA Leste 01 |
| #18905 | Religamento | Marabá 1 | Religamento do ATHN-MAB100 | PA Leste 01 |

## RELIGAMENTOS DO DIA (+48 NO PAINEL)

| OS | COMO RESOLVEU | USINA · REGIÃO | PARADA |
|---|---|---|---|
| #19058 | Remoto (COS) | Capitão Poço 100 · Norte | 0.0 h |
| #19057 | Queda de energia | Ipixuna 1 e 2 · Norte | aberta |
| #19056 | Remoto (COS) | Embu Guaçu · Sudeste | 0.0 h |
| #19055 | Em campo | Crateús 1 · Nordeste | aberta |
| #19054 | Remoto (COS) | Crateús 1 · Nordeste | 0.0 h |
| #19053 | Queda de energia | Marabá 200 · Norte | aberta |
| #19052 | Em campo | Marabá 100 · Norte | aberta |
| #19051 | Remoto (COS) | Matões 200 · Nordeste | 0.0 h |

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

## ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 11% no dia** — 31 das 290 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 217 não iniciadas e 42 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 131 tarefas que não estavam programadas.
- **78 OS não programadas entraram** (**28** Religamento Remoto · **27** Religamento · **14** Corretiva · **9** Corretiva Emergencial). Thopen concentra 41 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 56 no dia** (43.8 h diurnas de parada), contra média de 38/dia nos 7 dias anteriores. Dia acima do padrão da semana.
- **RenoGrid teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 21); por supervisor, Patrick Viana (5% de 19).
- **Backlog segue em 2.384 tarefas atrasadas** de 3.756 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 587 tarefas criadas e 207 finalizadas — saldo +380.
- **126 ativos com sinal de recorrência**, 13 crítico(s): Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (União 1 - PI, 14 falhas); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 10 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.



Fontes: Programação Semanal S46, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

# Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

**Segunda-feira, 09/11/2026**



## POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

| SUPERVISOR | PROG. | FINAL. | REPROG. | ADERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| Fred Alexandrino | 104 | 8 | 49 | 8% |
| Danuth Fernandes | 72 | 5 | 44 | 7% |
| Camila Viana | 71 | 5 | 40 | 7% |
| Daniel Camurça | 24 | 12 | 2 | 50% |
| Patrick Viana | 19 | 1 | 7 | 5% |

## SEMANA 46 · 09–13 NOV 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS




## O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (259) (+251 NO PAINEL)

| OS | TAREFA | CLIENTE | CLUSTER | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| #17961 | [Ouro Branco 1][Infraestrutura Civil FZ. Pau | Thopen | AL Oeste 01 | Não Iniciada |
| #17958 | [Ouro Branco 1][Módulo Fotovoltaico] - Acomp | Thopen | AL Oeste 01 | Não Iniciada |
| #15299 | Santana do Ipanema: vedação dos postes de CF | Thopen | AL Oeste 01 | pausado |
| #15968 | [Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC | Thopen | AL Oeste 01 | Não Iniciada |
| #15968 | [Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança | Thopen | AL Oeste 01 | Não Iniciada |
| #15968 | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Thopen | AL Oeste 01 | pausado |
| #19007 | [THPN-INP100-CABN2] - Religamento do THPN-IN | Thopen | AL Oeste 01 | pausado |
| #17990 | [Grid Co.] - MPM - Infraestrutura | Thopen | AL Oeste 01 | Não Iniciada |

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

## ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 14 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 10 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 8 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Tracker 9.101** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sungrow 250HX-20** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.7 Huaweii SUN2000-330KTL-H7** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Estrutura Trackers Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor (P.E.) 6.4 Fronius ECO 25.0-3-S** — Cascavel - CE · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel



Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.