Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Terça-feira, 13/10/2026

gerado 14/10 às 07:01 · uso interno (PCM e engenharia)

52%	33	93	41	2.115	150
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
36 de 69 programadas · +112 fora do plano	30 não iniciadas · 3 em andamento	corretivas e religamentos	66.8 h diurnas · média 7 d: 39/dia	de 3.613 abertas · saldo do dia -121	10 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	25	8	0	17	32%
Athon	12	7	0	5	58%
Semp	8	8	0	0	100%
Utragaz	7	5	1	1	71%
2C	6	2	0	4	33%
RenoGrid	5	3	0	2	60%
Greenyellow	3	2	1	0	67%
Axis	2	0	1	1	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+85 NO PAINEL)

45 Corretiva · **23** Religamento · **20** Religamento Remoto · **5** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#16198	Corretiva Emergencial	União 1	Religamento do 2C-UNI100-INVR2	PI Oeste 01
#16173	Relig. remoto	Timon 2	Religamento da Cabine 1	MA Leste 01
#16173	Relig. remoto	Timon 2	Religamento da Cabine 4	MA Leste 01
#16173	Relig. remoto	Timon 2	Religamento da Cabine 5	MA Leste 01
#16185	Religamento	Capitão Poço 1	Religamento do Athon - Capitão	PA Norte 01
#16142	Religamento	Ponto Belo 1	Religamento do Axis - Ponto Be	BA Sul 01
#16226	Religamento	Petrolina 3	Religamento do Axis - Petrolin	PE Oeste 01
#16138	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+33 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#16257	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#16256	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#16255	Em campo	Mandaguaçu · Sul	aberta
#16254	Em campo	Nova Londrina 1 · Sul	0.0 h
#16251	Queda de energia	Tucano 2 · Nordeste	aberta
#16250	Queda de energia	Tucano 1 · Nordeste	aberta
#16253	Em campo	Altair · Sudeste	1.0 h
#16249	Em campo	Altair · Sudeste	aberta

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 52% no dia** — 36 das 69 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 30 não iniciadas e 3 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 112 tarefas que não estavam programadas.
- **93 OS não programadas entraram** (**45** Corretiva · **23** Religamento · **20** Religamento Remoto · **5** Corretiva Emergencial). Thopen concentra 36 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 41 no dia** (66.8 h diurnas de parada), contra média de 39/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Thopen teve a menor aderência entre os clientes** (32% de 25); por supervisor, Camila Viana (33% de 12).
- **Backlog segue em 2.115 tarefas atrasadas** de 3.613 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 130 tarefas criadas e 251 finalizadas — saldo -121.
- **150 ativos com sinal de recorrência**, 10 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 16 falhas); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 9 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S42, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Danuth Fernandes	31	14	27	45%
Fred Alexandrino	14	7	12	50%
Camila Viana	12	4	12	33%
Patrick Viana	12	11	10	92%

SEMANA 42 · 12–16 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Qua concentra 411 programadas — 40% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (33) (+25 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#15067	[Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módu	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15067	[Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - Transformador	Utragaz	BA Sul 01	pausado
#10322	[Grid Co.] - MPA - Transformador	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#13201	[Grid Co.] - MPA - Inversor	RenoGrid	CE Oeste 02	Não Iniciada
#13201	[Grid Co.] - MPA - Inversor	RenoGrid	CE Oeste 02	Não Iniciada
#8799	[GreenYellow] - MPA - Módulo	Greenyellow	CE Sul 01	pausado
#15128	[Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módu	Thopen	GO Centro 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 16 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 9 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 2 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1** — Guaratingueta 5 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi** — Castelo do Piauí 1 - PI · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.