Grid Co.

Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Quinta-feira, 22/10/2026
corte às 13:42 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

196	42	154	75	133 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ	FECHADAS	PENDENTES	JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
de 271 no dia · +66 fora do plano	21% da manhã	em 39 OS · 65 h	68 h a partir das 12:00	pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#10322	07:30	Ibirapuã 2	MPA - RSU +1	Danuth F.	2.0 h	9ª	não iniciada
#14570	07:30	Bonfim Limoeiro do N	Substituição de Cabo LAN CFTV Bu	Camila V.	0.2 h	4ª	pausado
#13835	07:30	Assis Chateaubriand	Handover – Inversores +5	Fred A.	6.8 h	4ª	não iniciada
#15085	07:30	Barretos 1	MPM - String e Conjunto de Módul +7	Camila V.	1.4 h	3ª	pausado
#14779	07:55	Nova Xavantina 2	[Inversor 1.8 SOLAREDGE] - Abert	Fred A.	0.2 h	3ª	pausado
#15194	07:30	Sol do Norte 1	MPM - Inversor +4	Daniel C.	0.9 h	2ª	não iniciada
#15720	07:30	Linhares 1	MPM - String e Conjunto de Módul +10	Danuth F.	2.8 h	2ª	não iniciada
#15960	07:30	Marialva 1	Religamento do Inversor 1.5	Danuth F.	0.9 h	2ª	pausado
#15234	07:30	Brodowski 1	MPS - Inversor +3	Camila V.	4.0 h	2ª	não iniciada
#15688	07:55	Coração 1 e 2	MPM - Caixa d'água +9	Fred A.	1.7 h	2ª	não iniciada
#17006	00:43	Diamantino 1	Religamento do Thopen - Diamanti	Fred A.	0.2 h	1ª	não iniciada
#17007	04:20	Quixadá 1 (Hortina)	Verificação de comunicação do SA	Fred A.	0.2 h	1ª	não iniciada

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 27 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Fred Alexandrino	56	1	55	22 h	11 h	32 h
Camila Viana	62	19	43	19 h	16 h	34 h
Danuth Fernandes	48	10	38	16 h	30 h	45 h
Daniel Camurça	12	0	12	4 h	4 h	8 h
Patrick Viana	18	12	6	6 h	7 h	13 h

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 21%** — 42 das 196 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **154 tarefas em 39 OS**, somando 65 h de execução.
- **A tarde já tem 75 tarefas programadas** (68 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **133 h** — acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **5 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 104 das pendências** e o cluster PR Norte 01 tem 36. Hoje entraram ainda 54 OS não programadas (**23** Corretiva · **14** Corretiva Emergencial · **10** Religamento · **7** Religamento Remoto), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.