Grid Co.

Alerta da programação

Grid Co. · checagem da programação recém-gerada, antes de ir para o campo

Semana 44 · 26–30 Out 2026

gerado qui 22/10 às 22:28 · uso interno (PCM)

1.064	41%	4	9	19
TAREFAS PROGRAMADAS	HH ÷ CAPACIDADE	SEVERIDADE ALTA	SEVERIDADE MÉDIA	DIAS EM 2+ CIDADES
em 280 OS · 49 clusters	873 h de 2.156 h na semana	resolver antes de segunda	vão virar rolagem	mesma equipe · 247 tarefas não couberam

ALTA — Duração implausível ou janela impossível — 0 OS, 0 tarefas

Tarefa com mais de 8 h numa janela, ou fim depois da meia-noite. Distorce o HH do cluster e empurra as outras. Corrigir a duração no plano de manutenção do Fracttal.

nada encontrado

ALTA — Clusters acima da capacidade semanal — 2 de 49

HH programado maior que as horas da semana do cluster. Vai rolar por construção. Ou tira tarefa, ou muda a capacidade no BD de Operações.

CLUSTER	PROGRAMADO	CAPACIDADE	USO	FICOU FORA
SP Leste 03	64 h	44 h	145%	2
PI Oeste 01	47 h	44 h	107%	16

ALTA — Ficou fora da semana por decisão pendente — 1 OS de MPA noturna e 1 usinas sem dia

O programador não decide sozinho: MPA noturna precisa de um dia nas Observações da Semana; usina sem dia precisa entrar na distribuição do cluster. Enquanto isso, essas tarefas envelhecem no backlog.

SITUAÇÃO	QUEM
MPA noturna sem dia	#8783
Usinas sem dia na semana	Pharmas 3

ALTA — Cluster com programação mas sem pessoa no BD de Operações — 3

A capacidade da semana vem de zero pessoas. Ou o colaborador não está na Relação Geral, ou o cluster está com o nome diferente.

CLUSTER	TAREFAS
PE Leste 01	21
MS Leste 01	19
RN Leste 01	3

MÉDIA — Dias com mais de 8.8 h num cluster — 29 de 145 combinações dia × cluster

Mais horas num dia do que uma pessoa executa. O programador aceita porque a capacidade é semanal; o campo não. Redistribuir entre os dias.

DIA	CLUSTER	PROGRAMADO	VS. 1 PESSOA
Seg	SP Leste 03	28 h	3.1×
Seg	PE Oeste 01	20 h	2.3×
Qua	SP Leste 03	20 h	2.3×
Qui	SP Leste 03	17 h	2.0×
Ter	MT Leste 01	16 h	1.8×

MÉDIA — Semana desbalanceada — Seg tem 393 tarefas, Sex tem 79

37% da semana num só dia. Um dia de chuva ou uma corretiva grande derruba a aderência da semana inteira.

SEG	TER	QUA	QUI	SEX
Seg 393	**Ter** 292	**Qua** 196	**Qui** 104	**Sex** 79

MÉDIA — Janelas sobrepostas no mesmo cluster e dia — 7 pares

Duas OS diferentes ocupando a mesma hora da mesma equipe. Se são usinas diferentes, uma delas vai rolar.

DIA	CLUSTER	OS	ONDE
Seg	PE Leste 01	#14340 × #17086	usinas diferentes
Seg	PE Oeste 01	#15852 × #16464	mesma usina
Seg	SC Oeste 01	#16561 × #15750	mesma usina
Seg	SC Oeste 01	#15750 × #16561	mesma usina

MÉDIA **OS com 5 rolagens ou mais programadas de novo — 45 OS**

Já rolaram cinco vezes ou mais e voltaram para a semana sem nada mudar. A chance de rolar de novo é alta. Decidir: peça, acesso, escopo ou tirar do plano.

OS	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	ROLAGEM
#10157	Piracicaba 1	Investigação de anomalia no TC da	Danuth Fernandes	12ª
#10322	Ibirapuã 2	MPA - Relé de Proteção	Danuth Fernandes	10ª
#8796	Cedro 1	MPA - Módulo	Patrick Viana	10ª
#8799	Cedro 2	MPA - Módulo	Patrick Viana	10ª
#8783	Demerval Lobão 1	MPA - QGBT	Patrick Viana	10ª

MÉDIA **Equipe em mais de uma cidade no mesmo dia — 19 de 145 dias × cluster (0 com 3 ou mais)**

A mesma equipe programada em usinas de cidades diferentes no mesmo dia. Duas pode ser rotina; três ou mais raramente cabe com deslocamento, almoço e apontamento.

DIA	CLUSTER	CIDADES	ONDE (TAREFAS)	DESLOC.	TAREFAS
Seg	MT Leste 01	2	Nova Xavantina (10) · UF MT (3)	10.3 h	13
Qui	SP Leste 03	2	Jundiaí (10) · Santa Bárbara D´Oeste (2)	6.5 h	12
Ter	MT Leste 01	2	Nova Xavantina (3) · Canarana (3)	6.4 h	6
Ter	SP Leste 03	2	Santa Bárbara D´Oeste (7) · Indaiatuba (2)	4.2 h	9
Qua	SP Leste 02	2	UF SP (10) · UF Ar (1)	3.1 h	11
Qui	SP Leste 02	2	UF SP (4) · Salto de Pirapora (2)	2.5 h	6

MÉDIA **Mais de 3 h de deslocamento num dia — 10 dias × cluster**

Deslocamento somado das tarefas do dia. Acima de 3 h, sobra menos de 6 h de execução real.

DIA	CLUSTER	DESLOCAMENTO	CIDADES
Seg	MT Leste 01	10.3 h	2
Qua	MT Leste 01	6.5 h	1
Qui	SP Leste 03	6.5 h	2
Ter	MT Leste 01	6.4 h	2
Qua	PR Sul 01	5.0 h	1

MÉDIA **Troca de usina sem tempo de deslocamento — 10 casos**

A tarefa seguinte começa em outra usina antes de a anterior terminar, ou sem o tempo de estrada que o próprio plano calcula.

DIA	CLUSTER	OS	TRAJETO	FOLGA	PRECISA
Seg	MT Leste 01	#15762 → #14676	Nova Xavantina → UF MT	15 min	206 min
Ter	MT Leste 01	#16761 → #14343	Nova Xavantina → Canarana	15 min	128 min
Seg	PE Leste 01	#14340 → #17086	São Bento do Una → Belo Jardim	-105 min	0 min
Seg	PE Oeste 01	#17090 → #16763	São José do Egito → Petrolina	0 min	10 min
Seg	PR Norte 01	#16343 → #14374	Marialva → Marialva	29 min	43 min

MÉDIA **Fora do horário de campo (06:00–19:00) — 36 OS, 125 tarefas**

Diurna programada antes das 6 h ou terminando depois das 19 h. MPA noturna e janelas marcadas NOTURNO ficam fora desta checagem.

OS	USINA	TAREFA	TIPO	INÍCIO	FIM
#15249	Quixadá 1 (Hortina)	MPM - Sistema de Segurança	MPM	19:10	20:00
#15989	Córrego do Sapucaia 1	Corretiva - Inspeção de CFTV	Corretiva	15:57	21:57
#15719	Córrego do Sapucaia 1	MPM - String e Conjunto de Mód	MPM-Mod/Tracker	22:12	22:22
#16371	Canarana 1	Retirada de Inversor da UVF Ri	Corretiva	17:37	19:37
#15764	Nova Xavantina 2	MPM - Nobreak e Banco de Bater	MPM	18:47	19:07

MÉDIA **Mais de 12 tarefas para uma equipe num dia — 26 dias × cluster**

Mesmo que o HH feche, cada tarefa tem abertura, execução, foto e fechamento no Fracttal. Acima de 12 por dia o apontamento não acompanha.

DIA	CLUSTER	TAREFAS	OS
Seg	SC Oeste 01	33	8
Ter	PR Norte 01	32	7
Seg	PA Norte 01	29	3
Sex	MT Leste 01	24	3
Seg	PI Oeste 01	24	5

BAIXA **Tarefas sem responsável definido — 1 (TBD)**

O cluster não tem Responsável O&M no BD de Operações. Ninguém recebe o alerta do dia dessas tarefas.

CLUSTER	TAREFAS
SP Norte 03	1

BAIXA **Feriados na semana — 0**

Tarefa programada em feriado da UF da usina só roda se a equipe trabalhar no feriado. Confirmar ou mover.

nada encontrado

BAIXA **Avisos de cadastro — 5 · 0 linhas de teste removidas**

Erros de nome no Fracttal que fazem a distribuição de dias contar errado.

ITEM	PROBLEMA	AÇÃO
Thopen - Sarandi 1 - PR | Thopen -	Grafias diferentes que normalizam igual — contam …	Conferir no Fracttal se é uma usina dupl
Greenyellow - Castelo do Piauí 1 -	UF do nome (PI) difere da equipe (CE Oeste 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
RenoGrid - Nobres 1 - CE	UF do nome (CE) difere da equipe (MT Sul 03)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Thopen - Bernardino de Campos - SP	UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Thopen - Taguai 1 e 2 - SP	UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2

BAIXA **Programação em fim de semana — 0 tarefas**

Só vale se a equipe trabalha no sábado. Senão, rola por construção.

nada encontrado