Grid Co. Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Segunda-feira, 12/10/2026

gerado 13/10 às 07:32 · uso interno (PCM e engenharia)

0%	25	40	37	2.149	140
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
0 de 25 programadas · +36 fora do plano	17 não iniciadas · 8 em andamento	corretivas e religamentos	62.8 h diurnas · média 7 d: 35/dia	de 3.758 abertas · saldo do dia +3	11 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	14	0	4	10	0%
Athon	4	0	3	1	0%
Axis	4	0	0	4	0%
Semp	1	0	0	1	0%
Faro	1	0	0	1	0%
RenoGrid	1	0	1	0	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+32 NO PAINEL)

26 Religamento · **11** Corretiva Emergencial · **3** Religamento Remoto

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#16107	Religamento	Araputanga 1	Religamento da Usina	MT Sul 01
#16129	Religamento	Araputanga 1	Religamento da Usina	MT Sul 01
#16105	Corretiva Emergencial	Marabá 2	Inspeção e normalização da Usi	PA Leste 01
#16102	Religamento	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#16134	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01
#16104	Religamento	Ceilândia 1	Religamento do THPN-CLN100	DF Centro 01
#16111	Religamento	Sítio dos Nogueiras 1	Religamento do Thopen - Sítio	GO Centro 01
#16110	Corretiva Emergencial	Sítio dos Nogueiras 1	Religamento do Inversor 2.1	GO Centro 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+29 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#16140	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#16136	Em campo	Mandaguaçu · Sul	aberta
#16141	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#16139	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#16138	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#16135	Queda de energia	Céu Azul · Sul	aberta
#16129	Em campo	Araputanga 1 · Centro-Oeste	0.7 h
#16127	Em campo	Itajá 1 e 2 · Nordeste	1.0 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 0% no dia** — 0 das 25 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 17 não iniciadas e 8 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 36 tarefas que não estavam programadas.
- **40 OS não programadas entraram** (**26** Religamento · **11** Corretiva Emergencial · **3** Religamento Remoto). Thopen concentra 25 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 37 no dia** (62.8 h diurnas de parada), contra média de 35/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Thopen teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 14); por supervisor, Camila Viana (0% de 12).
- **Backlog segue em 2.149 tarefas atrasadas** de 3.758 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 40 tarefas criadas e 37 finalizadas — saldo +3.
- **140 ativos com sinal de recorrência**, 11 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 15 falhas); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 8 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S42, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Camila Viana	12	0	10	0%
Danuth Fernandes	8	0	7	0%
Fred Alexandrino	3	0	3	0%
Patrick Viana	1	0	1	0%
TBD	1	0	0	0%

SEMANA 42 · 12–16 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (25) (+17 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#15208	Acompanhamento - Supressão Vegetal	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#15290	Vargem Grande: troca de módulos danificados	Thopen	ES Norte 01	Não Iniciada
#15921	Acompanhamento - Poda Química	Faro	Faro	Não Iniciada
#12936	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termogr	Thopen	GO Centro 01	pausado
#15185	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termogr	Athon	MA Leste 01	pausado
#15945	[MTS100] - Limpeza dos equipamentos da Sala	Athon	MA Leste 02	pausado
#15928	[SMP100] Limpeza das ventilações dos Inverso	Athon	PA Norte 01	Não Iniciada
#14968	[SMP] Acompanhamento da Limpeza do Módulos	Athon	PA Norte 01	pausado

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 15 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 8 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 2 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.2 Sungrow SG250HX** — Sítio dos Nogueiras 1 - GO · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi** — Castelo do Piauí 1 - PI · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.