Grid Co.

Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Sábado, 10/10/2026

gerado 11/10 às 07:17 · uso interno (PCM e engenharia)

0%
ADERÊNCIA DO DIA
0 de 17 programadas · +0 fora do plano

17
PASSAM PARA HOJE
12 não iniciadas · 5 em andamento

37
NÃO PROGRAMADAS GERADAS
corretivas e religamentos

31
RELIGAMENTOS
36.0 h diurnas · média 7 d: 40/dia

2.068
BACKLOG ATRASADO
de 3.767 abertas · saldo do dia +9

139
ATIVOS COM SINAL
12 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	10	0	5	5	0%
Utragaz	2	0	0	2	0%
2C	2	0	0	2	0%
Axis	1	0	0	1	0%
RenoGrid	1	0	0	1	0%
Athon	1	0	0	1	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+29 NO PAINEL)

24 Religamento · **6** Corretiva Emergencial · **6** Religamento Remoto · **1** Corretiva

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#16041	Religamento	Araputanga 1	Religamento da Usina	MT Sul 01
#16033	Religamento	Araputanga 1	Religamento da Usina	MT Sul 01
#16016	Religamento	Timon 2	Religamento da Cabine 2	MA Leste 01
#16016	Religamento	Timon 2	Religamento da Cabine 3	MA Leste 01
#16047	Corretiva Emergencial	Marabá 2	Inspeção e normalização da Usi	PA Leste 01
#16026	Religamento	Santa Maria do Pará 1	Religamento da Cabine 2	PA Norte 01
#16017	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#16019	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+23 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#16059	Em campo	Inhapi · Nordeste	aberta
#16058	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#16057	Em campo	Fazenda Limão 1 · Sudeste	aberta
#16055	Em campo	Araputanga 1 · Centro-Oeste	aberta
#16056	Remoto (COS)	Céu Azul · Sul	0.1 h
#16050	Emergencial	Ibirapuã 2 · Nordeste	aberta
#16052	Emergencial	União 1 e 2 · Nordeste	aberta
#16045	Queda de energia	Belo Jardim · Nordeste	aberta

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 0% no dia** — 0 das 17 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 12 não iniciadas e 5 em andamento passam para hoje.
- **37 OS não programadas entraram** (**24** Religamento · **6** Corretiva Emergencial · **6** Religamento Remoto · **1** Corretiva). Thopen concentra 17 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 31 no dia** (36.0 h diurnas de parada), contra média de 40/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Thopen teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 10).
- **Backlog segue em 2.068 tarefas atrasadas** de 3.767 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 38 tarefas criadas e 29 finalizadas — saldo +9.
- **139 ativos com sinal de recorrência**, 12 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 12 falhas); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 6 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S41, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	8	0	1	0%
Danuth Fernandes	5	0	0	0%
Camila Viana	3	0	0	0%
Patrick Viana	1	0	0	0%

SEMANA 41 · 05–09 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Seg 98/277 · **Ter** 100/254 · **Qua** 63/230 · **Qui** 70/254 · **Sex** 36/285

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (17) (+9 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#16059	[Thopen - Inhapi 1 - AL] - Verificação de co	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#16050	[Inversor 1.5] - Religamento do Inversor 1.5	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#16037	[Usina] - Religamento da Usina	Axis	BA Sul 01	Não Iniciada
#16035	[Inversor 1.3] - Religamento do Inversor 1.3	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#16044	[THPN-CLN100-INVR2.7] - Verificação de comun	Thopen	DF Centro 01	pausado
#16043	[THPN-CLN100-INVR3.1] - Verificação de comun	Thopen	DF Centro 01	pausado
#16023	[QGBT 2] - Verificação de comunicação do QGB	RenoGrid	MT Norte 01	Não Iniciada
#16055	[Usina] - Religamento da Usina	2C	MT Sul 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 12 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 2 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi** — Castelo do Piauí 1 - PI · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 4.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.2 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Capitão Poço 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.