Grid Co. Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Terça-feira, 03/11/2026
gerado 04/11 às 06:29 · uso interno (PCM e engenharia)

12%	331	64	30	2.296	132
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
46 de 377 programadas · +154 fora do plano	294 não iniciadas · 37 em andamento	corretivas e religamentos	44.2 h diurnas · média 7 d: 36/dia	de 3.669 abertas · saldo do dia -51	16 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	236	13	23	200	6%
Athon	44	8	6	30	18%
RenoGrid	43	0	1	42	0%
2C	24	20	2	2	83%
Axis	10	2	1	7	20%
Greenyellow	6	0	1	5	0%
Utragaz	4	0	0	4	0%
Semp	3	0	2	1	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+56 NO PAINEL)

31 Corretiva · **24** Religamento · **6** Religamento Remoto · **3** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#18317	Religamento	Sete Lagoas 2	Religamento do 2C - Sete Lagoa	MG Centro 01
#18320	Corretiva Emergencial	Ipixuna do Pará 1	Religamento do 2C-IPX100-INVR1	PA Norte 03
#18416	Religamento	Tupi Paulista 1 e 2	Religamento do TPP100-CABN1	SP Oeste 01
#18453	Relig. remoto	Timon 1	Religamento do ATHN-TIM100	MA Leste 01
#18326	Corretiva	Timon 2	[TIM200] - Verificação do inve	MA Leste 01
#18445	Religamento	Petrolina 2	Religamento do Axis - Petrolin	PE Oeste 01
#18341	Religamento	Petrolina 2	Religamento do Axis - Petrolin	PE Oeste 01
#18359	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+22 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#18457	Remoto (COS)	Crateús 1 · Nordeste	0.0 h
#18458	Em campo	Crateús 1 · Nordeste	aberta
#18456	Em campo	Araçoiaba da Serra · Sudeste	aberta
#18455	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#18454	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#18453	Remoto (COS)	Timon 100 · Nordeste	0.0 h
#18452	Queda de energia	Aparecida do Taboa · Centro-Oeste	aberta
#18445	Em campo	Petrolina 2 · Nordeste	0.8 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 12% no dia** — 46 das 377 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 294 não iniciadas e 37 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 154 tarefas que não estavam programadas.
- **64 OS não programadas entraram** (**31** Corretiva · **24** Religamento · **6** Religamento Remoto · **3** Corretiva Emergencial). Thopen concentra 37 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 30 no dia** (44.2 h diurnas de parada), contra média de 36/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **RenoGrid teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 43); por supervisor, Danuth Fernandes (3% de 89).
- **Backlog segue em 2.296 tarefas atrasadas** de 3.669 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 183 tarefas criadas e 234 finalizadas — saldo -51.
- **132 ativos com sinal de recorrência**, 16 crítico(s): Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 15 falhas); Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (União 1 - PI, 14 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S45, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	167	27	72	16%
Camila Viana	105	11	57	10%
Danuth Fernandes	89	3	52	3%
Patrick Viana	13	3	8	23%
Daniel Camurça	3	2	3	67%

SEMANA 45 · 02–06 NOV 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Ter concentra 377 programadas — 42% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (331) (+323 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#15289	Inhapi: vedação dos postes de CFTV	Thopen	AL Oeste 01	pausado
#18105	[Inhapi] Atuação da Equatorial - Centelhamen	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#18417	[Inhapi 2] Atuação da Engenharia para Deslig	Thopen	AL Oeste 01	pausado
#16477	Chamado de tracker	Greenyellow	BA Centro 01	Não Iniciada
#17060	Teste de acionamento remoto dos disjuntores	Semp	BA Norte 01	Em progresso
#17058	Teste de acionamento remoto dos disjuntores	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#18367	[Tracker 20.200] - Verificação de Tracker Pa	Semp	BA Norte 01	pausado
#18129	[SKID 1] - [IBI2] - Inspeção dos exaustores	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 15 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 14 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 13 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 8 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Tracker 9.101** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sungrow 250HX-20** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.7 Huaweii SUN2000-330KTL-H7** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa** — Indaiatuba 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.4** — Cipó Guaçu - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.