Grid Co. Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Quinta-feira, 12/11/2026

gerado 13/11 às 06:12 · uso interno (PCM e engenharia)

17%	265	56	40	2.310	128
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
53 de 318 programadas · +131 fora do plano	251 não iniciadas · 14 em andamento	corretivas e religamentos	41.9 h diurnas · média 7 d: 44/dia	de 4.322 abertas · saldo do dia -59	11 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	203	28	8	167	14%
Athon	47	3	2	42	6%
RenoGrid	25	0	0	25	0%
GD Energy	16	15	0	1	94%
Greenyellow	13	7	0	6	54%
Axis	5	0	1	4	0%
Semp	4	0	2	2	0%
Utragaz	3	0	0	3	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+48 NO PAINEL)

24 Religamento · **13** Religamento Remoto · **12** Corretiva · **7** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#19410	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do 2C-IPX100	PA Norte 03
#19333	Religamento	União 1	Religamento do 2C-UNI100	PI Oeste 01
#19422	Corretiva	Tupi Paulista 1 e 2	[Transformador 1 WEG] - Interv	SP Oeste 01
#19334	Corretiva Emergencial	Rio do Peixe 1 e 2	Verificação de comunicação do	PB Oeste 01
#19347	Corretiva Emergencial	Marabá 2	Verificação de comunicação do	PA Leste 01
#19439	Relig. remoto	Petrolina 2	Religamento do AXIS-PTL200	PE Oeste 01
#19340	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#19341	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+32 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#19439	Remoto (COS)	Petrolina 2 · Nordeste	0.0 h
#19433	Em campo	Mãe do Rio 100 · Norte	aberta
#19434	Queda de energia	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta
#19432	Queda de energia	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta
#19431	Remoto (COS)	Topázio (Matão 2) · Sudeste	0.6 h
#19423	Programado	Marabá 200 · Norte	aberta
#19421	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#19410	Queda de energia	Ipixuna 1 e 2 · Norte	1.5 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 17% no dia** — 53 das 318 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 251 não iniciadas e 14 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 131 tarefas que não estavam programadas.
- **56 OS não programadas entraram** (**24** Religamento · **13** Religamento Remoto · **12** Corretiva · **7** Corretiva Emergencial). Thopen concentra 30 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 40 no dia** (41.9 h diurnas de parada), contra média de 44/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **RenoGrid teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 25); por supervisor, Danuth Fernandes (3% de 71).
- **Backlog segue em 2.310 tarefas atrasadas** de 4.322 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 142 tarefas criadas e 201 finalizadas — saldo -59.
- **128 ativos com sinal de recorrência**, 11 crítico(s): Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (União 1 - PI, 13 falhas); Inversor 1.1 (Cipó Guaçu - SP, 7 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S46, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	111	22	41	20%
Camila Viana	102	7	57	7%
Danuth Fernandes	71	2	51	3%
Patrick Viana	18	7	12	39%
Daniel Camurça	16	15	16	94%

SEMANA 46 · 09–13 NOV 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (265) (+257 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#18012	[Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#18012	[Grid Co.] - MPM - Infraestrutura	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#19394	[SEMP-TCN200] - Verificação de comunicação d	Semp	BA Norte 01	Em progresso
#19393	[SEMP-TCN100] - Verificação de comunicação d	Semp	BA Norte 01	Em progresso
#10322	[Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módu	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - RSU	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - NCU	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#14570	Substituição de Cabo LAN CFTV Bullet 03	Thopen	CE Leste 01	pausado

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 13 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Huawei SUN2000-100KTL-H1** — Marabá 2 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1 Huawei SUN2000-100KTL-H1** — Marabá 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sungrow 250HX-20** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.7 Huaweii SUN2000-330KTL-H7** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.