Grid Co.

Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Sexta-feira, 06/11/2026

corte às 13:11 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

71	5	66	59	108 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ	FECHADAS	PENDENTES	JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
de 133 no dia · +66 fora do plano	7% da manhã	em 46 OS · 47 h	62 h a partir das 12:00	pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#10322	07:30	Ibirapuã 2	MPA - RSU +1	Danuth F.	2.0 h	11ª	não iniciada
#15299	07:30	Santana do Ipanema 1	Santana do Ipanema: vedação dos	Camila V.	1.0 h	5ª	pausado
#15924	07:30	Aquiraz 2 (Carosa)	Inspeção do Inversor - Alerta de	Fred A.	0.2 h	4ª	não iniciada
#15597	07:30	Marabá 1	Verificação de Tracker Parado	Camila V.	1.8 h	4ª	não iniciada
#15596	00:15	Elias Fausto 1	MPA - Transformador (diurno)	Fred A.	1.0 h	3ª	não iniciada
#16610	07:30	Córrego do Sapucaia	Relé de temperatura sem comunica	Danuth F.	2.5 h	3ª	não iniciada
#15257	07:30	São Bento do Una 1	MPM - Inversor	Camila V.	0.7 h	3ª	em progresso
#13835	07:30	Assis Chateaubriand	Handover – Relé de Proteção +1	Fred A.	2.9 h	3ª	não iniciada
#12861	07:52	Guatambú 1	Levantamento de EPC	Fred A.	0.3 h	3ª	não iniciada
#13480	00:20	Santa Bárbara 1	MPA - Inversor	Danuth F.	1.2 h	2ª	não iniciada
#16761	07:30	Nova Xavantina 1	Abertura de Chamado em Garantia +2	Fred A.	4.5 h	2ª	não iniciada
#13184	10:45	Tupi Paulista 1 e 2	MPA - Tracker	Patrick V.	4.0 h	2ª	pausado

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 34 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Fred Alexandrino	39	1	38	19 h	37 h	56 h
Camila Viana	18	4	14	13 h	1 h	14 h
Danuth Fernandes	9	0	9	10 h	14 h	24 h
Patrick Viana	4	0	4	5 h	9 h	13 h
Daniel Camurça	1	0	1	0 h	1 h	1 h

6 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #12316, #13480, #17902, #18123, #18721. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 7%** — 5 das 71 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **66 tarefas em 46 OS**, somando 47 h de execução.
- **A tarde já tem 59 tarefas programadas** (62 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **108 h** — acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **9 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 41 das pendências** e o cluster PR Oeste 01 tem 14. Hoje entraram ainda 47 OS não programadas (**21** Religamento · **16** Corretiva · **7** Religamento Remoto · **3** Corretiva Emergencial), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.