Grid Co. Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Quinta-feira, 15/10/2026
gerado 16/10 às 06:21 · uso interno (PCM e engenharia)

60%	36	81	53	2.098	145
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
55 de 91 programadas · +116 fora do plano	33 não iniciadas · 3 em andamento	corretivas e religamentos	73.5 h diurnas · média 7 d: 44/dia	de 3.428 abertas · saldo do dia -121	14 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	52	31	1	20	60%
Athon	16	7	0	9	44%
Apolo	9	9	0	0	100%
Sal Energia	5	2	1	2	40%
Semp	3	3	0	0	100%
Utragaz	2	0	0	2	0%
2C	2	1	1	0	50%
Axis	2	2	0	0	100%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+73 NO PAINEL)

28 Religamento · **24** Corretiva · **15** Corretiva Emergencial · **14** Religamento Remoto

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#16433	Religamento	Araputanga 1	Religamento do 2C-APG100	MT Sul 01
#16493	Corretiva Emergencial	Ipixuna do Pará 1	Religamento do Inversor 1.5	PA Norte 03
#16470	Corretiva Emergencial	União 1	Religamento do Inversor 2.1	PI Oeste 01
#16432	Corretiva Emergencial	União 1	Religamento do 2C-UNI100-INVR2	PI Oeste 01
#16480	Corretiva Emergencial	Jacundá 1	Religamento do JCD100-INVR8.2	PA Leste 01
#16491	Corretiva Emergencial	Jacundá 1	Religamento do JCD100-INVR3.1	PA Leste 01
#16476	Corretiva Emergencial	Jacundá 1	Religamento do JCD100-INVR3.1	PA Leste 01
#16435	Religamento	Santa Maria do Pará 1	Verificação de comunicação do	PA Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+45 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#16516	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#16514	Em campo	Petrolina 3 · Nordeste	aberta
#16517	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#16521	Remoto (COS)	Petrolina 2 · Nordeste	0.0 h
#16512	Em campo	Marabá 200 · Norte	aberta
#16513	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#16509	Queda de energia	Nova Xavantina 1 · Centro-Oeste	aberta
#16509	Queda de energia	Nova Xavantina 1 · Centro-Oeste	aberta

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 60% no dia** — 55 das 91 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 33 não iniciadas e 3 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 116 tarefas que não estavam programadas.
- **81 OS não programadas entraram** (**28** Religamento · **24** Corretiva · **15** Corretiva Emergencial · **14** Religamento Remoto). Thopen concentra 35 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 53 no dia** (73.5 h diurnas de parada), contra média de 44/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Athon teve a menor aderência entre os clientes** (44% de 16); por supervisor, Fred Alexandrino (38% de 13).
- **Backlog segue em 2.098 tarefas atrasadas** de 3.428 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 123 tarefas criadas e 244 finalizadas — saldo -121.
- **145 ativos com sinal de recorrência**, 14 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 17 falhas); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 11 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S42, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Camila Viana	39	24	39	62%
Danuth Fernandes	26	13	26	50%
Fred Alexandrino	13	5	12	38%
Daniel Camurça	9	9	9	100%
Patrick Viana	4	4	1	100%

SEMANA 42 · 12–16 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Sex concentra 398 programadas — 56% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (36) (+28 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#10322	[Grid Co.] - MPA - Relé de Proteção	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - QGBT	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#15243	[Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módu	Sal Energia	CE Leste 02	pausado
#15243	[Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC	Sal Energia	CE Leste 02	Não Iniciada
#15243	[Grid Co.] - MPM - Infraestrutura	Sal Energia	CE Leste 02	Não Iniciada
#15128	[Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição	Thopen	GO Centro 01	Não Iniciada
#15128	[Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição	Thopen	GO Centro 01	Não Iniciada
#15128	[Grid Co.] - MPM - Nobreak e Banco de Bateri	Thopen	GO Centro 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 17 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 11 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 2 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa** — Indaiatuba 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Cabine 1 Marialva Paraná Brasil** — Marialva 1 - PR · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1** — Guaratingueta 5 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi** — Castelo do Piauí 1 - PI · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Fernandópolis 1 - SP Rodovia João Carlos Stuqui S/N** — Fernandópolis 1 - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.