Grid Co.

Alerta da programação

Grid Co. · checagem da programação recém-gerada, antes de ir para o campo

Semana 45 · 02–06 Nov 2026

gerado sex 30/10 às 21:46 · uso interno (PCM)

826	40%	6	8	19
TAREFAS PROGRAMADAS em 267 OS · 45 clusters	HH ÷ CAPACIDADE 791 h de 1.980 h na semana	SEVERIDADE ALTA resolver antes de segunda	SEVERIDADE MÉDIA vão virar rolagem	DIAS EM 2+ CIDADES mesma equipe · 340 tarefas não couberam

ALTA — Duração implausível ou janela impossível — 0 OS, 0 tarefas

Tarefa com mais de 8 h numa janela, ou fim depois da meia-noite. Distorce o HH do cluster e empurra as outras. Corrigir a duração no plano de manutenção do Fracttal.

nada encontrado

ALTA — Clusters acima da capacidade semanal — 2 de 45

HH programado maior que as horas da semana do cluster. Vai rolar por construção. Ou tira tarefa, ou muda a capacidade no BD de Operações.

CLUSTER	PROGRAMADO	CAPACIDADE	USO	FICOU FORA
PE Oeste 01	50 h	44 h	113%	0
SP Leste 03	46 h	44 h	106%	11

ALTA — Ficou fora da semana por decisão pendente — 4 OS de MPA noturna e 4 usinas sem dia

O programador não decide sozinho: MPA noturna precisa de um dia nas Observações da Semana; usina sem dia precisa entrar na distribuição do cluster. Enquanto isso, essas tarefas envelhecem no backlog.

SITUAÇÃO	QUEM
MPA noturna sem dia	#13480, #15596, #17056, #8783
Usinas sem dia na semana	Nova Xavantina 2, Nova Londrina 1, Morada Nova 1, Piracicaba 1

ALTA — Feriados na semana — 1

Tarefa programada em feriado da UF da usina só roda se a equipe trabalhar no feriado. Confirmar ou mover.

DATA	FERIADO	UF	TAREFAS NO DIA
Seg 02/11	Finados	TODOS	32

ALTA — Equipe em mais de uma cidade no mesmo dia — 19 de 139 dias × cluster (2 com 3 ou mais)

A mesma equipe programada em usinas de cidades diferentes no mesmo dia. Duas pode ser rotina; três ou mais raramente cabe com deslocamento, almoço e apontamento.

DIA	CLUSTER	CIDADES	ONDE (TAREFAS)	DESLOC.	TAREFAS
Ter	SP Leste 03	3	Jundiaí (7) · Indaiatuba (4) · Santa Bárbara D´Oeste (2)	6.2 h	13
Seg	RN Sul 01	3	Parelhas (3) · Caicó (1) · UF RN (1)	0.0 h	5
Qui	SP Leste 03	2	Santa Bárbara D´Oeste (4) · Jundiaí (2)	5.2 h	6
Ter	MT Sul 01	2	Araputanga (12) · Poconé (1)	3.5 h	13
Qua	SP Leste 03	2	Santa Bárbara D´Oeste (5) · Jundiaí (1)	2.9 h	6
Qui	SP Leste 02	2	UF SP (2) · Salto de Pirapora (1)	1.5 h	3

ALTA — Cluster com programação mas sem pessoa no BD de Operações — 3

A capacidade da semana vem de zero pessoas. Ou o colaborador não está na Relação Geral, ou o cluster está com o nome diferente.

CLUSTER	TAREFAS
MS Leste 01	9
PE Leste 01	8
RN Leste 01	1

MÉDIA — Dias com mais de 8.8 h num cluster — 27 de 139 combinações dia × cluster

Mais horas num dia do que uma pessoa executa. O programador aceita porque a capacidade é semanal; o campo não. Redistribuir entre os dias.

DIA	CLUSTER	PROGRAMADO	VS. 1 PESSOA
Ter	MT Leste 01	19 h	2.2×
Qui	SP Leste 03	18 h	2.1×
Seg	PE Oeste 01	16 h	1.8×
Qua	MT Leste 01	16 h	1.8×
Ter	SP Leste 03	15 h	1.7×

MÉDIA — Semana desbalanceada — Ter tem 303 tarefas, Seg tem 32

37% da semana num só dia. Um dia de chuva ou uma corretiva grande derruba a aderência da semana inteira.

SEG	TER	QUA	QUI	SEX
Seg 32	**Ter** 303	**Qua** 207	**Qui** 166	**Sex** 118

MÉDIA **Janelas sobrepostas no mesmo cluster e dia — 0 pares**

Duas OS diferentes ocupando a mesma hora da mesma equipe. Se são usinas diferentes, uma delas vai rolar.

nada encontrado

MÉDIA **OS com 5 rolagens ou mais programadas de novo — 56 OS**

Já rolaram cinco vezes ou mais e voltaram para a semana sem nada mudar. A chance de rolar de novo é alta. Decidir: peça, acesso, escopo ou tirar do plano.

OS	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	ROLAGEM
#10322	Ibirapuã 2	MPA - Relé de Proteção	Danuth Fernandes	11ª
#8799	Cedro 2	MPA - Módulo	Patrick Viana	11ª
#8796	Cedro 1	MPA - Módulo	Patrick Viana	11ª
#10861	Aparecida do Taboado 1	Substituição de Contatora	Fred Alexandrino	11ª
#8783	Demerval Lobão 1	MPA - QGBT	Patrick Viana	11ª

MÉDIA **Mais de 3 h de deslocamento num dia — 7 dias × cluster**

Deslocamento somado das tarefas do dia. Acima de 3 h, sobra menos de 6 h de execução real.

DIA	CLUSTER	DESLOCAMENTO	CIDADES
Ter	MT Leste 01	13.8 h	1
Qua	MT Leste 01	8.6 h	1
Qui	MT Leste 01	6.5 h	1
Ter	SP Leste 03	6.2 h	3
Qui	SP Leste 03	5.2 h	2

MÉDIA **Troca de usina sem tempo de deslocamento — 4 casos**

A tarefa seguinte começa em outra usina antes de a anterior terminar, ou sem o tempo de estrada que o próprio plano calcula.

DIA	CLUSTER	OS	TRAJETO	FOLGA	PRECISA
Ter	PR Norte 01	#16343 → #14374	Marialva → Marialva	15 min	43 min
Qua	SP Leste 03	#12570 → #18183	Santa Bárbara D´Oeste → Jundia	50 min	107 min
Qua	SP Leste 03	#18183 → #13480	Jundiaí → Santa Bárbara D´Oest	15 min	32 min
Qui	SP Leste 03	#16006 → #13480	Jundiaí → Santa Bárbara D´Oest	15 min	32 min

MÉDIA **Fora do horário de campo (06:00–19:00) — 10 OS, 13 tarefas**

Diurna programada antes das 6 h ou terminando depois das 19 h. MPA noturna e janelas marcadas NOTURNO ficam fora desta checagem.

OS	USINA	TAREFA	TIPO	INÍCIO	FIM
#17367	Nova Xavantina 1	Investigação de curto-circuito	Corretiva	18:17	19:47
#17943	Nova Xavantina 1	[Inversor 2.4 SOLAREDGE] - Abe	Corretiva	20:02	20:12
#12933	Petrolina 3	Acompanhamento - Limpeza de Mó	Zeladoria	00:15	00:25
#14331	Mandaguaçu 1	Teste de comando remoto e func	Corretiva	18:15	19:45
#16235	Mandaguaçu 1	[Estrutura Trackers Estrada Ju	Corretiva	01:15	01:25

MÉDIA **Mais de 12 tarefas para uma equipe num dia — 20 dias × cluster**

Mesmo que o HH feche, cada tarefa tem abertura, execução, foto e fechamento no Fracttal. Acima de 12 por dia o apontamento não acompanha.

DIA	CLUSTER	TAREFAS	OS
Ter	DF Centro 01	20	1
Qui	CE Oeste 02	17	6
Qui	MA Leste 01	17	2
Sex	MA Leste 01	17	2
Qui	CE Norte 01	16	1

BAIXA **Tarefas sem responsável definido — 1 (TBD)**

O cluster não tem Responsável O&M no BD de Operações. Ninguém recebe o alerta do dia dessas tarefas.

CLUSTER	TAREFAS
SP Norte 03	1

BAIXA **Avisos de cadastro — 4 · 0 linhas de teste removidas**

Erros de nome no Fracttal que fazem a distribuição de dias contar errado.

ITEM	PROBLEMA	AÇÃO
Greenyellow - Castelo do Piauí 1 -	UF do nome (PI) difere da equipe (CE Oeste 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Thopen - Bernardino de Campos - SP	UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Thopen - Taguai 1 e 2 - SP	UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
RenoGrid - Nobres 1 - CE	UF do nome (CE) difere da equipe (MT Sul 03)	Conferir nome do ativo / Classificação 2

BAIXA **Programação em fim de semana — 0 tarefas**

Só vale se a equipe trabalha no sábado. Senão, rola por construção.

nada encontrado