Grid Co.

Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Segunda-feira, 19/10/2026

corte às 13:13 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

149	15	134	174	254 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ	FECHADAS	PENDENTES	JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
de 326 no dia · +34 fora do plano	10% da manhã	em 87 OS · 140 h	114 h a partir das 12:00	pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#10157	09:30	Piracicaba 1	Investigação de anomalia no TC d	Danuth F.	1.0 h	11ª	não iniciada
#10322	09:30	Ibirapuã 2	MPA - Relé de Proteção +1	Danuth F.	6.0 h	8ª	não iniciada
#12652	07:30	Senador Elói 1	Acompanhamento - Supressão Veget	Camila V.	0.2 h	7ª	não iniciada
#12407	07:30	Elias Fausto 1	Acompanhamento - Poda Química	Fred A.	8.0 h	7ª	pausado
#12892	07:55	Parelhas 1	Acompanhamento - Limpeza de Módu	Camila V.	0.2 h	7ª	pausado
#12876	09:30	Santo Antônio da Pla	Handover – Inversores +4	Fred A.	1.4 h	7ª	pausado
#8401	09:30	Araçoiaba da Serra 1	MPS - SPDA	Danuth F.	1.5 h	7ª	não iniciada
#12911	09:30	Brodowski 1	Instalação de transformador auxi	Camila V.	3.0 h	7ª	não iniciada
#12727	11:10	Guatambú 1	Instalação antena dos trackers	Fred A.	0.7 h	7ª	não iniciada
#12933	00:15	Petrolina 3	Acompanhamento - Limpeza de Módu	Danuth F.	0.2 h	6ª	não iniciada
#12936	07:30	Sítio dos Nogueiras	Acompanhamento - Limpeza de Módu	Fred A.	0.2 h	6ª	pausado
#13192	07:30	Rodrigues 1	Acompanhamento - Limpeza de Módu	Camila V.	0.2 h	6ª	não iniciada

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 75 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Fred Alexandrino	61	1	60	55 h	38 h	93 h
Camila Viana	40	7	33	29 h	29 h	58 h
Danuth Fernandes	31	7	24	40 h	43 h	83 h
Daniel Camurça	12	0	12	7 h	4 h	11 h
Patrick Viana	5	0	5	9 h	0 h	9 h

5 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #14331, #15596, #16713. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 10%** — 15 das 149 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **134 tarefas em 87 OS**, somando 140 h de execução.
- **A tarde já tem 174 tarefas programadas** (114 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **254 h** — muito acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **32 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 72 das pendências** e o cluster PA Leste 01 tem 7. Hoje entraram ainda 37 OS não programadas (**16** Corretiva · **9** Religamento · **7** Religamento Remoto · **5** Corretiva Emergencial), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.