Grid Co. **Relatório diário de manutenção**

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Quarta-feira, 21/10/2026

gerado 22/10 às 07:17 · uso interno (PCM e engenharia)

12% ADERÊNCIA DO DIA 34 de 278 programadas · +99 fora do plano	**244** PASSAM PARA HOJE 226 não iniciadas · 18 em andamento	**72** NÃO PROGRAMADAS GERADAS corretivas e religamentos	**34** RELIGAMENTOS 44.3 h diurnas · média 7 d: 43/dia	**2.092** BACKLOG ATRASADO de 2.969 abertas · saldo do dia -99	**157** ATIVOS COM SINAL 19 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	178	29	11	138	16%
Athon	46	5	2	39	11%
Utragaz	15	0	1	14	0%
RenoGrid	14	0	0	14	0%
Sal Energia	6	0	2	4	0%
Apolo	6	0	0	6	0%
GD Energy	5	0	0	5	0%
Greenyellow	5	0	0	5	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+64 NO PAINEL)

32 Corretiva · **21** Religamento Remoto · **14** Religamento · **5** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#16905	Corretiva Emergencial	União 1	Religamento do 2C-UNI100-INVR2	PI Oeste 01
#16962	Corretiva Emergencial	União 1	Religamento do 2C-UNI100-INVR2	PI Oeste 01
#16952	Corretiva	Matões 1	Mapeamento de instalação de pl	MA Leste 02
#16902	Corretiva Emergencial	Marabá 2	Religamento do Inversor 1.5	PA Leste 01
#16951	Corretiva	Santa Maria do Pará 1	Verificação de Tracker Parado	PA Norte 01
#16965	Corretiva	Ponto Belo 1	Regularização de estacas expos	BA Sul 01
#17000	Relig. remoto	Petrolina 2	Religamento do AXIS-PTL200	PE Oeste 01
#16899	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento da Usina	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+26 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#17004	Queda de energia	Colíder 1 · Centro-Oeste	aberta
#17003	Queda de energia	Crateús 1 · Nordeste	0.9 h
#17001	Em campo	Poconé 1 · Centro-Oeste	aberta
#17000	Remoto (COS)	Petrolina 2 · Nordeste	0.0 h
#16994	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#16986	Remoto (COS)	Fazenda Limão 1 · Sudeste	0.1 h
#16981	Remoto (COS)	Junco · Nordeste	0.5 h
#16975	Queda de energia	Céu Azul · Sul	aberta

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 12% no dia** — 34 das 278 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 226 não iniciadas e 18 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 99 tarefas que não estavam programadas.
- **72 OS não programadas entraram** (**32** Corretiva · **21** Religamento Remoto · **14** Religamento · **5** Corretiva Emergencial). Thopen concentra 38 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 34 no dia** (44.3 h diurnas de parada), contra média de 43/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Utragaz teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 15); por supervisor, Daniel Camurça (0% de 11).
- **Backlog segue em 2.092 tarefas atrasadas** de 2.969 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 107 tarefas criadas e 206 finalizadas — saldo -99.
- **157 ativos com sinal de recorrência**, 19 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 16 falhas); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 12 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S43, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	108	6	36	6%
Camila Viana	88	19	22	22%
Danuth Fernandes	64	9	11	14%
Daniel Camurça	11	0	1	0%
Patrick Viana	7	0	4	0%

SEMANA 43 · 19–23 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Seg 101/303 · **Ter** 114/363 · **Qua** 34/278 · Qui 60/244 · Sex 39/139

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (244) (+236 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#15298	Ouro Branco: vedação dos postes de CFTV	Thopen	AL Oeste 01	pausado
#15269	[Grid Co.] - MPM - Inversor	Thopen	AL Oeste 01	pausado
#15269	[Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15269	[Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15269	[Grid Co.] - MPM - Infraestrutura	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15968	[Grid Co.] - MPM - Sistema de Segurança	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#16281	Inversor 04 - Readequação de Strings	Utragaz	BA Sul 01	Em progresso
#15075	[Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módu	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 16 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 12 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 10 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 2 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa** — Indaiatuba 1 - SP · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi** — Castelo do Piauí 1 - PI · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **SKID 2 Zona Rural s/n Campos dos Goytacazes Rio de Janeiro** — Fazenda Limão 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 6.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Santa Maria do Pará 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1** — Guaratingueta 5 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.6 Huawei** — Timon 1 - MA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Infraestrutura Civil Barretos São Paulo Brasil** — Barretos 1 - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.