Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Terça-feira, 10/11/2026

gerado 11/11 às 07:02 · uso interno (PCM e engenharia)

18%	255	71	40	2.377	130
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
55 de 310 programadas · +103 fora do plano	228 não iniciadas · 27 em andamento	corretivas e religamentos	25.5 h diurnas · média 7 d: 39/dia	de 3.805 abertas · saldo do dia +53	14 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	181	43	15	123	24%
Athon	47	5	3	39	11%
RenoGrid	41	4	3	34	10%
Apolo	10	0	0	10	0%
Semp	7	0	0	7	0%
Greenyellow	6	0	1	5	0%
Utragaz	5	2	3	0	40%
Sal Energia	5	0	1	4	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+63 NO PAINEL)

29 Corretiva · **23** Religamento · **17** Religamento Remoto · **2** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#19061	Relig. remoto	Jacundá 1	Religamento do ATHN-JCD100	PA Leste 01
#19065	Religamento	Marabá 2	Religamento do MAB200-CABN2	PA Leste 01
#19150	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento do ATHN-CPP100	PA Norte 01
#19151	Religamento	Capitão Poço 1	Religamento do ATHN-CPP100	PA Norte 01
#19135	Religamento	Capitão Poço 1	Religamento do CPP100-CABN3	PA Norte 01
#19134	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 1	PA Norte 01
#19134	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 2	PA Norte 01
#19134	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 4	PA Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+32 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#19182	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#19176	Em campo	Junco · Nordeste	aberta
#19174	Queda de energia	Aparecida do Taboa · Centro-Oeste	aberta
#19172	Remoto (COS)	Crateús 1 · Nordeste	0.0 h
#19159	Em campo	Nobres 1 · Centro-Oeste	aberta
#19158	Queda de energia	Colíder 2 · Centro-Oeste	aberta
#19151	Queda de energia	Capitão Poço 100 · Norte	0.8 h
#19150	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.1 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 18% no dia** — 55 das 310 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 228 não iniciadas e 27 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 103 tarefas que não estavam programadas.
- **71 OS não programadas entraram** (**29** Corretiva · **23** Religamento · **17** Religamento Remoto · **2** Corretiva Emergencial). Thopen concentra 28 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 40 no dia** (25.5 h diurnas de parada), contra média de 39/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Apolo teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 10); por supervisor, Patrick Viana (0% de 13).
- **Backlog segue em 2.377 tarefas atrasadas** de 3.805 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 283 tarefas criadas e 230 finalizadas — saldo +53.
- **130 ativos com sinal de recorrência**, 14 crítico(s): Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (União 1 - PI, 14 falhas); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 9 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S46, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	117	26	61	22%
Camila Viana	94	26	31	28%
Danuth Fernandes	75	3	53	4%
Patrick Viana	13	0	5	0%
Daniel Camurça	10	0	0	0%
sem responsável no BD	1	0	1	0%

"sem responsável no BD" são OS cujo cluster não tem Responsável O&M preenchido no BD_Operacoes — cadastro, não execução.

SEMANA 46 · 09–13 NOV 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (255) (+247 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#15289	Inhapi: vedação dos postes de CFTV	Thopen	AL Oeste 01	pausado
#17976	[Grid Co.] - MPM - Cabine de Medição	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#17976	[Grid Co.] - MPM - Tracker	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#17976	[Grid Co.] - MPM - Cabos CA/CC	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#18927	[Greenyellow] - MPW - Inspeção/Relatório fot	Greenyellow	BA Centro 01	Não Iniciada
#17060	Teste de acionamento remoto dos disjuntores	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#17058	Teste de acionamento remoto dos disjuntores	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#18013	[Grid Co.] - MPM - QGBT	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 14 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 9 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 8 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Tracker 9.101** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sungrow 250HX-20** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.7 Huaweii SUN2000-330KTL-H7** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Estrutura Trackers Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Ponto de Entrega 23 UFV Solier Cascavel, Jacarecoara, Cascav** — Cascavel - CE · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor (P.E.) 6.4 Fronius ECO 25.0-3-S** — Cascavel - CE · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.