Grid Co.

Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Quinta-feira, 05/11/2026

corte às 14:36 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

99	12	87	121	157 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ	FECHADAS	PENDENTES	JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
de 220 no dia · +71 fora do plano	12% da manhã	em 37 OS · 64 h	93 h a partir das 12:00	pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#13624	07:30	Canarana 2	Handover – CABINE DE MEDIÇÃO +5	Fred A.	7.8 h	7ª	não iniciada
#12815	10:25	Colíder 2	Levantamento de EPC	Fred A.	0.4 h	7ª	não iniciada
#14570	07:30	Bonfim Limoeiro do N	Substituição de Cabo LAN CFTV Bu	Camila V.	0.2 h	6ª	pausado
#13835	07:30	Assis Chateaubriand	Handover – Inversores +8	Fred A.	4.9 h	6ª	não iniciada
#15290	07:30	Vargem Grande 1	Vargem Grande: troca de módulos	Danuth F.	1.2 h	5ª	não iniciada
#13480	01:10	Santa Bárbara 1	MPA - Relé de Proteção +1	Danuth F.	3.5 h	4ª	pausado
#15098	07:30	Colíder 2	MPM - Cabine de Medição +6	Fred A.	1.3 h	4ª	não iniciada
#15596	00:30	Elias Fausto 1	MPA - Transformador (diurno)	Fred A.	1.0 h	3ª	não iniciada
#15234	07:30	Brodowski 1	MPS - Strings e Conjuntos de Mód	Camila V.	8.0 h	3ª	não iniciada
#14661	09:45	Santo Antônio da Pla	Coleta de Dados de Geração	Fred A.	0.2 h	3ª	em progresso
#12867	11:10	Coração 1 e 2	Levantamento de EPC	Fred A.	0.3 h	3ª	não iniciada
#13201	00:05	Crateús 1	MPA - Inversor +3	Fred A.	2.7 h	1ª	não iniciada

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 25 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Fred Alexandrino	51	10	41	26 h	39 h	65 h
Daniel Camurça	20	0	20	3 h	1 h	4 h
Camila Viana	14	0	14	19 h	7 h	27 h
Danuth Fernandes	11	2	9	13 h	34 h	47 h
Patrick Viana	3	0	3	2 h	11 h	13 h

1 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #16006. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 12%** — 12 das 99 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **87 tarefas em 37 OS**, somando 64 h de execução.
- **A tarde já tem 121 tarefas programadas** (93 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **157 h** — acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **11 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 43 das pendências** e o cluster CE Leste 01 tem 13. Hoje entraram ainda 34 OS não programadas (**14** Religamento · **11** Corretiva · **7** Religamento Remoto · **2** Corretiva Emergencial), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.