Grid Co.

Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Quarta-feira, 14/10/2026

corte às 13:37 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

226	25	201	172	446 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ	FECHADAS	PENDENTES	JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
de 405 no dia · +50 fora do plano	11% da manhã	em 126 OS · 171 h	275 h a partir das 12:00	pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#9489	10:15	Céu Azul 1	Instalação amortecedores tracker	Fred A.	1.0 h	13ª	não iniciada
#9717	07:30	Guajirú 1	Tratamento de ferrugem em QGBT	Daniel C.	1.0 h	12ª	não iniciada
#9718	08:45	Guajirú 1	Verificação e reparo de exaustor	Daniel C.	1.0 h	12ª	não iniciada
#9723	09:40	Topázio (Matão 2)	Manutenção e instalação de câmer	Camila V.	1.0 h	12ª	pausado
#10149	07:30	Sete Lagoas 2	Chamado STI — tcu	Fred A.	0.2 h	11ª	não iniciada
#10185	07:30	Cidade Gaúcha 1	MPA - Transformador	Fred A.	5.3 h	10ª	não iniciada
#10861	07:30	Aparecida do Taboado	Substituição de Contatora	Fred A.	1.0 h	9ª	não iniciada
#11512	08:15	Crateús 1	Inspeção de inversor para abertu	Fred A.	2.0 h	8ª	não iniciada
#11772	08:45	Céu Azul 1	Verificação de Tracker Parado	Fred A.	0.5 h	8ª	não iniciada
#11771	09:30	Céu Azul 1	Verificação de Tracker Parado	Fred A.	0.5 h	8ª	não iniciada
#11503	10:20	Aparecida do Taboado	Inspeção para chamado Brametal	Fred A.	1.0 h	8ª	em progresso
#11790	10:45	Coração 1 e 2	Verificação de Tracker Parado	Fred A.	0.5 h	8ª	não iniciada

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 114 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Danuth Fernandes	70	3	67	43 h	90 h	133 h
Fred Alexandrino	58	2	56	68 h	92 h	160 h
Camila Viana	66	11	55	44 h	68 h	112 h
Daniel Camurça	14	4	10	9 h	8 h	17 h
Patrick Viana	15	5	10	4 h	17 h	21 h
TBD	3	0	3	3 h	0 h	3 h

9 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #14345, #14374, #15993, #16160, #16186, #16190. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 11%** — 25 das 226 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **201 tarefas em 126 OS**, somando 171 h de execução.
- **A tarde já tem 172 tarefas programadas** (275 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **446 h** — acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **56 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 117 das pendências** e o cluster PE Leste 01 tem 12. Hoje entraram ainda 30 OS não programadas (**16** Religamento · **8** Corretiva · **3** Religamento Remoto · **3** Corretiva Emergencial), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.