Grid Co.

Fechamento da semana

Grid Co. · aderência, temas críticos e o que fica para a próxima semana

Semana 45 · 02–06 Nov 2026

fechado sex 06/11 às 17:16 · uso interno

30%	499	689	327	182	2.171
ADERÊNCIA DA SEMANA 277 de 936 · meta 85%	TAREFAS QUE ROLARAM 53% da programação	FORA DO PLANO executadas sem estar programadas	NÃO PROGRAMADAS corretivas e religamentos criados	RELIGAMENTOS 392 h ponderadas de parada	BACKLOG ATRASADO de 3.361 abertas no fechamento

ADERÊNCIA POR DIA — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1/37	135/325	91/229	34/214	16/131

QUATRO SEMANAS — TENDÊNCIA

SEMANA	PROG.	ADERÊNCIA	ROLARAM	NÃO PROG.	RELIG.	H PARADA
S43	1.151	78%	524	423	261	629
S44	920	62%	675	402	243	450
S45	936	30%	499	327	182	392

POR CLIENTE

CLIENTE	PROG.	FINAL.	ROLARAM	ADERÊNCIA
Thopen	539	125	329	23%
RenoGrid	122	26	45	21%
Athon	89	58	52	65%
2C	62	52	3	84%
Axis	36	7	26	19%
Greenyellow	27	3	19	11%
GD Energy	17	0	1	0%
Sal Energia	11	3	3	27%

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	ROLARAM	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	484	110	202	23%
Danuth Fernandes	193	74	136	38%
Camila Viana	185	81	122	44%
Patrick Viana	43	10	26	23%
Daniel Camurça	30	2	12	7%
sem responsável no BD	1	0	1	0%

TEMAS CRÍTICOS DA SEMANA

- **Aderência de 30% na semana** — 277 das 936 tarefas programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. É a terceira semana seguida em queda: 78% → 62% → 30%.
- **499 tarefas rolaram** (53% da programação). 68 OS já rolaram 4 vezes ou mais e seguem abertas — são o tema crítico nº 1: cada uma dessas está há mais de um mês sendo empurrada.
- **Seg foi o pior dia** (3% de 37). Por cliente, GD Energy teve a menor aderência; por supervisor, Daniel Camurça.
- **327 OS não programadas entraram** (131 Religamento · 126 Corretiva · 58 Religamento Remoto · 12 Corretiva Emergencial), menos que na semana anterior (402). Isso consumiu HH que estava reservado ao plano.
- **182 religamentos** somaram 392 h ponderadas de indisponibilidade. Cidade Gaucha sozinha respondeu por 45 h — vale abrir análise de causa raiz.
- **Fora do plano, a equipe executou 689 tarefas** que não estavam programadas. É trabalho real, mas invisível na aderência — e sinal de que o plano não reflete o que o campo faz.
- **315 tarefas não couberam na semana**: 14 MPA noturnas esperam um dia nas observações e 55 são de usinas que não receberam dia. Essas duas causas dependem do PCM, não do campo.

Aderência = finalizadas ÷ programadas (linhas do plano; fora do plano contadas à parte). Meta 85%.

Detalhe da semana

reincidentes, religamentos, o que não coube e a engenharia

REINCIDENTES — OS COM 4 ROLAGENS OU MAIS QUE SEGUEM ABERTAS (68)

OS	USINA	TAREFA	TIPO	RESPONSÁVEL	ROLAGEM
#10322	Ibirapuã 2	MPA - Relé de Proteção	MPA	Danuth Fernandes	11ª
#8799	Cedro 2	MPA - Módulo	MPA	Patrick Viana	11ª
#8796	Cedro 1	MPA - Módulo	MPA	Patrick Viana	11ª
#8783	Demerval Lobão 1	MPA - QGBT	MPA	Patrick Viana	11ª
#11790	Coração 1 e 2	Verificação de Tracker Parado	Corretiva	Fred Alexandrino	11ª
#12331	Coração 1 e 2	Inspeção Geral do Inversor	Inspeção	Fred Alexandrino	11ª
#10189	Araçoiaba da Serra 2	MPA - Transformador	MPA	Danuth Fernandes	10ª
#12612	Ceilândia 1	UFV-Ceilandia1] - Mapeamento dos Tracker	Inspeção	Fred Alexandrino	9ª
#12652	Senador Elói 1	Acompanhamento - Supressão Vegetal	Zeladoria	Camila Viana	9ª
#12892	Parelhas 1	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Ter	Zeladoria	Camila Viana	9ª

Cada rolagem é uma semana perdida. Acima de 4, a causa raramente é capacidade: é peça, acesso, escopo ou a OS não cabe no dia. Vale decidir uma a uma na reunião de programação.

CLUSTERS COM PIOR ADERÊNCIA (≥10 TAREFAS)

CLUSTER	PROG.	FINAL.	ADER.
DF Centro 01	67	0	0%
MT Norte 01	31	0	0%
CE Norte 01	17	0	0%
MT Sul 03	16	0	0%
SP Oeste 01	16	0	0%
SP Leste 02	12	0	0%

RELIGAMENTOS POR REGIÃO

REGIÃO	EVENTOS	PARTE
Nordeste	54	30%
Sul	52	29%
Sudeste	40	22%
Centro-Oeste	18	10%
Norte	18	10%

83 em campo · **55** remoto (COS) · **44** queda de energia

USINAS COM MAIS HORAS DE PARADA

USINA	DIURNAS
Cidade Gaucha	45 h
Colorado 2	39 h
Colorado 1	39 h
Santo Antonio da Platina	32 h
Piracicaba 1	26 h
Céu Azul	25 h

NÃO PROGRAMADAS DA SEMANA — POR CLIENTE

CLIENTE	OS	PARTE
Thopen	186	57%
Athon	42	13%
Axis	31	9%
Greenyellow	16	5%
RenoGrid	14	4%
2C	10	3%

O QUE NÃO COUBE NA SEMANA — POR CAUSA

CAUSA	TAREFAS
sem capacidade nos dias da usina	246
usina sem dia na semana	55
MPA noturna sem dia definido	14

"MPA noturna sem dia" e "usina sem dia" dependem do PCM: defina o dia nas Observações da Semana e a próxima programação absorve.

ENGENHARIA — CONFIABILIDADE NO FECHAMENTO

- **138 ativos com sinal de recorrência**, 18 crítico(s) e 73 em atenção. Crítico: Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (União 1 - PI, 14 falhas em 30 dias); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 12 falhas em 30 dias); Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 10 falhas em 30 dias); Inversor 1.1 (Cipó Guaçu - SP, 8 falhas em 30 dias); Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0 (Guatambú 1 - SC, 5 falhas em 30 dias); Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0 (Guatambú 1 - SC, 4 falhas em 30 dias); Tracker 9.101 (Marabá 2 - PA, 4 falhas em 30 dias); Inversor 1.5 Sungrow 250HX-20 (Topázio (Matão 2) - SP, 4 falhas em 30 dias); Inversor 1.7 Huaweii SUN2000-330KTL-H7 (Campos dos Goytacazes 1 - RJ, 4 falhas em 30 dias); Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6 (Campos dos Goytacazes 1 - RJ, 4 falhas em 30 dias); Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3 (Macaíba 1 - RN, 4 falhas em 30 dias); Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão (Topázio (Matão 2) - SP, 4 falhas em 30 dias); Inversor 3.1 Sungrow (Jacundá 1 - PA, 4 falhas em 30 dias); Estrutura Trackers Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil (Marabá 1 - PA, 3 falhas em 30 dias); Inversor 1.8 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (Ipixuna do Pará 1 - PA, 3 falhas em 30 dias); Inversor (P.E.) 6.4 Fronius ECO 25.0-3-S (Cascavel - CE, 3 falhas em 30 dias); Inversor 1.4 (Cipó Guaçu - SP, 3 falhas em 30 dias); Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1 (Santo Anastácio - SP, 3 falhas em 30 dias).
- **MTTR de 26.0 h** e MTBF de 5.550 h na frota monitorada. 44 ativos abaixo de 85% de disponibilidade.

Fontes: Programação Semanal, Gestão PCM, Gerencial e Confiabilidade (Fracttal via robô)