Grid Co. **Relatório diário de manutenção**

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Sexta-feira, 23/10/2026

gerado 24/10 às 06:00 · uso interno (PCM e engenharia)

31%	128	80	32	2.143	136
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
57 de 185 programadas · +95 fora do plano	123 não iniciadas · 5 em andamento	corretivas e religamentos	32.9 h diurnas · média 7 d: 38/dia	de 3.070 abertas · saldo do dia +16	19 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	117	48	4	65	41%
Athon	20	8	0	12	40%
RenoGrid	17	0	0	17	0%
Greenyellow	9	0	0	9	0%
2C	8	1	1	6	12%
Apolo	8	0	0	8	0%
GD Energy	2	0	0	2	0%
Axis	2	0	0	2	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+72 NO PAINEL)

42 Corretiva · **20** Religamento · **12** Religamento Remoto · **6** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#17346	Religamento	Araputanga 1	Verificação de comunicação do	MT Sul 01
#17365	Corretiva	Gravatá 2	Verificação de Tracker Parado	PE Leste 02
#17371	Corretiva	Gravatá 2	Recomposição de String	PE Leste 02
#17230	Corretiva Emergencial	Marabá 2	Religamento do MAB200-INVR1.5	PA Leste 01
#17223	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#17225	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#17231	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#17404	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+24 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#17408	Queda de energia	Sete Lagoas 2 · Sudeste	aberta
#17407	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.1 h
#17405	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.1 h
#17404	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#17393	Em campo	Aparecida do Taboa · Centro-Oeste	aberta
#17383	Queda de energia	Ceilândia 1 · Centro-Oeste	aberta
#17383	Queda de energia	Ceilândia 1 · Centro-Oeste	aberta
#17382	Queda de energia	Ouro Branco · Nordeste	1.7 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 31% no dia** — 57 das 185 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 123 não iniciadas e 5 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 95 tarefas que não estavam programadas.
- **80 OS não programadas entraram** (**42** Corretiva · **20** Religamento · **12** Religamento Remoto · **6** Corretiva Emergencial). Thopen concentra 37 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 32 no dia** (32.9 h diurnas de parada), contra média de 38/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **RenoGrid teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 17); por supervisor, Daniel Camurça (0% de 11).
- **Backlog segue em 2.143 tarefas atrasadas** de 3.070 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 191 tarefas criadas e 175 finalizadas — saldo +16.
- **136 ativos com sinal de recorrência**, 19 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 17 falhas); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 13 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S43, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Camila Viana	59	37	11	63%
Fred Alexandrino	51	7	12	14%
Danuth Fernandes	48	12	25	25%
Patrick Viana	16	1	5	6%
Daniel Camurça	11	0	0	0%

SEMANA 43 · 19–23 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Seg 121/302
Ter 156/353
Qua 78/239
Qui 78/254
Sex 57/185

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (128) (+120 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#15968	[Grid Co.] - MPM - String e Conjunto de Módu	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15968	[Grid Co.] - MPM - Inversor	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#17339	[IBI200-INVR1.3] - Religamento do IBI200-INV	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#17252	Instalação de sensor de presença	Alves Lima	CE Leste 01	Não Iniciada
#17094	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termogr	Thopen	CE Leste 01	Não Iniciada
#17360	Inspeção de potência ativa dos inversores	GD Energy	CE Norte 01	Não Iniciada
#17254	Inspeção de potência do inversor	GD Energy	CE Norte 01	Não Iniciada
#17264	[GY-CDP100-INVR2.6] - Verificação de ventila	Greenyellow	CE Oeste 02	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 17 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 13 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 13 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi** — Castelo do Piauí 1 - PI · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa** — Indaiatuba 1 - SP · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 6.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Santa Maria do Pará 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1** — Guaratingueta 5 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Módulo Fotovoltaico Risen RSM132-8-640BMDG-660BMDG** — Santa Maria do Pará 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Huawei SUN2000-100KTL-H1** — Marabá 2 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.6 Huawei** — Timon 1 - MA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Infraestrutura Civil Barretos São Paulo Brasil** — Barretos 1 - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.