Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Segunda-feira, 02/11/2026

gerado 03/11 às 06:35 · uso interno (PCM e engenharia)

0%	51	52	47	2.359	127
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
0 de 51 programadas · +63 fora do plano	42 não iniciadas · 9 em andamento	corretivas e religamentos	44.0 h diurnas · média 7 d: 35/dia	de 3.759 abertas · saldo do dia +36	15 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	36	0	5	31	0%
Axis	7	0	1	6	0%
Athon	3	0	2	1	0%
Greenyellow	2	0	0	2	0%
RenoGrid	2	0	1	1	0%
2C	1	0	0	1	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+44 NO PAINEL)

33 Religamento · **16** Religamento Remoto · **3** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#18311	Religamento	Timon 1	Verificação de comunicação do	MA Leste 01
#18310	Religamento	Timon 1	Religamento do TIM100-CABN3	MA Leste 01
#18292	Religamento	Marabá 2	Verificação de comunicação do	PA Leste 01
#18266	Religamento	Marabá 2	Religamento do ATHN-MAB200	PA Leste 01
#18290	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#18303	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#18287	Relig. remoto	Ouro Branco 1	Religamento da Cabine 2	AL Oeste 01
#18286	Relig. remoto	Ouro Branco 1	Religamento da Cabine 2	AL Oeste 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+39 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#18316	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#18314	Em campo	Guaratinguetá 5 · Sudeste	aberta
#18313	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#18312	Remoto (COS)	Guaratinguetá 5 · Sudeste	0.1 h
#18309	Em campo	Aparecida do Taboa · Centro-Oeste	aberta
#18311	Em campo	Timon 100 · Nordeste	2.1 h
#18310	Em campo	Timon 100 · Nordeste	2.0 h
#18303	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.1 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 0% no dia** — 0 das 51 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 42 não iniciadas e 9 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 63 tarefas que não estavam programadas.
- **52 OS não programadas entraram** (**33** Religamento · **16** Religamento Remoto · **3** Corretiva Emergencial). Thopen concentra 41 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 47 no dia** (44.0 h diurnas de parada), contra média de 35/dia nos 7 dias anteriores. Dia acima do padrão da semana.
- **Thopen teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 36); por supervisor, Camila Viana (0% de 18).
- **Backlog segue em 2.359 tarefas atrasadas** de 3.759 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 104 tarefas criadas e 68 finalizadas — saldo +36.
- **127 ativos com sinal de recorrência**, 15 crítico(s): Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 15 falhas); Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 15 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S45, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

Segunda-feira, 02/11/2026

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Camila Viana	18	0	7	0%
Fred Alexandrino	18	0	2	0%
Danuth Fernandes	13	0	8	0%
Patrick Viana	2	0	0	0%

SEMANA 45 · 02–06 NOV 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Ter concentra 310 programadas — 35% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (51) (+43 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#17961	[Ouro Branco 1][Infraestrutura Civil FZ. Pau	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#17958	[Ouro Branco 1][Módulo Fotovoltaico] - Acomp	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#17094	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termogr	Thopen	CE Leste 01	Não Iniciada
#17959	[Castelo do Piauí 1][Infraestrutura Civil Fa	Greenyellow	CE Oeste 02	Não Iniciada
#18306	[GY-CDP100] - Religamento do GY-CDP100	Greenyellow	CE Oeste 02	Não Iniciada
#17116	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termogr	Thopen	ES Norte 01	Não Iniciada
#17113	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Termogr	Axis	ES Norte 02	Não Iniciada
#18278	[THPN-SDN100] - Religamento do THPN-SDN100	Thopen	GO Centro 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 15 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 15 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 14 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 8 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei SUN2000-100KTL-H1** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sungrow 250HX-20** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.7 Huaweii SUN2000-330KTL-H7** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa** — Indaiatuba 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.