Grid Co.

Alerta da programação

Grid Co. · checagem da programação recém-gerada, antes de ir para o campo

Semana 46 · 09–13 Nov 2026

gerado sex 06/11 às 15:59 · uso interno (PCM)

1.022	44%	5	7	16
TAREFAS PROGRAMADAS em 332 OS · 50 clusters	HH ÷ CAPACIDADE 967 h de 2.200 h na semana	SEVERIDADE ALTA resolver antes de segunda	SEVERIDADE MÉDIA vão virar rolagem	DIAS EM 2+ CIDADES mesma equipe · 250 tarefas não couberam

ALTA Duração implausível ou janela impossível — 0 OS, 0 tarefas

Tarefa com mais de 8 h numa janela, ou fim depois da meia-noite. Distorce o HH do cluster e empurra as outras. Corrigir a duração no plano de manutenção do Fracttal.

nada encontrado

ALTA Clusters acima da capacidade semanal — 2 de 50

HH programado maior que as horas da semana do cluster. Vai rolar por construção. Ou tira tarefa, ou muda a capacidade no BD de Operações.

CLUSTER	PROGRAMADO	CAPACIDADE	USO	FICOU FORA
SP Leste 03	64 h	44 h	145%	5
PE Oeste 01	49 h	44 h	112%	0

ALTA Ficou fora da semana por decisão pendente — 1 OS de MPA noturna e 3 usinas sem dia

O programador não decide sozinho: MPA noturna precisa de um dia nas Observações da Semana; usina sem dia precisa entrar na distribuição do cluster. Enquanto isso, essas tarefas envelhecem no backlog.

SITUAÇÃO	QUEM
MPA noturna sem dia	#17056
Usinas sem dia na semana	Sorocaba 1, Quixadá 2 (Vitesse), Nova Londrina 2

ALTA Equipe em mais de uma cidade no mesmo dia — 16 de 152 dias × cluster (6 com 3 ou mais)

A mesma equipe programada em usinas de cidades diferentes no mesmo dia. Duas pode ser rotina; três ou mais raramente cabe com deslocamento, almoço e apontamento.

DIA	CLUSTER	CIDADES	ONDE (TAREFAS)	DESLOC.	TAREFAS
Seg	PE Leste 01	3	Belo Jardim (5) · Vertentes (2) · São Bento do Una (2)	3.7 h	9
Seg	SP Leste 03	3	Piracicaba (5) · Jundiaí (2) · Santa Bárbara D´Oeste (1)	1.8 h	8
Seg	PR Oeste 01	3	Alto Paraná (15) · Nova Londrina (3) · Cidade Gaucha (1)	1.5 h	19
Seg	ES Norte 01	3	UF ES (4) · Vargem Grande (3) · Linhares (2)	0.0 h	9
Seg	PI Oeste 01	3	Junco (1) · UF PI (1) · Dermeval Lobão (1)	0.0 h	3
Seg	RN Sul 01	3	Parelhas (2) · Caicó (1) · UF RN (1)	0.0 h	4

ALTA Cluster com programação mas sem pessoa no BD de Operações — 3

A capacidade da semana vem de zero pessoas. Ou o colaborador não está na Relação Geral, ou o cluster está com o nome diferente.

CLUSTER	TAREFAS
PE Leste 01	39
MS Leste 01	19
RN Leste 01	9

MÉDIA Dias com mais de 8.8 h num cluster — 31 de 152 combinações dia × cluster

Mais horas num dia do que uma pessoa executa. O programador aceita porque a capacidade é semanal; o campo não. Redistribuir entre os dias.

DIA	CLUSTER	PROGRAMADO	VS. 1 PESSOA
Seg	PE Leste 01	36 h	4.1×
Seg	PR Oeste 01	35 h	4.0×
Seg	ES Norte 01	31 h	3.5×
Seg	SP Centro 01	27 h	3.1×
Seg	PE Oeste 01	26 h	3.0×

MÉDIA Janelas sobrepostas no mesmo cluster e dia — 28 pares

Duas OS diferentes ocupando a mesma hora da mesma equipe. Se são usinas diferentes, uma delas vai rolar.

DIA	CLUSTER	OS	ONDE
Seg	BA Centro 01	#18502 × #16477	mesma usina
Seg	DF Centro 01	#18180 × #17953	mesma usina
Seg	DF Centro 01	#18055 × #18095	mesma usina
Seg	DF Centro 01	#18095 × #18055	mesma usina

MÉDIA **OS com 5 rolagens ou mais programadas de novo — 68 OS**

Já rolaram cinco vezes ou mais e voltaram para a semana sem nada mudar. A chance de rolar de novo é alta. Decidir: peça, acesso, escopo ou tirar do plano.

OS	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	ROLAGEM
#10157	Piracicaba 1	Investigação de anomalia no TC da	Danuth Fernandes	13ª
#10322	Ibirapuã 2	MPA - Relé de Proteção	Danuth Fernandes	12ª
#8799	Cedro 2	MPA - Módulo	Patrick Viana	12ª
#8796	Cedro 1	MPA - Módulo	Patrick Viana	12ª
#8783	Demerval Lobão 1	MPA - QGBT	Patrick Viana	12ª

MÉDIA **Mais de 3 h de deslocamento num dia — 7 dias × cluster**

Deslocamento somado das tarefas do dia. Acima de 3 h, sobra menos de 6 h de execução real.

DIA	CLUSTER	DESLOCAMENTO	CIDADES
Ter	SP Leste 03	5.5 h	2
Qui	SP Leste 03	5.2 h	2
Qua	PR Sul 01	5.0 h	1
Qua	PA Leste 01	4.4 h	1
Seg	PA Leste 01	3.9 h	1

MÉDIA **Troca de usina sem tempo de deslocamento — 19 casos**

A tarefa seguinte começa em outra usina antes de a anterior terminar, ou sem o tempo de estrada que o próprio plano calcula.

DIA	CLUSTER	OS	TRAJETO	FOLGA	PRECISA
Seg	ES Norte 01	#18338 → #16611	Linhares → UF ES	-360 min	0 min
Seg	ES Norte 01	#18143 → #15989	Vargem Grande → UF ES	-108 min	0 min
Seg	ES Norte 01	#15989 → #18102	UF ES → Vargem Grande	-237 min	0 min
Seg	MA Leste 01	#18544 → #17056	UF MA → UF MA	15 min	26 min
Seg	PE Leste 01	#18347 → #16746	Vertentes → Belo Jardim	-465 min	74 min

MÉDIA **Fora do horário de campo (06:00–19:00) — 27 OS, 27 tarefas**

Diurna programada antes das 6 h ou terminando depois das 19 h. MPA noturna e janelas marcadas NOTURNO ficam fora desta checagem.

OS	USINA	TAREFA	TIPO	INÍCIO	FIM
#18541	Quixadá 1 (Hortina)	Reaperto/torque dos parafusos	Corretiva	14:00	22:00
#15989	Córrego do Sapucaia 1	Corretiva - Inspeção de CFTV	Corretiva	15:57	21:57
#17964	Primavera 2	[Módulo Fotovoltaico JA Solar	Zeladoria	02:15	02:25
#17116	Linhares 1	Acompanhamento - Limpeza de Mó	Zeladoria	02:40	04:40
#17892	Nova Xavantina 1	Reinstalação das grades de pro	Corretiva	19:12	19:22

MÉDIA **Mais de 12 tarefas para uma equipe num dia — 29 dias × cluster**

Mesmo que o HH feche, cada tarefa tem abertura, execução, foto e fechamento no Fracttal. Acima de 12 por dia o apontamento não acompanha.

DIA	CLUSTER	TAREFAS	OS
Ter	DF Centro 01	20	1
Qua	MS Leste 01	19	3
Seg	PR Oeste 01	19	9
Qua	AL Oeste 01	18	2
Qua	MT Norte 01	17	2

BAIXA **Semana desbalanceada — Ter tem 275 tarefas, Sex tem 72**

27% da semana num só dia. Um dia de chuva ou uma corretiva grande derruba a aderência da semana inteira.

SEG	TER	QUA	QUI	SEX
Seg 273	**Ter** 275	**Qua** 240	**Qui** 162	**Sex** 72

BAIXA **Tarefas sem responsável definido — 1 (TBD)**

O cluster não tem Responsável O&M no BD de Operações. Ninguém recebe o alerta do dia dessas tarefas.

CLUSTER	TAREFAS
SP Norte 03	1

BAIXA **Feriados na semana — 0**

Tarefa programada em feriado da UF da usina só roda se a equipe trabalhar no feriado. Confirmar ou mover.

nada encontrado

BAIXA **Avisos de cadastro — 4 · 0 linhas de teste removidas**

Erros de nome no Fracttal que fazem a distribuição de dias contar errado.

ITEM	PROBLEMA	AÇÃO
Thopen - Bernardino de Campos - SP	UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Greenyellow - Castelo do Piauí 1 -	UF do nome (PI) difere da equipe (CE Oeste 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
RenoGrid - Nobres 1 - CE	UF do nome (CE) difere da equipe (MT Sul 03)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Thopen - Taguai 1 e 2 - SP	UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2

BAIXA **Programação em fim de semana — 0 tarefas**

Só vale se a equipe trabalha no sábado. Senão, rola por construção.

nada encontrado