Grid Co.

Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Quinta-feira, 22/10/2026

gerado 23/10 às 07:37 · uso interno (PCM e engenharia)

26%
ADERÊNCIA DO DIA
70 de 271 programadas · +113 fora do plano

201
PASSAM PARA HOJE
190 não iniciadas · 11 em andamento

112
NÃO PROGRAMADAS GERADAS
corretivas e religamentos

47
RELIGAMENTOS
37.1 h diurnas · média 7 d: 38/dia

2.067
BACKLOG ATRASADO
de 3.054 abertas · saldo do dia +92

168
ATIVOS COM SINAL
17 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	158	33	5	120	21%
Athon	30	11	2	17	37%
Greenyellow	21	15	1	5	71%
RenoGrid	19	2	1	16	11%
Axis	14	2	1	11	14%
GD Energy	10	5	0	5	50%
Apolo	7	0	0	7	0%
2C	5	2	0	3	40%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+104 NO PAINEL)

59 Corretiva · **19** Religamento Remoto · **18** Religamento · **16** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#17049	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do 2C - Ipixuna do	PA Norte 03
#17008	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do 2C - Ipixuna do	PA Norte 03
#17082	Corretiva Emergencial	União 1	Religamento do Inversor 2.1	PI Oeste 01
#17010	Corretiva Emergencial	União 1	Religamento do Inversor 2.1	PI Oeste 01
#17057	Corretiva Emergencial	União 1	Religamento do Disjuntor do In	PI Oeste 01
#17053	Corretiva	Rio do Peixe 1 e 2	Verificação de Tracker Parado	PB Oeste 01
#17073	Religamento	Timon 1	Religamento da Cabine 3	MA Leste 01
#17031	Corretiva Emergencial	Marabá 2	Religamento do Inversor 1.5	PA Leste 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+39 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#17223	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#17222	Em campo	Cedro 2 · Nordeste	aberta
#17220	Em campo	Cedro 1 · Nordeste	aberta
#17219	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#17218	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#17216	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#17209	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.1 h
#17204	Remoto (COS)	Salto Pirapora 3 · Sudeste	0.1 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 26% no dia** — 70 das 271 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 190 não iniciadas e 11 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 113 tarefas que não estavam programadas.
- **112 OS não programadas entraram** (**59** Corretiva · **19** Religamento Remoto · **18** Religamento · **16** Corretiva Emergencial). Thopen concentra 64 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 47 no dia** (37.1 h diurnas de parada), contra média de 38/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **RenoGrid teve a menor aderência entre os clientes** (11% de 19); por supervisor, Fred Alexandrino (3% de 78).
- **Backlog segue em 2.067 tarefas atrasadas** de 3.054 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 302 tarefas criadas e 210 finalizadas — saldo +92.
- **168 ativos com sinal de recorrência**, 17 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 16 falhas); Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (União 1 - PI, 12 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S43, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Camila Viana	82	26	21	32%
Fred Alexandrino	78	2	35	3%
Danuth Fernandes	65	20	28	31%
Patrick Viana	29	17	7	59%
Daniel Camurça	17	5	1	29%

SEMANA 43 · 19–23 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
108/302	145/359	51/246	70/271	51/163

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (201) (+193 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#15968	[Grid Co.] - MPM - QGBT	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15968	[Grid Co.] - MPM - QGBT	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15968	[Grid Co.] - MPM - QGBT	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15968	[Grid Co.] - MPM - QGBT	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15968	[Grid Co.] - MPM - QGBT	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15968	[Grid Co.] - MPM - QGBT	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15968	[Grid Co.] - MPM - QGBT	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada
#15968	[Grid Co.] - MPM - QGBT	Thopen	AL Oeste 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 16 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 12 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 12 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa** — Indaiatuba 1 - SP · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi** — Castelo do Piauí 1 - PI · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 6.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — Santa Maria do Pará 1 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1** — Guaratingueta 5 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Huawei SUN2000-100KTL-H1** — Marabá 2 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.6 Huawei** — Timon 1 - MA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Infraestrutura Civil Barretos São Paulo Brasil** — Barretos 1 - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.