Grid Co.

Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Sexta-feira, 30/10/2026

corte às 13:12 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

103	20	83	54	92 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ	FECHADAS	PENDENTES	JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
de 158 no dia · +61 fora do plano	19% da manhã	em 36 OS · 52 h	40 h a partir das 12:00	pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#13835	07:30	Assis Chateaubriand	Handover – Inversores +4	Fred A.	5.7 h	5ª	não iniciada
#15299	07:30	Santana do Ipanema 1	Santana do Ipanema: vedação dos	Camila V.	1.0 h	4ª	pausado
#14779	07:30	Nova Xavantina 2	[Inversor 1.8 SOLAREDGE] - Abert	Fred A.	0.2 h	4ª	pausado
#15293	07:30	Guatambú 1	Guatambu: verificação dos tracke	Fred A.	1.0 h	4ª	não iniciada
#15719	07:30	Córrego do Sapucaia	MPM - String e Conjunto de Módul +10	Danuth F.	1.9 h	3ª	não iniciada
#15764	00:07	Nova Xavantina 2	MPM - Infraestrutura +5	Fred A.	3.9 h	2ª	não iniciada
#16340	07:30	Rio do Peixe 1 e 2	Handover – Nobreak e Banco de Ba +2	Daniel C.	4.0 h	2ª	não iniciada
#15140	07:30	Nova Londrina 2	MPM - Nobreak e Banco de Bateria	Fred A.	0.2 h	2ª	pausado
#15234	07:30	Brodowski 1	MPS - Strings e Conjuntos de Mód	Camila V.	8.0 h	2ª	não iniciada
#13758	07:30	Alvares Machado	Handover – Strings e Conjuntos d +3	Camila V.	5.1 h	2ª	não iniciada
#8783	00:05	Demerval Lobão 1	MPA - Inversor	Patrick V.	2.0 h	1ª	não iniciada
#18005	05:28	Petrolina 3	Religamento do Disjuntor do Inve	Danuth F.	0.2 h	1ª	não iniciada

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 24 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Danuth Fernandes	48	7	41	14 h	7 h	21 h
Fred Alexandrino	27	4	23	15 h	19 h	34 h
Camila Viana	14	1	13	17 h	5 h	21 h
Daniel Camurça	3	0	3	4 h	3 h	7 h
Patrick Viana	11	8	3	3 h	6 h	9 h

1 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #15764. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 19%** — 20 das 103 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **83 tarefas em 36 OS**, somando 52 h de execução.
- **A tarde já tem 54 tarefas programadas** (40 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **92 h** — muito acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **5 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 37 das pendências** e o cluster MA Leste 01 tem 21. Hoje entraram ainda 29 OS não programadas (**12** Religamento · **6** Religamento Remoto · **6** Corretiva · **5** Corretiva Emergencial), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.