Grid Co.

Alerta da programação

Grid Co. · checagem da programação recém-gerada, antes de ir para o campo

Semana 43 · 19–23 Out 2026

gerado sex 16/10 às 22:32 · uso interno (PCM)

1.168	38%	6	7	6
TAREFAS PROGRAMADAS	HH ÷ CAPACIDADE	SEVERIDADE ALTA	SEVERIDADE MÉDIA	DIAS EM 2+ CIDADES
em 273 OS · 47 clusters	782 h de 2.068 h na semana	resolver antes de segunda	vão virar rolagem	mesma equipe · 337 tarefas não couberam

ALTA Duração implausível ou janela impossível — 0 OS, 0 tarefas

Tarefa com mais de 8 h numa janela, ou fim depois da meia-noite. Distorce o HH do cluster e empurra as outras. Corrigir a duração no plano de manutenção do Fracttal.

nada encontrado

ALTA Clusters acima da capacidade semanal — 0 de 47

HH programado maior que as horas da semana do cluster. Vai rolar por construção. Ou tira tarefa, ou muda a capacidade no BD de Operações.

nada encontrado

ALTA Ficou fora da semana por decisão pendente — 1 OS de MPA noturna e 2 usinas sem dia

O programador não decide sozinho: MPA noturna precisa de um dia nas Observações da Semana; usina sem dia precisa entrar na distribuição do cluster. Enquanto isso, essas tarefas envelhecem no backlog.

SITUAÇÃO	QUEM
MPA noturna sem dia	#10189
Usinas sem dia na semana	Sarandi 1, Pharmas 3

ALTA Feriados na semana — 2

Tarefa programada em feriado da UF da usina só roda se a equipe trabalhar no feriado. Confirmar ou mover.

DATA	FERIADO	UF	TAREFAS NO DIA
Seg 19/10	FERIADO ESTADUAL	PI	1
Sáb 24/10	FERIADO ESTADUAL	GO	0

ALTA Equipe em mais de uma cidade no mesmo dia — 6 de 158 dias × cluster (2 com 3 ou mais)

A mesma equipe programada em usinas de cidades diferentes no mesmo dia. Duas pode ser rotina; três ou mais raramente cabe com deslocamento, almoço e apontamento.

DIA	CLUSTER	CIDADES	ONDE (TAREFAS)	DESLOC.	TAREFAS
Qui	SP Leste 02	3	Salto de Pirapora (3) · UF SP (3) · UF Ar (1)	2.5 h	7
Seg	RN Sul 01	3	Parelhas (7) · Caicó (4) · UF RN (1)	0.8 h	12
Sex	SP Leste 02	2	UF SP (5) · Salto de Pirapora (2)	2.0 h	7
Seg	SP Leste 02	2	UF Ar (7) · UF SP (1)	1.5 h	8
Ter	SP Leste 02	2	UF Ar (9) · Salto de Pirapora (2)	1.5 h	11
Qua	SP Leste 02	2	UF Ar (5) · UF SP (2)	1.0 h	7

ALTA Cluster com programação mas sem pessoa no BD de Operações — 3

A capacidade da semana vem de zero pessoas. Ou o colaborador não está na Relação Geral, ou o cluster está com o nome diferente.

CLUSTER	TAREFAS
PE Leste 01	42
MS Leste 01	21
RN Leste 01	20

MÉDIA Dias com mais de 8.8 h num cluster — 19 de 158 combinações dia × cluster

Mais horas num dia do que uma pessoa executa. O programador aceita porque a capacidade é semanal; o campo não. Redistribuir entre os dias.

DIA	CLUSTER	PROGRAMADO	VS. 1 PESSOA
Seg	MT Leste 01	22 h	2.5×
Seg	PE Oeste 01	21 h	2.4×
Ter	MT Leste 01	16 h	1.8×
Seg	SP Leste 07	15 h	1.7×
Qui	SP Leste 02	12 h	1.4×

MÉDIA Janelas sobrepostas no mesmo cluster e dia — 5 pares

Duas OS diferentes ocupando a mesma hora da mesma equipe. Se são usinas diferentes, uma delas vai rolar.

DIA	CLUSTER	OS	ONDE
Seg	PE Oeste 01	#15852 × #16300	usinas diferentes
Seg	PE Oeste 01	#16508 × #15851	usinas diferentes
Seg	PE Oeste 01	#15851 × #15071	usinas diferentes
Seg	PE Oeste 01	#14672 × #15220	mesma usina

MÉDIA OS com 5 rolagens ou mais programadas de novo — 38 OS

Já rolaram cinco vezes ou mais e voltaram para a semana sem nada mudar. A chance de rolar de novo é alta. Decidir: peça, acesso, escopo ou tirar do plano.

OS	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	ROLAGEM
#9058	Marabá 1	MAB100 - Galvanização a frio das E	Camila Viana	15ª
#10157	Piracicaba 1	Investigação de anomalia no TC da	Danuth Fernandes	11ª
#10861	Aparecida do Taboado 1	Substituição de Contatora	Fred Alexandrino	10ª
#10322	Ibirapuã 2	MPA - Relé de Proteção	Danuth Fernandes	9ª
#11790	Coração 1 e 2	Verificação de Tracker Parado	Fred Alexandrino	9ª

MÉDIA Mais de 3 h de deslocamento num dia — 6 dias × cluster

Deslocamento somado das tarefas do dia. Acima de 3 h, sobra menos de 6 h de execução real.

DIA	CLUSTER	DESLOCAMENTO	CIDADES
Seg	MT Leste 01	17.2 h	1
Ter	MT Leste 01	8.6 h	1
Qua	MT Leste 01	6.5 h	1
Qua	PR Sul 01	5.0 h	1
Sex	PA Leste 01	3.9 h	1

MÉDIA Troca de usina sem tempo de deslocamento — 10 casos

A tarefa seguinte começa em outra usina antes de a anterior terminar, ou sem o tempo de estrada que o próprio plano calcula.

DIA	CLUSTER	OS	TRAJETO	FOLGA	PRECISA
Seg	MA Leste 01	#15185 → #15732	UF MA → UF MA	0 min	24 min
Seg	PE Oeste 01	#15852 → #16300	Petrolina → Petrolina	-240 min	10 min
Seg	PE Oeste 01	#16508 → #15851	Petrolina → Petrolina	-12 min	0 min
Seg	PE Oeste 01	#15851 → #15071	Petrolina → Petrolina	-93 min	10 min
Seg	RN Leste 01	#12652 → #15792	UF RN → UF RN	110 min	115 min

MÉDIA Fora do horário de campo (06:00–19:00) — 7 OS, 7 tarefas

Diurna programada antes das 6 h ou terminando depois das 19 h. MPA noturna e janelas marcadas NOTURNO ficam fora desta checagem.

OS	USINA	TAREFA	TIPO	INÍCIO	FIM
#15989	Córrego do Sapucaia 1	Corretiva - Inspeção de CFTV	Corretiva	14:27	20:27
#12933	Petrolina 3	Acompanhamento - Limpeza de Mó	Zeladoria	00:15	00:25
#15537	Mandaguaçu 1	Corretiva - Limpeza de ventoin	Corretiva	17:42	21:42
#16235	Mandaguaçu 1	[Estrutura Trackers Estrada Ju	Corretiva	21:57	22:07
#16190	Mandaguaçu 1	[Infraestrutura Civil Estrada	Corretiva	22:22	22:32

MÉDIA Mais de 12 tarefas para uma equipe num dia — 26 dias × cluster

Mesmo que o HH feche, cada tarefa tem abertura, execução, foto e fechamento no Fracttal. Acima de 12 por dia o apontamento não acompanha.

DIA	CLUSTER	TAREFAS	OS
Ter	PA Leste 01	20	1
Qua	PA Norte 01	20	2
Ter	PR Norte 01	20	1
Qui	SC Oeste 01	18	3
Ter	SP Oeste 02	18	2

BAIXA Semana desbalanceada — Ter tem 312 tarefas, Sex tem 129

27% da semana num só dia. Um dia de chuva ou uma corretiva grande derruba a aderência da semana inteira.

SEG	TER	QUA	QUI	SEX
Seg 300	**Ter** 312	**Qua** 227	**Qui** 200	**Sex** 129

BAIXA **Tarefas sem responsável definido — 0 (TBD)**

O cluster não tem Responsável O&M no BD de Operações. Ninguém recebe o alerta do dia dessas tarefas.

nada encontrado

BAIXA **Avisos de cadastro — 5 · 0 linhas de teste removidas**

Erros de nome no Fracttal que fazem a distribuição de dias contar errado.

ITEM	PROBLEMA	AÇÃO
Thopen - Sarandi 1 - PR | Thopen -	Grafias diferentes que normalizam igual — contam …	Conferir no Fracttal se é uma usina dupl
Greenyellow - Castelo do Piauí 1 -	UF do nome (PI) difere da equipe (CE Oeste 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
RenoGrid - Nobres 1 - CE	UF do nome (CE) difere da equipe (MT Sul 03)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Thopen - Bernardino de Campos - SP	UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Thopen - Taguai 1 e 2 - SP	UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2

BAIXA **Programação em fim de semana — 0 tarefas**

Só vale se a equipe trabalha no sábado. Senão, rola por construção.

nada encontrado