Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Quarta-feira, 14/10/2026

gerado 15/10 às 06:57 · uso interno (PCM e engenharia)

56%	32	91	73	2.102	147
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
41 de 73 programadas · +118 fora do plano	29 não iniciadas · 3 em andamento	corretivas e religamentos	73.7 h diurnas · média 7 d: 39/dia	de 3.647 abertas · saldo do dia +53	11 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	34	17	0	17	50%
RenoGrid	11	3	0	8	27%
Apolo	9	7	2	0	78%
Semp	8	8	0	0	100%
Athon	5	5	0	0	100%
Axis	3	1	0	2	33%
Utragaz	2	0	0	2	0%
Greenyellow	1	0	1	0	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+83 NO PAINEL)

40 Religamento Remoto · **29** Religamento · **14** Corretiva · **8** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#16258	Religamento	Sete Lagoas 2	Verificação de comunicação do	MG Centro 01
#16311	Religamento	União 1	Religamento da Usina	PI Oeste 01
#16326	Corretiva Emergencial	Jacundá 1	Religamento do Inversor 3.1	PA Leste 01
#16333	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 1	PA Norte 01
#16334	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 2	PA Norte 01
#16335	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 4	PA Norte 01
#16336	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 5	PA Norte 01
#16337	Relig. remoto	Capitão Poço 1	Religamento da Cabine 6	PA Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+65 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#16398	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#16396	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.0 h
#16395	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.0 h
#16394	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.0 h
#16393	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.0 h
#16392	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.0 h
#16389	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.0 h
#16388	Remoto (COS)	Capitão Poço 100 · Norte	0.0 h

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 56% no dia** — 41 das 73 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 29 não iniciadas e 3 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 118 tarefas que não estavam programadas.
- **91 OS não programadas entraram** (**40** Religamento Remoto · **29** Religamento · **14** Corretiva · **8** Corretiva Emergencial). Thopen concentra 37 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 73 no dia** (73.7 h diurnas de parada), contra média de 39/dia nos 7 dias anteriores. Dia acima do padrão da semana.
- **RenoGrid teve a menor aderência entre os clientes** (27% de 11); por supervisor, Fred Alexandrino (36% de 22).
- **Backlog segue em 2.102 tarefas atrasadas** de 3.647 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 275 tarefas criadas e 222 finalizadas — saldo +53.
- **147 ativos com sinal de recorrência**, 11 crítico(s): Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 16 falhas); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 10 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S42, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)


Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	22	8	21	36%
Camila Viana	21	11	20	52%
Danuth Fernandes	12	7	12	58%
Patrick Viana	9	8	7	89%
Daniel Camurça	9	7	9	78%

SEMANA 42 · 12–16 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Qui concentra 483 programadas — 54% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (32) (+24 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#10322	[Grid Co.] - MPA - SPDA	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - RSU	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#13201	[Grid Co.] - MPA - Inversor	RenoGrid	CE Oeste 02	Não Iniciada
#13201	[Grid Co.] - MPA - Inversor	RenoGrid	CE Oeste 02	Não Iniciada
#8796	[GreenYellow] - MPA - Módulo	Greenyellow	CE Sul 01	pausado
#15128	[Grid Co.] - MPM - Caixa d'água	Thopen	GO Centro 01	Não Iniciada
#15128	[Grid Co.] - MPM - Inversor	Thopen	GO Centro 01	Não Iniciada
#15128	[Grid Co.] - MPM - Transformador	Thopen	GO Centro 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 16 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 10 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Marabá 2 - PA Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 2 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei** — Marabá 2 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil** — Capitão Poço 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Cabine 1 Marialva Paraná Brasil** — Marialva 1 - PR · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1** — Guaratingueta 5 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi** — Castelo do Piauí 1 - PI · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Fernandópolis 1 - SP Rodovia João Carlos Stuqui S/N** — Fernandópolis 1 - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.