Grid Co.

Alerta da programação

Grid Co. · checagem da programação recém-gerada, antes de ir para o campo

Semana 43 · 19–23 Out 2026

gerado sex 16/10 às 13:22 · uso interno (PCM)

1.244	41%	6	7	11
TAREFAS PROGRAMADAS	HH ÷ CAPACIDADE	SEVERIDADE ALTA	SEVERIDADE MÉDIA	DIAS EM 2+ CIDADES
em 286 OS · 48 clusters	867 h de 2.112 h na semana	resolver antes de segunda	vão virar rolagem	mesma equipe · 336 tarefas não couberam

ALTA Duração implausível ou janela impossível — 0 OS, 0 tarefas

Tarefa com mais de 8 h numa janela, ou fim depois da meia-noite. Distorce o HH do cluster e empurra as outras. Corrigir a duração no plano de manutenção do Fracttal.

nada encontrado

ALTA Clusters acima da capacidade semanal — 1 de 48

HH programado maior que as horas da semana do cluster. Vai rolar por construção. Ou tira tarefa, ou muda a capacidade no BD de Operações.

CLUSTER	PROGRAMADO	CAPACIDADE	USO	FICOU FORA
SP Leste 03	51 h	44 h	115%	41

ALTA Ficou fora da semana por decisão pendente — 1 OS de MPA noturna e 2 usinas sem dia

O programador não decide sozinho: MPA noturna precisa de um dia nas Observações da Semana; usina sem dia precisa entrar na distribuição do cluster. Enquanto isso, essas tarefas envelhecem no backlog.

SITUAÇÃO	QUEM
MPA noturna sem dia	#10189
Usinas sem dia na semana	Sarandi 1, Pharmas 3

ALTA Feriados na semana — 2

Tarefa programada em feriado da UF da usina só roda se a equipe trabalhar no feriado. Confirmar ou mover.

DATA	FERIADO	UF	TAREFAS NO DIA
Seg 19/10	FERIADO ESTADUAL	PI	1
Sáb 24/10	FERIADO ESTADUAL	GO	0

ALTA Equipe em mais de uma cidade no mesmo dia — 11 de 163 dias × cluster (1 com 3 ou mais)

A mesma equipe programada em usinas de cidades diferentes no mesmo dia. Duas pode ser rotina; três ou mais raramente cabe com deslocamento, almoço e apontamento.

DIA	CLUSTER	CIDADES	ONDE (TAREFAS)	DESLOC.	TAREFAS
Qui	SP Leste 02	3	UF SP (3) · Salto de Pirapora (2) · UF Ar (1)	2.5 h	6
Ter	SP Leste 03	2	Piracicaba (7) · Indaiatuba (3)	2.6 h	10
Sex	SP Leste 02	2	UF SP (5) · Salto de Pirapora (1)	2.0 h	6
Seg	SP Leste 02	2	UF Ar (7) · UF SP (1)	1.5 h	8
Ter	SP Leste 02	2	UF Ar (9) · Salto de Pirapora (4)	1.5 h	13
Qua	SP Leste 03	2	Santa Bárbara D´Oeste (2) · Piracicaba (1)	1.1 h	3

ALTA Cluster com programação mas sem pessoa no BD de Operações — 3

A capacidade da semana vem de zero pessoas. Ou o colaborador não está na Relação Geral, ou o cluster está com o nome diferente.

CLUSTER	TAREFAS
PE Leste 01	40
MS Leste 01	24
RN Leste 01	21

MÉDIA Dias com mais de 8.8 h num cluster — 21 de 163 combinações dia × cluster

Mais horas num dia do que uma pessoa executa. O programador aceita porque a capacidade é semanal; o campo não. Redistribuir entre os dias.

DIA	CLUSTER	PROGRAMADO	VS. 1 PESSOA
Seg	SP Leste 03	23 h	2.6×
Seg	MT Leste 01	22 h	2.5×
Seg	PE Oeste 01	21 h	2.4×
Ter	MT Leste 01	16 h	1.8×
Seg	SP Leste 07	15 h	1.7×

MÉDIA **Janelas sobrepostas no mesmo cluster e dia — 6 pares**

Duas OS diferentes ocupando a mesma hora da mesma equipe. Se são usinas diferentes, uma delas vai rolar.

DIA	CLUSTER	OS	ONDE
Seg	BA Norte 01	#15208 × #15857	mesma usina
Seg	PE Oeste 01	#15852 × #16300	usinas diferentes
Seg	PE Oeste 01	#16508 × #15851	usinas diferentes
Seg	PE Oeste 01	#15851 × #15071	usinas diferentes

MÉDIA **OS com 5 rolagens ou mais programadas de novo — 45 OS**

Já rolaram cinco vezes ou mais e voltaram para a semana sem nada mudar. A chance de rolar de novo é alta. Decidir: peça, acesso, escopo ou tirar do plano.

OS	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	ROLAGEM
#9058	Marabá 1	MAB100 - Galvanização a frio das E	Camila Viana	14ª
#8799	Cedro 2	MPA - Módulo	Patrick Viana	11ª
#8796	Cedro 1	MPA - Módulo	Patrick Viana	10ª
#10157	Piracicaba 1	Investigação de anomalia no TC da	Danuth Fernandes	10ª
#10861	Aparecida do Taboado 1	Substituição de Contatora	Fred Alexandrino	9ª

MÉDIA **Mais de 3 h de deslocamento num dia — 7 dias × cluster**

Deslocamento somado das tarefas do dia. Acima de 3 h, sobra menos de 6 h de execução real.

DIA	CLUSTER	DESLOCAMENTO	CIDADES
Seg	MT Leste 01	17.2 h	1
Ter	MT Leste 01	8.6 h	1
Qua	MT Leste 01	6.5 h	1
Qua	PR Sul 01	5.0 h	1
Sex	PA Leste 01	3.9 h	1

MÉDIA **Troca de usina sem tempo de deslocamento — 9 casos**

A tarefa seguinte começa em outra usina antes de a anterior terminar, ou sem o tempo de estrada que o próprio plano calcula.

DIA	CLUSTER	OS	TRAJETO	FOLGA	PRECISA
Seg	MA Leste 01	#15185 → #15732	UF MA → UF MA	0 min	24 min
Seg	PE Oeste 01	#15852 → #16300	Petrolina → Petrolina	-240 min	10 min
Seg	PE Oeste 01	#16508 → #15851	Petrolina → Petrolina	-12 min	0 min
Seg	PE Oeste 01	#15851 → #15071	Petrolina → Petrolina	-93 min	10 min
Seg	SP Leste 02	#15683 → #10189	UF Ar → UF SP	15 min	31 min

MÉDIA **Fora do horário de campo (06:00–19:00) — 6 OS, 6 tarefas**

Diurna programada antes das 6 h ou terminando depois das 19 h. MPA noturna e janelas marcadas NOTURNO ficam fora desta checagem.

OS	USINA	TAREFA	TIPO	INÍCIO	FIM
#12933	Petrolina 3	Acompanhamento - Limpeza de Mó	Zeladoria	00:15	00:25
#15537	Mandaguaçu 1	Corretiva - Limpeza de ventoin	Corretiva	17:42	21:42
#16235	Mandaguaçu 1	[Estrutura Trackers Estrada Ju	Corretiva	21:57	22:07
#16190	Mandaguaçu 1	[Infraestrutura Civil Estrada	Corretiva	22:22	22:32
#15294	Guatambú 1	Guatambu: funcionamento da est	Corretiva	18:57	19:57

MÉDIA **Mais de 12 tarefas para uma equipe num dia — 30 dias × cluster**

Mesmo que o HH feche, cada tarefa tem abertura, execução, foto e fechamento no Fracttal. Acima de 12 por dia o apontamento não acompanha.

DIA	CLUSTER	TAREFAS	OS
Ter	PA Leste 01	20	1
Ter	PR Norte 01	20	1
Ter	SP Oeste 02	19	3
Qui	CE Oeste 02	18	8
Ter	PA Norte 01	18	3

BAIXA **Semana desbalanceada — Ter tem 348 tarefas, Sex tem 124**

28% da semana num só dia. Um dia de chuva ou uma corretiva grande derruba a aderência da semana inteira.

SEG	TER	QUA	QUI	SEX
Seg 313	**Ter** 348	**Qua** 261	**Qui** 198	**Sex** 124

BAIXA **Tarefas sem responsável definido — 0 (TBD)**

O cluster não tem Responsável O&M no BD de Operações. Ninguém recebe o alerta do dia dessas tarefas.

nada encontrado

BAIXA **Avisos de cadastro — 5 · 0 linhas de teste removidas**

Erros de nome no Fracttal que fazem a distribuição de dias contar errado.

ITEM	PROBLEMA	AÇÃO
Thopen - Sarandi 1 - PR | Thopen -	Grafias diferentes que normalizam igual — contam …	Conferir no Fracttal se é uma usina dupl
Greenyellow - Castelo do Piauí 1 -	UF do nome (PI) difere da equipe (CE Oeste 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
RenoGrid - Nobres 1 - CE	UF do nome (CE) difere da equipe (MT Sul 03)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Thopen - Bernardino de Campos - SP	UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2
Thopen - Taguai 1 e 2 - SP	UF do nome (SP) difere da equipe (PR Norte 02)	Conferir nome do ativo / Classificação 2

BAIXA **Programação em fim de semana — 0 tarefas**

Só vale se a equipe trabalha no sábado. Senão, rola por construção.

nada encontrado