Grid Co.

Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Sexta-feira, 16/10/2026

corte às 13:22 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

205	30	175	181	354 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ	FECHADAS	PENDENTES	JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
de 406 no dia · +69 fora do plano	15% da manhã	em 101 OS · 133 h	221 h a partir das 12:00	pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#9058	08:45	Marabá 1	MAB100 - Galvanização a frio das	Camila V.	2.5 h	14ª	não iniciada
#10149	07:30	Sete Lagoas 2	Chamado STI — tcu	Fred A.	0.2 h	11ª	não iniciada
#10861	07:30	Aparecida do Taboado	Substituição de Contatora	Fred A.	1.0 h	9ª	não iniciada
#12331	07:30	Coração 1 e 2	Inspeção Geral do Inversor +1	Fred A.	2.0 h	8ª	não iniciada
#12153	08:45	Nova Xavantina 2	Inspeção elétrica - Inversor Sol	Fred A.	2.0 h	8ª	não iniciada
#12875	08:15	Macaíba 1	Acompanhamento de chamado STI	Patrick V.	1.0 h	7ª	não iniciada
#12901	07:30	Pharmas 3	Handover – CABINE DE MEDIÇÃO +3	Fred A.	2.6 h	6ª	não iniciada
#13319	10:10	Marabá 1	Abertura de chamado para garanti	Camila V.	1.5 h	6ª	não iniciada
#13362	10:15	Aparecida do Taboado	Recomposição de String	Fred A.	0.5 h	6ª	pausado
#13061	10:33	Fernandópolis 1	MPS - Inversor	Camila V.	1.3 h	6ª	não iniciada
#14663	08:15	Ibirapuã 2	Inspeção Geral do Inversor com b	Danuth F.	1.0 h	4ª	não iniciada
#14473	09:25	Caicó	[Caicó] - Análise de Falha nos I	Camila V.	1.8 h	4ª	não iniciada

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 89 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Fred Alexandrino	69	6	63	43 h	62 h	106 h
Camila Viana	69	16	53	45 h	66 h	111 h
Danuth Fernandes	40	2	38	34 h	82 h	116 h
Patrick Viana	17	1	16	9 h	5 h	14 h
Daniel Camurça	10	5	5	2 h	7 h	9 h

25 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #11788, #11790, #12727, #13420, #14331, #14333. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 15%** — 30 das 205 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **175 tarefas em 101 OS**, somando 133 h de execução.
- **A tarde já tem 181 tarefas programadas** (221 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **354 h** — acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **29 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 79 das pendências** e o cluster PA Norte 01 tem 18. Hoje entraram ainda 46 OS não programadas (**15** Religamento Remoto · **15** Religamento · **12** Corretiva · **4** Corretiva Emergencial), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.