Grid Co.

Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Segunda-feira, 09/11/2026

corte às 14:43 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

145	7	138	129	417 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ	FECHADAS	PENDENTES	JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
de 287 no dia · +85 fora do plano	5% da manhã	em 110 OS · 245 h	172 h a partir das 12:00	pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#12612	11:10	Ceilândia 1	UFV-Ceilandia1] - Mapeamento dos	Fred A.	1.0 h	10ª	não iniciada
#12933	00:15	Petrolina 3	Acompanhamento - Limpeza de Módu	Danuth F.	0.2 h	9ª	não iniciada
#13766	09:30	Taguai 1 e 2	Inspeção Geral do Inversor +1	Camila V.	2.0 h	7ª	não iniciada
#13835	09:30	Assis Chateaubriand	Handover – CABINE DE MEDIÇÃO +1	Fred A.	3.2 h	7ª	não iniciada
#15299	09:30	Santana do Ipanema 1	Santana do Ipanema: vedação dos	Camila V.	1.0 h	6ª	em progresso
#15221	09:45	Piracicaba 1	Acompanhamento - Supressão Veget	Danuth F.	8.0 h	6ª	pausado
#15852	07:30	Petrolina 2	Acompanhamento - Supressão Veget	Danuth F.	6.0 h	5ª	pausado
#12857	09:30	Guajirú 1	Levantamento de EPC	Daniel C.	0.3 h	5ª	não iniciada
#15419	09:30	Crateús 1	[Inversor 3.8 SOLAREDGE SE100K]	Fred A.	0.2 h	5ª	não iniciada
#14779	09:30	Nova Xavantina 2	[Inversor 1.8 SOLAREDGE] - Abert	Fred A.	0.2 h	5ª	pausado
#15597	09:30	Marabá 1	Verificação de Tracker Parado	Camila V.	1.8 h	5ª	não iniciada
#15928	09:30	Santa Maria do Pará	Limpeza das ventilações dos Inve	Camila V.	0.2 h	5ª	pausado

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 98 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Camila Viana	51	1	50	79 h	31 h	109 h
Fred Alexandrino	41	4	37	80 h	60 h	140 h
Danuth Fernandes	34	1	33	65 h	62 h	128 h
Daniel Camurça	10	1	9	5 h	5 h	10 h
Patrick Viana	9	0	9	16 h	14 h	30 h

19 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #13111, #15989, #15995, #16614, #16746, #17056. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 5%** — 7 das 145 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **138 tarefas em 110 OS**, somando 245 h de execução.
- **A tarde já tem 129 tarefas programadas** (172 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **417 h** — muito acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **30 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 89 das pendências** e o cluster AL Oeste 01 tem 14. Hoje entraram ainda 45 OS não programadas (**17** Religamento · **13** Religamento Remoto · **8** Corretiva · **7** Corretiva Emergencial), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.