Grid Co.

Fechamento da semana

Grid Co. · aderência, temas críticos e o que fica para a próxima semana

Semana 43 · 19–23 Out 2026

fechado sex 23/10 às 17:19 · uso interno

36%	575	507	335	175	2.031
ADERÊNCIA DA SEMANA 484 de 1.345 · meta 85%	TAREFAS QUE ROLARAM 43% da programação	FORA DO PLANO executadas sem estar programadas	NÃO PROGRAMADAS corretivas e religamentos criados	RELIGAMENTOS 297 h ponderadas de parada	BACKLOG ATRASADO de 3.061 abertas no fechamento

ADERÊNCIA POR DIA — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
119/303	155/354	76/241	77/256	57/190

QUATRO SEMANAS — TENDÊNCIA

SEMANA	PROG.	ADERÊNCIA	ROLARAM	NÃO PROG.	RELIG.	H PARADA
S41	927	70%	918	388	285	2309
S42	912	56%	834	445	318	1133
S43	1.345	36%	575	335	175	297

POR CLIENTE

CLIENTE	PROG.	FINAL.	ROLARAM	ADERÊNCIA
Thopen	808	292	360	36%
Athon	177	68	67	38%
RenoGrid	114	38	59	33%
Apolo	46	11	0	24%
Axis	40	13	19	32%
Greenyellow	39	18	6	46%
Sal Energia	36	10	28	28%
GD Energy	31	13	12	42%

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	ROLARAM	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	472	118	238	25%
Camila Viana	427	201	160	47%
Danuth Fernandes	298	107	142	36%
Daniel Camurça	88	34	20	39%
Patrick Viana	59	24	15	41%
sem responsável no BD	1	0	0	0%

TEMAS CRÍTICOS DA SEMANA

- **Aderência de 36% na semana** — 484 das 1.345 tarefas programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. É a terceira semana seguida em queda: 70% → 56% → 36%.
- **575 tarefas rolaram** (43% da programação). 40 OS já rolaram 4 vezes ou mais e seguem abertas — são o tema crítico nº 1: cada uma dessas está há mais de um mês sendo empurrada.
- **Sex foi o pior dia** (30% de 190). Por cliente, Apolo teve a menor aderência; por supervisor, Fred Alexandrino.
- **335 OS não programadas entraram** (138 Corretiva · 82 Religamento · 74 Religamento Remoto · 41 Corretiva Emergencial), menos que na semana anterior (445). Isso consumiu HH que estava reservado ao plano.
- **175 religamentos** somaram 297 h ponderadas de indisponibilidade. Tucano 1 sozinha respondeu por 39 h — vale abrir análise de causa raiz.
- **Fora do plano, a equipe executou 507 tarefas** que não estavam programadas. É trabalho real, mas invisível na aderência — e sinal de que o plano não reflete o que o campo faz.
- **291 tarefas não couberam na semana**: 5 MPA noturnas esperam um dia nas observações e 2 são de usinas que não receberam dia. Essas duas causas dependem do PCM, não do campo.

Aderência = finalizadas ÷ programadas (linhas do plano; fora do plano contadas à parte). Meta 85%.

Detalhe da semana

reincidentes, religamentos, o que não coube e a engenharia

Semana 43 · 19–23 Out 2026

REINCIDENTES — OS COM 4 ROLAGENS OU MAIS QUE SEGUEM ABERTAS (40)

OS	USINA	TAREFA	TIPO	RESPONSÁVEL	ROLAGEM
#10157	Piracicaba 1	Investigação de anomalia no TC da Cabine	Corretiva	Danuth Fernandes	11ª
#10322	Ibirapuã 2	MPA - Relé de Proteção	MPA	Danuth Fernandes	9ª
#11790	Coração 1 e 2	Verificação de Tracker Parado	Corretiva	Fred Alexandrino	9ª
#12331	Coração 1 e 2	Inspeção Geral do Inversor	Inspeção	Fred Alexandrino	9ª
#10189	Araçoiaba da Serra 2	MPA - String e Conjunto de Módulos	MPA	Danuth Fernandes	8ª
#12612	Ceilândia 1	UFV-Ceilandia1] - Mapeamento dos Tracker	Inspeção	Fred Alexandrino	7ª
#12652	Senador Elói 1	Acompanhamento - Supressão Vegetal	Zeladoria	Camila Viana	7ª
#12892	Parelhas 1	Acompanhamento - Limpeza de Módulos (Ter	Zeladoria	Camila Viana	7ª
#12727	Guatambú 1	Instalação antena dos trackers	Corretiva	Fred Alexandrino	7ª
#8401	Araçoiaba da Serra 1- SP	MPS - SPDA	MPS	Danuth Fernandes	7ª

Cada rolagem é uma semana perdida. Acima de 4, a causa raramente é capacidade: é peça, acesso, escopo ou a OS não cabe no dia. Vale decidir uma a uma na reunião de programação.

CLUSTERS COM PIOR ADERÊNCIA (≥10 TAREFAS)

CLUSTER	PROG.	FINAL.	ADER.
PR Oeste 01	22	0	0%
MT Norte 01	21	0	0%
MT Leste 01	94	3	3%
PR Sul 01	47	2	4%
MS Leste 01	20	1	5%
SC Oeste 01	60	5	8%

RELIGAMENTOS POR REGIÃO

REGIÃO	EVENTOS	PARTE
Sudeste	47	27%
Nordeste	45	26%
Sul	44	25%
Norte	22	13%
Centro-Oeste	17	10%

70 remoto (COS) · **61** queda de energia · **44** em campo

USINAS COM MAIS HORAS DE PARADA

USINA	DIURNAS
Tucano 1	39 h
Ponto Belo 1	38 h
Ipixuna 1 e 2	36 h
Guatambu 1 a 4	31 h
Ceilândia 1	29 h
Capitão Poço 100	27 h

NÃO PROGRAMADAS DA SEMANA — POR CLIENTE

CLIENTE	OS	PARTE
Thopen	175	52%
Athon	46	14%
Axis	45	13%
2C	17	5%
Greenyellow	17	5%
RenoGrid	15	4%

O QUE NÃO COUBE NA SEMANA — POR CAUSA

CAUSA	TAREFAS
sem capacidade nos dias da usina	284
MPA noturna sem dia definido	5
usina sem dia na semana	2

"MPA noturna sem dia" e "usina sem dia" dependem do PCM: defina o dia nas Observações da Semana e a próxima programação absorve.

ENGENHARIA — CONFIABILIDADE NO FECHAMENTO

- **134 ativos com sinal de recorrência**, 17 crítico(s) e 69 em atenção. Crítico: Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 17 falhas em 30 dias); Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 13 falhas em 30 dias); Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (União 1 - PI, 13 falhas em 30 dias); Inversor 1.1 (Cipó Guaçu - SP, 7 falhas em 30 dias); Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0 (Guatambú 1 - SC, 6 falhas em 30 dias); Inversor 3.1 Sungrow (Jacundá 1 - PA, 6 falhas em 30 dias); Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi (Castelo do Piauí 1 - PI, 5 falhas em 30 dias); Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa (Indaiatuba 1 - SP, 5 falhas em 30 dias); Athon - Capitão Poço 1 - PA Capitão Poço Pará Brasil (Capitão Poço 1 - PA, 5 falhas em 30 dias); Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0 (Guatambú 1 - SC, 4 falhas em 30 dias); Inversor 6.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (Santa Maria do Pará 1 - PA, 4 falhas em 30 dias); Inversor 5.7 Huawei (Marabá 2 - PA, 4 falhas em 30 dias); Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3 (Macaíba 1 - RN, 4 falhas em 30 dias); Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1 (Guaratingueta 5 - SP, 4 falhas em 30 dias); Inversor 1.5 Huawei SUN2000-100KTL-H1 (Marabá 2 - PA, 3 falhas em 30 dias); Inversor 3.6 Huawei (Timon 1 - MA, 3 falhas em 30 dias); Infraestrutura Civil Barretos São Paulo Brasil (Barretos 1 - SP, 3 falhas em 30 dias).
- **MTTR de 26.0 h** e MTBF de 5.550 h na frota monitorada. 44 ativos abaixo de 85% de disponibilidade.

Fontes: Programação Semanal, Gestão PCM, Gerencial e Confiabilidade (Fracttal via robô)