Grid Co.

Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Terça-feira, 10/11/2026

corte às 13:59 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

177	25	152	127	198 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ	FECHADAS	PENDENTES	JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
de 304 no dia · +54 fora do plano	14% da manhã	em 71 OS · 83 h	115 h a partir das 12:00	pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#12727	07:30	Guatambú 1	Instalação antena dos trackers	Fred A.	0.7 h	10ª	não iniciada
#13188	07:30	Barretos 1	Reposição de óleo do transformad	Camila V.	0.2 h	9ª	não iniciada
#13187	07:55	Barretos 1	Reposição de óleo do transformad	Camila V.	0.2 h	9ª	não iniciada
#13624	07:30	Canarana 2	Handover – CABINE DE MEDIÇÃO +3	Fred A.	2.9 h	8ª	não iniciada
#13758	07:30	Alvares Machado	Handover – Inversores +8	Camila V.	2.4 h	8ª	não iniciada
#13714	08:20	Colíder 1	Abertura de Chamado para Garanti	Fred A.	0.3 h	8ª	não iniciada
#14340	07:30	São Bento do Una 1	Limpeza das câmeras do CFTV	Camila V.	2.0 h	7ª	pausado
#15289	07:30	Inhapi 1	Inhapi: vedação dos postes de CF	Camila V.	2.1 h	6ª	pausado
#15023	07:30	Alto Paraná 2	Verificar problema de medição da	Fred A.	1.0 h	6ª	pausado
#15297	09:15	Céu Azul 1	Céu Azul: instalação e configura	Fred A.	1.0 h	6ª	pausado
#15919	07:30	Matões 2	Substituição da Speed Dome 03	Danuth F.	0.2 h	5ª	pausado
#16000	07:30	Matão 1	Verificar a comunicação do Relé	Camila V.	1.0 h	5ª	pausado

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 59 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Fred Alexandrino	64	10	54	31 h	32 h	63 h
Camila Viana	67	14	53	26 h	12 h	38 h
Danuth Fernandes	30	1	29	16 h	51 h	67 h
Daniel Camurça	8	0	8	3 h	2 h	5 h
Patrick Viana	7	0	7	7 h	18 h	25 h
sem responsável no BD	1	0	1	0 h	0 h	0 h

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 14%** — 25 das 177 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **152 tarefas em 71 OS**, somando 83 h de execução.
- **A tarde já tem 127 tarefas programadas** (115 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **198 h** — acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **25 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 87 das pendências** e o cluster MT Norte 01 tem 9. Hoje entraram ainda 38 OS não programadas (**16** Religamento · **11** Corretiva · **9** Religamento Remoto · **2** Corretiva Emergencial), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.