Grid Co. Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Quarta-feira, 28/10/2026

gerado 29/10 às 06:46 · uso interno (PCM e engenharia)

19% ADERÊNCIA DO DIA
47 de 245 programadas · +127 fora do plano

198 PASSAM PARA HOJE
180 não iniciadas · 18 em andamento

69 NÃO PROGRAMADAS GERADAS
corretivas e religamentos

40 RELIGAMENTOS
65.6 h diurnas · média 7 d: 36/dia

2.144 BACKLOG ATRASADO
de 2.981 abertas · saldo do dia +9

145 ATIVOS COM SINAL
17 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	146	24	13	109	16%
Athon	46	7	1	38	15%
Utragaz	13	6	2	5	46%
Greenyellow	10	1	1	8	10%
RenoGrid	10	0	0	10	0%
Semp	8	0	0	8	0%
Sal Energia	4	3	0	1	75%
Apolo	4	4	0	0	100%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+61 NO PAINEL)

24 Corretiva · **21** Religamento Remoto · **19** Religamento · **5** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#17806	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do 2C - Ipixuna do	PA Norte 03
#17821	Religamento	Ipixuna do Pará 1	Religamento do 2C - Ipixuna do	PA Norte 03
#17769	Corretiva	Tupi Paulista 1 e 2	Usina de Tupi Paulista - Camer	SP Oeste 01
#17770	Corretiva	Tupi Paulista 1 e 2	Usina de Tupi Paulista - NCU 3	SP Oeste 01
#17752	Religamento	Rio do Peixe 1 e 2	Religamento do Apolo - Rio do	PB Oeste 01
#17849	Relig. remoto	Timon 1	Religamento do ATHN-TIM100	MA Leste 01
#17850	Relig. remoto	Timon 1	Religamento do ATHN-TIM100	MA Leste 01
#17851	Relig. remoto	Timon 1	Religamento do ATHN-TIM100	MA Leste 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+32 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#17856	Em campo	Capitão Poço 100 · Norte	aberta
#17855	Em campo	Matões 200 · Nordeste	aberta
#17854	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#17853	Em campo	Timon 100 · Nordeste	aberta
#17851	Remoto (COS)	Timon 100 · Nordeste	0.0 h
#17850	Remoto (COS)	Timon 100 · Nordeste	0.0 h
#17849	Remoto (COS)	Timon 100 · Nordeste	0.0 h
#17847	Queda de energia	Ibirapuã 2 · Nordeste	aberta

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 19% no dia** — 47 das 245 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 180 não iniciadas e 18 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 127 tarefas que não estavam programadas.
- **69 OS não programadas entraram** (**24** Corretiva · **21** Religamento Remoto · **19** Religamento · **5** Corretiva Emergencial). Athon concentra 19 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 40 no dia** (65.6 h diurnas de parada), contra média de 36/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **RenoGrid teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 10); por supervisor, Fred Alexandrino (4% de 84).
- **Backlog segue em 2.144 tarefas atrasadas** de 2.981 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 192 tarefas criadas e 183 finalizadas — saldo +9.
- **145 ativos com sinal de recorrência**, 17 crítico(s): Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 15 falhas); Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 15 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S44, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

Quarta-feira, 28/10/2026

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	84	3	62	4%
Danuth Fernandes	78	22	38	28%
Camila Viana	58	15	49	26%
Patrick Viana	19	1	11	5%
Daniel Camurça	6	6	5	100%

SEMANA 44 · 26–30 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
67/281	68/284	47/245	43/160	19/138

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (198) (+190 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#15298	Ouro Branco: vedação dos postes de CFTV	Thopen	AL Oeste 01	pausado
#17721	[Inversor 2.4] - Realização de testes do Fab	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#17721	[Inversor 2.3] - Realização de testes do Fab	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#17721	[Inversor 2.2] - Realização de testes do Fab	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#17581	[SEMP] - MPW - CFTV	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#17581	[SEMP] - MPW - Infraestrutura	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#17581	[SEMP] - MPW - Tracker	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#17581	[SEMP] - MPW - ETM	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 15 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 15 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 14 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 8 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei SUN2000-100KTL-H1** — Marabá 2 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa** — Indaiatuba 1 - SP · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi** — Castelo do Piauí 1 - PI · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.7 Huaweii SUN2000-330KTL-H7** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1** — Guaratingueta 5 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Módulo Fotovoltaico Risen RSM132-8-640BMDG-660BMDG** — Santa Maria do Pará 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Huawei SUN2000-100KTL-H1** — Marabá 2 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.