Grid Co. Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Quarta-feira, 04/11/2026

gerado 05/11 às 06:18 · uso interno (PCM e engenharia)

19%	198	64	27	2.253	135
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
45 de 243 programadas · +167 fora do plano	160 não iniciadas · 38 em andamento	corretivas e religamentos	21.3 h diurnas · média 7 d: 35/dia	de 3.566 abertas · saldo do dia -86	18 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	147	26	25	96	18%
RenoGrid	31	0	2	29	0%
Athon	31	6	7	18	19%
2C	11	10	0	1	91%
Greenyellow	7	0	2	5	0%
Axis	6	2	1	3	33%
Utragaz	4	0	1	3	0%
Sal Energia	3	1	0	2	33%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+56 NO PAINEL)

33 Corretiva · **19** Religamento · **12** Religamento Remoto

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#18511	Religamento	Timon 1	Verificação de comunicação do	MA Leste 01
#18510	Religamento	Timon 1	Religamento do TIM100-CABN3	MA Leste 01
#18523	Religamento	Capitão Poço 1	Religamento do ATHN-CPP100	PA Norte 01
#18516	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do Axis - Marialva	PR Norte 01
#18557	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#18558	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#18506	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01
#18551	Relig. remoto	Marialva 1	Religamento do AXIS-MRV100	PR Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+19 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#18570	Queda de energia	Colíder 1 · Centro-Oeste	aberta
#18563	Em campo	Irece 1 · Nordeste	aberta
#18562	Em campo	Mandaguaçu · Sul	aberta
#18558	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#18557	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.0 h
#18551	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.1 h
#18536	Em campo	Sitio dos Nogueira · Centro-Oeste	aberta
#18535	Remoto (COS)	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 19% no dia** — 45 das 243 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 160 não iniciadas e 38 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 167 tarefas que não estavam programadas.
- **64 OS não programadas entraram** (**33** Corretiva · **19** Religamento · **12** Religamento Remoto). Thopen concentra 26 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 27 no dia** (21.3 h diurnas de parada), contra média de 35/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **RenoGrid teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 31); por supervisor, Fred Alexandrino (18% de 116).
- **Backlog segue em 2.253 tarefas atrasadas** de 3.566 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 123 tarefas criadas e 209 finalizadas — saldo -86.
- **135 ativos com sinal de recorrência**, 18 crítico(s): Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 14 falhas); Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1 (União 1 - PI, 14 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S45, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

Detalhe do dia

por supervisor, semana até aqui e o que ficou para hoje

Quarta-feira, 04/11/2026

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Fred Alexandrino	116	21	47	18%
Danuth Fernandes	63	14	41	22%
Camila Viana	54	10	46	19%
Patrick Viana	9	0	4	0%
sem responsável no BD	1	0	1	0%

"sem responsável no BD" são OS cujo cluster não tem Responsável O&M preenchido no BD_Operacoes — cadastro, não execução.

SEMANA 45 · 02–06 NOV 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



Ter concentra 333 programadas — 38% da semana num só dia. Vale nivelar na próxima programação.

O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (198) (+190 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#15298	Ouro Branco: vedação dos postes de CFTV	Thopen	AL Oeste 01	pausado
#18563	[GY-IRC100] - Verificação de comunicação do	Greenyellow	BA Centro 01	Não Iniciada
#18524	teste	Greenyellow	BA Centro 01	Não Iniciada
#18502	[Irecê] - Limpeza das valas de drenagem	Greenyellow	BA Centro 01	Não Iniciada
#17060	Teste de acionamento remoto dos disjuntores	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#17058	Teste de acionamento remoto dos disjuntores	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#16281	Inversor 04 - Readequação de Strings	Utragaz	BA Sul 01	pausado
#18127	[SKID 2] - [IBI 100] - Inspeção dos exaustor	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 14 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 14 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 11 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 8 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Tracker 9.101** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sungrow 250HX-20** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.7 Huaweii SUN2000-330KTL-H7** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa** — Indaiatuba 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Estrutura Trackers Rua Bom Jesus, S/N Marabá Pará Brasil** — Marabá 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor (P.E.) 6.4 Fronius ECO 25.0-3-S** — Cascavel - CE · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.4** — Cipó Guaçu - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.4 SUN2000-250KTL-H1** — Santo Anastácio - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.