Grid Co.

Relatório diário de manutenção

Grid Co. · Operação de Ativos · o que aconteceu ontem

Quinta-feira, 29/10/2026

gerado 30/10 às 07:03 · uso interno (PCM e engenharia)

25%	135	76	42	2.136	149
ADERÊNCIA DO DIA	PASSAM PARA HOJE	NÃO PROGRAMADAS GERADAS	RELIGAMENTOS	BACKLOG ATRASADO	ATIVOS COM SINAL
46 de 181 programadas · +119 fora do plano	119 não iniciadas · 16 em andamento	corretivas e religamentos	63.9 h diurnas · média 7 d: 36/dia	de 3.400 abertas · saldo do dia +430	17 crítico(s) no Confiabilidade

PROGRAMAÇÃO DO DIA — POR CLIENTE

CLIENTE	PROGRAMADAS	FINALIZADAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	ADERÊNCIA
Thopen	94	31	9	54	33%
Athon	45	7	3	35	16%
Greenyellow	12	0	2	10	0%
GD Energy	6	6	0	0	100%
RenoGrid	5	0	0	5	0%
Axis	4	0	0	4	0%
Semp	3	0	0	3	0%
Utragaz	3	0	0	3	0%

NÃO PROGRAMADAS GERADAS NO DIA (+68 NO PAINEL)

34 Religamento · **25** Corretiva · **12** Religamento Remoto · **5** Corretiva Emergencial

OS	TIPO	USINA	TAREFA	CLUSTER
#17861	Religamento	Araputanga 1	Religamento do 2C-APG100	MT Sul 01
#17900	Corretiva	União 1	Recomposição de String	PI Oeste 01
#17886	Religamento	Tupi Paulista 1 e 2	Verificação de comunicação do	SP Oeste 01
#17874	Religamento	Rio do Peixe 1 e 2	Religamento do APOL-RDP100-SKI	PB Oeste 01
#17876	Religamento	Rio do Peixe 1 e 2	Religamento do APOL-RDP100-SKI	PB Oeste 01
#17877	Religamento	Rio do Peixe 1 e 2	Religamento do APOL-RDP100-SKI	PB Oeste 01
#17859	Religamento	Rio do Peixe 1 e 2	Verificação de comunicação do	PB Oeste 01
#17881	Corretiva	Capitão Poço 1	Troca de smartlogger defeituos	PA Norte 01

RELIGAMENTOS DO DIA (+34 NO PAINEL)

OS	COMO RESOLVEU	USINA · REGIÃO	PARADA
#18002	Em campo	Junco · Nordeste	aberta
#18001	Em campo	Marialva 1 · Sul	aberta
#18000	Queda de energia	Ipixuna 1 e 2 · Norte	aberta
#17999	Queda de energia	Saturnino 1 · Sudeste	aberta
#17982	Remoto (COS)	Marialva 1 · Sul	0.1 h
#17954	Remoto (COS)	Sitio dos Nogueira · Centro-Oeste	0.2 h
#17954	Remoto (COS)	Sitio dos Nogueira · Centro-Oeste	0.2 h
#17953	Queda de energia	Ceilândia 1 · Centro-Oeste	aberta

Parada = horas diurnas (6h–18h) entre o incidente e o fim da tarefa. "aberta" = ainda sem data final na geração.

ANÁLISE GERENCIAL DO DIA

- **Aderência de 25% no dia** — 46 das 181 OS programadas finalizadas, abaixo da meta de 85%. 119 não iniciadas e 16 em andamento passam para hoje. Fora do plano, a equipe ainda fechou 119 tarefas que não estavam programadas.
- **76 OS não programadas entraram** (**34** Religamento · **25** Corretiva · **12** Religamento Remoto · **5** Corretiva Emergencial). Thopen concentra 36 delas. Cada uma compete com a programação de hoje pelo mesmo HH.
- **Religamentos: 42 no dia** (63.9 h diurnas de parada), contra média de 36/dia nos 7 dias anteriores. Dentro do padrão da semana.
- **Greenyellow teve a menor aderência entre os clientes** (0% de 12); por supervisor, Patrick Viana (0% de 16).
- **Backlog segue em 2.136 tarefas atrasadas** de 3.400 abertas. No dia o Gestão PCM registrou 612 tarefas criadas e 182 finalizadas — saldo +430.
- **149 ativos com sinal de recorrência**, 17 crítico(s): Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 15 falhas); Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO (Ibirapuã 2 - BA, 15 falhas). Estão no módulo Confiabilidade, com ticket.

Fontes: Programação Semanal S44, Gestão PCM, Confiabilidade e Gerencial (Fracttal via robô)

POR SUPERVISOR (RESPONSÁVEL O&M)

SUPERVISOR	PROG.	FINAL.	REPROG.	ADERÊNCIA
Danuth Fernandes	62	9	41	15%
Camila Viana	47	23	34	49%
Fred Alexandrino	47	7	29	15%
Patrick Viana	16	0	8	0%
Daniel Camurça	9	7	7	78%

SEMANA 44 · 26–30 OUT 2026 — PROGRAMADAS × FINALIZADAS



O QUE FICOU PARA HOJE — PROGRAMADAS DO DIA NÃO FINALIZADAS (135) (+127 NO PAINEL)

OS	TAREFA	CLIENTE	CLUSTER	ESTADO
#17582	[SEMP] - MPW - CFTV	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#17582	[SEMP] - MPW - Tracker	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#17582	[SEMP] - MPW - Cabine	Semp	BA Norte 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - String e Conjunto de Módu	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - RSU	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#10322	[Grid Co.] - MPA - NCU	Utragaz	BA Sul 01	Não Iniciada
#17896	Troca de Caixa de Passagem de Cabos CC	Axis	BA Sul 01	Não Iniciada
#14570	Substituição de Cabo LAN CFTV Bullet 03	Thopen	CE Leste 01	pausado

Lista completa e o motivo de cada rolagem no painel → Semana → filtro "não finalizadas". O cliente não recebe este relatório — ele vê o resultado, não o processo.

ATIVOS CRÍTICOS NO CONFIABILIDADE

- **Inversor 1.5 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 15 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Sofar 250KTL-HV-PRO** — Ibirapuã 2 - BA · 15 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.1 Huawei SUN2000-250KTL-H1** — União 1 - PI · 14 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.1** — Cipó Guaçu - SP · 8 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 7 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 3.1 Sungrow** — Jacundá 1 - PA · 6 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.5 Huawei SUN2000-215KTL-H0** — Guatambú 1 - SC · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.6 Huaweii SUN2000-330KTL-H6** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 2.4 Huawei SUN2000-215KTL-H3** — Macaíba 1 - RN · 5 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Cabine 2 Fazenda Umburana, s/n Castelo do Piauí Piauí Brasi** — Castelo do Piauí 1 - PI · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.7 Huaweii SUN2000-330KTL-H7** — Campos dos Goytacazes 1 - RJ · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 5.7 Huawei SUN2000-100KTL-H1** — Marabá 2 - PA · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Thopen - Topázio (Matão 2) - SP Via Carl Fisher, 5350 Matão** — Topázio (Matão 2) - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Sistema Supervisório Estrada IDT 150, S/N Indaiatuba São Pa** — Indaiatuba 1 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.3 Huawei SUN-330KTL-H1** — Guaratingueta 5 - SP · 4 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Inversor 1.5 Sungrow 250HX-20** — Topázio (Matão 2) - SP · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel
- **Módulo Fotovoltaico Risen RSM132-8-640BMDG-660BMDG** — Santa Maria do Pará 1 - PA · 3 falhas em 30 dias · ver ticket no painel

Aderência = finalizadas ÷ programadas do dia. Não programadas = OS criadas no dia dos tipos Corretiva, Corretiva Emergencial, Religamento e Religamento Remoto.