Recuperação da tarde

Grid Co. · o programado para a manhã que ainda não fechou

Segunda-feira, 26/10/2026
corte às 14:34 · uso interno (PCM, supervisores e engenharia)

137	13	124	148	278 h
PROGRAMADAS NA MANHÃ de 298 no dia · +41 fora do plano	FECHADAS 9% da manhã	PENDENTES em 92 OS · 139 h	JÁ NA TARDE 139 h a partir das 12:00	CARGA DA TARDE pendente + programado

PRIORIDADE DE RECUPERAÇÃO — OS DA MANHÃ AINDA ABERTAS

OS	HORA	USINA	TAREFA	RESPONSÁVEL	EXECUÇÃO	ROLAGEM	ESTADO
#10157	09:30	Piracicaba 1	Investigação de anomalia no TC d	Danuth F.	1.0 h	12ª	não iniciada
#12727	04:07	Guatambú 1	Instalação antena dos trackers	Fred A.	0.7 h	8ª	não iniciada
#12652	07:30	Senador Elói 1	Acompanhamento - Supressão Veget	Camila V.	0.2 h	8ª	não iniciada
#12407	07:30	Elias Fausto 1	Acompanhamento - Poda Química	Fred A.	8.0 h	8ª	pausado
#12892	07:55	Parelhas 1	Acompanhamento - Limpeza de Módu	Camila V.	0.2 h	8ª	pausado
#12911	09:30	Brodowski 1	Instalação de transformador auxi	Camila V.	3.0 h	8ª	não iniciada
#8401	10:45	Araçoiaba da Serra 1	MPS - SPDA	Danuth F.	1.5 h	8ª	não iniciada
#12933	02:30	Petrolina 3	Acompanhamento - Limpeza de Módu	Danuth F.	0.2 h	7ª	não iniciada
#13192	07:30	Rodrigues 1	Acompanhamento - Limpeza de Módu	Camila V.	0.2 h	7ª	não iniciada
#13427	03:42	Guatambú 1	Inspeção e normalização da Usina	Fred A.	0.2 h	6ª	não iniciada
#13835	09:30	Assis Chateaubriand	Handover – CABINE DE MEDIÇÃO +1	Fred A.	3.2 h	5ª	não iniciada
#14359	09:55	Timon 1	Instalação sensor de temperatura	Danuth F.	0.6 h	5ª	pausado

Ordenado por número de rolagens: a coluna **Rolagem** mostra quantas vezes a OS já foi empurrada. As 80 OS restantes estão no painel → Semana → filtro "não finalizadas". "+N" na tarefa = a OS tem mais tarefas pendentes além da mostrada.

ONDE HÁ ESPAÇO NA TARDE — POR SUPERVISOR

SUPERVISOR	MANHÃ	FECHOU	PENDENTE	HH A RECUPERAR	HH JÁ NA TARDE	CARGA DA TARDE
Fred Alexandrino	48	2	46	42 h	55 h	98 h
Danuth Fernandes	34	3	31	48 h	50 h	98 h
Camila Viana	36	6	30	33 h	22 h	55 h
Patrick Viana	10	0	10	10 h	8 h	18 h
Daniel Camurça	9	2	7	6 h	3 h	9 h

15 tarefa(s) com janela impossível na programação (fim depois da meia-noite) ficaram fora da conta de HH: #15699, #16343, #16561. Vale corrigir a duração no plano.

LEITURA DO MEIO-DIA

- **A manhã fechou 9%** — 13 das 137 tarefas programadas até 12:00 estão finalizadas no Fracttal. Restam **124 tarefas em 92 OS**, somando 139 h de execução.
- **A tarde já tem 148 tarefas programadas** (139 h). Somando o que ficou da manhã, a carga da tarde vai a **278 h** — muito acima do que o dia comporta. A lista acima está ordenada por quem rolou mais vezes.
- **36 OS já rolaram 3 vezes ou mais** e estão pendentes de novo. São as que devem furar a fila da tarde — cada nova rolagem empurra a OS para a semana seguinte.
- **Thopen concentra 65 das pendências** e o cluster SC Oeste 01 tem 19. Hoje entraram ainda 37 OS não programadas (**12** Religamento · **11** Corretiva · **9** Religamento Remoto · **5** Corretiva Emergencial), que disputam o mesmo HH da tarde.
- **Atenção ao apontamento:** uma tarefa feita e não fechada no Fracttal aparece aqui como pendente. Se a lista tiver OS já executadas, o problema é de fechamento — e resolvê-lo é mais rápido que reprogramar.